

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(PGAS)**

**PROYECTO
CENTRO ESCOLAR JUANA LOPEZ,
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.**

COD.11594

JULIO 2023

Tabla de Contenidos

1.	Introducción.....	5
1.1.	Objetivo:.....	5
1.2.	Alcance.....	5
1.3.	Metodología aplicada:.....	6
2.	Marco Legal y Permisos.....	7
2.1.	Marco Legal.....	7
2.2.	Permisos y nivel de riesgo socio ambiental.....	13
3.	Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.....	14
3.1.	Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales.....	14
3.4	Acciones y medidas ambientales y sociales a ser implementadas por el contratista.....	19
3.5	Procedimientos y Planes de Gestión.....	19
3.6	Acciones y medidas para la prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales negativos generados por las actividades del proyecto.....	21
4	Mecanismos de comunicación para preocupaciones quejas, sugerencias y respuestas del proyecto y de los trabajadores.....	43
4.1	Mecanismo para las comunidades.....	43
4.2	Mecanismo para los Trabajadores.....	44
4.3	Medios de comunicación asociados al MAQR de MINEDUCYT y MOPT.....	45
4.4	Plazos de gestión de quejas y reclamos.....	46
5.	Arreglos de implementación.....	47
6.	Monitoreo y seguimiento.....	51
	ANEXOS.....	52
	Anexo 1 – Análisis Ambiental y Social del Subproyecto.....	52
1.	Nombre y código del Centro Educativo.....	52

2.	Ubicación.....	52
2.1.	Descripción del Centro Educativo.....	54
2.2.	Necesidades del Centro Educativo.....	55
3.	Contexto ambiental y socioeconómico del Centro Educativo.....	64
3.1.	Aspectos Físicos.....	64
3.2.	Medio Socio-Económico.....	64
4.	Descripción del Proyecto.....	66
4.1.	Descripción de las Obras del Proyecto.....	66
4.2.	Inversión Estimada y Tiempos:.....	70
4.3	Plano de las Obras de Mejoramiento.....	71
4.4	Fichas de Evaluación Ambiental y Social.....	72
4.5	Evaluación del Terreno.....	90
4.6	Permisos y nivel de riesgo socio ambiental.....	90
4.7	Utilización de recursos naturales durante la fase operacional.....	97
4.8	Acciones y medidas para la recuperación de pasivos ambientales.....	97
4.9	Reposición del Recurso Forestal.....	98
4.10	Continuidad de las actividades educativas.....	98
4.11	Procesos de participación de las partes interesadas.....	99
Anexo 2 - Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social		100
Anexo 3 - Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.....		109
Anexo 4 - Información complementaria de Consulta.....		115
1.	INTRODUCCIÓN.....	116
2.	OBJETIVO GENERAL.....	116
2.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	116
3.	METODOLOGÍA.....	117
3.1.	PARTICIPANTES IDENTIFICADOS PARA CONVOCATORIA A LA CONSULTA INFORMATIVA.....	117
3.2	NIVEL DE PARTICIPACIÓN OBTENIDO.....	118
3.3.	Proceso de desarrollo de Consulta INFORMATIVA.....	118
3.3.1.	Palabras de bienvenida.....	119
3.3.2.	Propósito y desarrollo de la consulta informativa.....	119

3.3.3. Exposición de las actividades que contempla el proyecto.....	119
3.3.4. Espacio para preguntas.....	120
Anexo 5- Plan de Reubicación Temporal.....	127
Anexo 6 - Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista.....	136
Anexo 7 - Plan de Mitigación por Afectaciones Menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto	

Abreviaturas y Acrónimos:

ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
CASALCO	Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción.
CE	Centro Escolar.
CONAIPD	Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.
DMR	Diseños arquitectónicos únicos como modelo de referencia
DNM	Dirección Nacional de Medicamentos.
EGPE	Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución
EPI	Estudio de Pre-Inversión
EPP	Equipo de Protección Personal
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
LODT	Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MINEDUCYT	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
MPPI	Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
MRI	Marco de Reasentamiento Involuntario
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social.
PGAS-C	Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista
PGMO	Procedimientos de Gestión de Mano de Obra
PNM	Política Nacional de las Mujeres
PNC	Policía Nacional Civil
PPPI	Plan de Participación de Partes Interesadas
SITRACOCS	Sindicato de Trabajadores de La Construcción y Conexos Salvadoreños.
UIP	Unidad de Implementación de Proyectos
UIE	Unidad de Infraestructura Educativa

1. Introducción

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) forma parte del Estudio de Pre-Inversión (EPI) que se ha desarrollado para el proyecto “Crecer y aprender juntos: Desarrollo integral de la primera infancia” (el Proyecto). El presente plan es necesario para aquellos subproyectos que tienen el potencial de generar riesgos e impactos ambientales y sociales en el medio ambiente, a la comunidad educativa y a la población aledaña al centro escolar durante la ejecución de las obras.

El componente 3 de dicho proyecto comprende la ejecución de obras de rehabilitación en los centros educativos, donde se construirán obras menores para garantizar los estándares de infraestructura educativa requeridos, requisitos esenciales y orientados a determinar las particularidades que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de estudiantes y en la efectividad de la labor docente.

El proyecto beneficiara a centros educativos que cubren el nivel de atención de primera infancia.

El PGAS tiene por objeto el cumplimiento de la legislación ambiental nacional/regional y el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) desarrollado para el Proyecto para cumplir con la legislación nacional y los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial aplicables al Proyecto. Este PGAS contiene aspectos generales e información diagnóstica sobre características físico-naturales, ambientales y sociales del área de influencia del subproyecto, la identificación de los principales riesgos e impactos ambientales y sociales y una propuesta de las acciones y medidas de mitigación para dichos riesgos e impactos, así mismo se incluyen medidas para velar por la higiene y seguridad en la obra, para los trabajadores y la población circundante a las áreas de trabajo.

Adicionalmente, con este instrumento se gestionarán los respectivos permisos ambientales ante las autoridades competentes, en el caso que sea necesario.

1.1. Objetivo:

Determinar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, que generarán las actividades a desarrollarse en el subproyecto, en sus distintas etapas (diseño, construcción y operación), con el fin de identificar las acciones y medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos.

1.2. Alcance

El PGAS es aplicable a las obras de proyecto “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador”. Este documento forma parte de los requisitos ambientales y sociales de los pliegos de licitación, y deberá ser utilizado por el contratista responsable de la ejecución de la obra para definir su PGAS de Contratista (PGAS-C). De la misma forma, la supervisión de las medidas incluidas en

este documento formará parte del alcance del trabajo de la empresa de supervisión.

La preparación e implementación del PGAS-C será monitoreada y supervisada por el equipo de especialistas ambientales y sociales que conforman el personal de las empresas constructora y supervisora a través de los respectivos mecanismos establecidos en el proyecto, teniendo como base la regulación ambiental nacional/regional, y los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. De igual manera le darán seguimiento los especialistas ambiental y social que pertenecen tanto a la Unidad de Infraestructura Educativa (UIE) del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), como a la Unidad de Implementación de Proyectos (UIP) del MINEDUCYT.

La elaboración de este PGAS se sustenta en la metodología desarrollado para los subproyectos del Proyecto, incluida en los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto publicados en la página web de MINEDUCYT¹, dichos Instrumentos incluyen: el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y su documento de Anexos, Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario y los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO). El término Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto hace referencia a estos documentos.

Para cada Centro Escolar (o subproyecto) a intervenir, en un estimado de 111 centros el contratista deberá desarrollar todas las EGPE requeridas por este PGAS, incluyendo las que sean relevantes para la implementación del Plan de Reubicación Temporal (PRT). Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. El contratista será responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Por su vez, la empresa supervisora será responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del PGAS-C preparado por el contratista. La Unidad de Infraestructura Educativa UIE – MOPT le dará seguimiento a la implementación de los PGAS-C durante la ejecución de obras, de igual manera la Dirección de Infraestructura y Ambiente Educativos (DIAE) y la Unidad de Implementación de Proyecto (UIP) del MINEDUCYT

1.3. Metodología aplicada:

El PGAS se desarrolló basado en la metodología señalada a continuación:

- ✓ Revisión de documentación secundaria desarrollada y actualizada para el proyecto, incluyendo los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto e información secundaria relacionada con el proyecto.
- ✓ Visita de campo para realizar proceso de consulta comunitaria y recopilación de información preliminar. En la reunión con la población se convoca en su mayoría a padres de familia, maestros y líderes comunales; además de la participación del equipo técnico del proyecto.

¹ Los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto se encuentran publicados en:
<https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

- ✓ Entrevista al personal encargado de la escuela, para la recopilación de información primaria de campo, con el fin de caracterizar los aspectos ambientales y sociales del sitio. Toma de fotografías y observación detallada de las principales limitantes del terreno.
- ✓ Aplicación de instrumentos internos para la recopilación de información preliminar: “Ficha socioambiental” del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), documento del proyecto y Plantilla del Plan de Reubicación Temporal.
- ✓ Aplicación de actas e instrumentos sociales como: Acta Social de la Asamblea de Información y Consulta, Acta de No Reubicación Temporal, Acta de Acuerdo Comunitario, Ficha de Evaluación Ambiental y Social General, para implementación de medidas de gestión del riesgo y Carta de autorización para visitas a las comunidades.
- ✓ Recopilación de información general del municipio y de la zona de influencia para describir el sitio de proyecto. Se consultó documentación en línea sobre el municipio y áreas cercanas al centro escolar de interés para el estudio.
- ✓ Consulta con la autoridad ambiental nacional (MARN) sobre los requerimientos en cuanto a la legislación, basados en el alcance y magnitud de las obras a desarrollar, determinando su bajo nivel de riesgo socio ambiental.
- ✓ Elaboración de la evaluación ambiental requerida, incorporando la identificación de los impactos ambientales y sociales, negativos y positivos potenciales, directos e indirectos, que potencialmente generará el proyecto en sus distintas etapas.
- ✓ Propuesta de medidas de prevención, mitigación y/o compensación ambientales y sociales, para asegurar un adecuado manejo de los potenciales impactos negativos identificados para el subproyecto.
- ✓ Desarrollo del presupuesto estimado para la implementación de las medidas ambientales y sociales, así como la recuperación de pasivos ambientales en el caso que se requiera. Este presupuesto forma parte del presupuesto total de la obra.

2. Marco Legal y Permisos

2.1. Marco Legal

El Salvador cuenta con normativa que sirve de fundamento para llevar a cabo el subproyecto dentro del marco nacional de jurisprudencia. La legislación del país vigente procura el bienestar social y la conservación de los recursos naturales y patrimonio cultural. Así también, regula aspectos relacionados con la participación ciudadana y protección laboral. A continuación, en la siguiente **Tabla 1**, se describe el marco legal relevante aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar en el marco del Proyecto:

Tabla 1: Resumen del marco legal aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA²	Esta Ley Primaria de la República de El Salvador se ha considerado porque determina la responsabilidad ambiental de todas las entidades nacionales e internacionales -privadas o públicas- con operaciones o intentando operar a través de empresas o proyectos en el país.
Ley del Medio Ambiente³	<p>El Proyecto tiene un componente relacionado con infraestructura y modificación o mejora de los ambientes de aprendizaje. Esto implicará la periódica utilización de sustancias, la generación de residuos derivados de la construcción de obra física que podría afectar el medio ambiente, afectar la capa de ozono, a las personas de la comunidad, a los recursos naturales y a la sostenibilidad en el largo plazo. Esto obliga a considerar de manera significativa muchas de las reglamentaciones específicas que aluden al manejo sanitario integral de los espacios, de los recursos, de los residuos; además, de asumir la exigencia de un código ético ambiental en el marco del proyecto. Este documento aún se encuentra en proceso de desarrollo.</p> <p>Esta Ley ha sido desarrollada en los Reglamentos siguientes: (i) Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente; (ii) Reglamento Especial de aguas residuales; (iii) Reglamento Especial sobre el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. (iv) Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental; (v) Reglamento Especial en materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos; (vi) Reglamento Especial sobre el manejo integral de los desechos sólidos; y (vii) Reglamento Especial para la Compensación Ambiental.</p>
Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	Su objeto es prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales y antrópicos en el país y además desplegar en su eventualidad, el servicio público de protección civil, el cual debe caracterizarse por su generalidad, obligatoriedad, continuidad y regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las personas, así como la seguridad de los bienes privados y públicos.
Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (LODT)	Su objeto es desarrollar los principios Constitucionales relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementará la Ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación, evaluación y de gestión territorial; así como, el régimen sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones.

² Aprobada por Decreto Legislativo No. 38 de fecha 15 de diciembre 1983, publicada en el Diario Oficial No. 234, Tomo: 281 de fecha 16 de diciembre de 1983.

³ aprobada por Decreto legislativo Nº. 233 de fecha 2 de marzo 1998, publicada en el Diario oficial, Tomo Nº. 339, Número 79, de fecha 4 de mayo de 1998;

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Ley de Urbanismo y Construcción	Su objeto es la formulación y dirección de la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano; contiene las disposiciones de carácter general a que deben sujetarse las construcciones y acciones de rehabilitación de infraestructuras en todo el territorio de la República.
Ley de Desarrollo y Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños.	<p>Esta Ley está desarrollada en el Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños.</p> <p>Su objeto es regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural del área metropolitana de San Salvador y los municipios aledaños, mediante el aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas, y la plena utilización de los instrumentos de planeación.</p>
Ley Especial del Patrimonio Cultural	Esta Ley está desarrollada en el Reglamento de la Ley Especial del Patrimonio Cultural. En materia de construcción, rehabilitación, ampliación de edificaciones, también se aplica la legislación relacionada al Patrimonio Cultural; ésta es importante, pues algunos subproyectos pueden funcionar en inmuebles de valor patrimonial, en cuyo caso deben someterse a la normativa relacionada antes de su intervención, para protegerlo y conservarlo.
Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA	Su objeto es proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de acueductos y alcantarillados, mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias y convenientes para la obtención de agua potable y su ulterior evacuación
Normas técnicas vinculantes relacionadas aplicables al proyecto	<p>Norma Técnica de Accesibilidad Urbanística y Arquitectónica de Transporte y Comunicaciones. Institución Consejo Nacional de Atención Integral a la persona con discapacidad (CONAIPD)</p> <p>Norma Técnica Salvadoreña de Accesibilidad al medio físico. Urbanismo y Arquitectura. Requisitos. Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN). NTS 11.69.01:14</p>
Normas Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillados de Aguas Negras	Estas Normas Técnicas están relacionadas con las disposiciones Generales Fundamentales contempladas en el Capítulo I de la Ley de Creación de la ANDA; ordenan un conjunto de requisitos que deben satisfacer los proyectos de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Negras, los puntos esenciales a incluir en su nivel de precisión, los valores de coeficientes y parámetros básicos, fórmulas, procesos de cálculo y diseño
Código de Salud	Su objeto es desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social de los habitantes de la República y las normas para la organización funcionamiento y facultades del Consejo Superior de Salud Pública, entre otros.

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Código Municipal	Con su aprobación los Municipios gozan formalmente de autonomía dentro de sus territorios. Esto les permite generar y gestionar su propio desarrollo social, económico y ambiental.
Reglamento especial sobre el manejo integral de los desechos sólidos y sus anexos	Objeto y Alcance Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo de los desechos sólidos. El alcance del mismo será el manejo de desechos sólidos de origen domiciliario, comercial, de servicios o institucional; sean procedentes de la limpieza de áreas públicas, o industriales similares a domiciliarios, y de los sólidos sanitarios que no sean peligrosos. De aquí en adelante la Ley del Medio Ambiente será llamada La Ley y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio.
Guía manejo desechos sólidos vivienda	Uno de sus objetivos específicos es: Implementar estrategias educativas participativas que brinden alternativas de solución al manejo de los desechos sólidos.
Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia Decreto No. 431	El Proyecto utilizará este marco normativo para justificar su enfoque de atención a la niñez de primera infancia relativa a su educación integral y protección. La Ley CRECER JUNTOS tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se establece un Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, la sociedad y el Estado, fundamentado en la Constitución de la República y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en El Salvador, especialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Decreto No. 391.	El Proyecto utilizará este marco para aplicar variados procesos no discriminatorios por la condición de género, entre ellos, la contratación de personal en las diferentes obras físicas, docentes, administrativas, etc. que se implicaren.
Ley Especial Integral Para Una Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres (LEIV). Decreto No. 520.	La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.
Política Nacional de las Mujeres (PNM) (ISDEMU 29/06/2015)	Es una política pública que orienta la igualdad real o sustantiva, con intervenciones temáticas y transversales orientadas a la solución de nudos críticos, que deben ser ejecutadas por las instancias competentes bajo la rectoría del ISDEMU.

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Ley General de Juventud Decreto No.910	<p>Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular. <i>Lo regulado en el inciso anterior no sustituye los límites establecidos en otras leyes, tratados o acuerdos internacionales ratificados por El Salvador, en los que se establecen garantías y responsabilidades civiles o penales y sistemas especiales de protección de derechos ciudadanos de la población comprendida en este rango de edad.</i></p>
Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Decreto No. 672	<p>El Proyecto asume este mandato y confirma su aplicación en procesos que garanticen la no discriminación por una condición de discapacidad. El Estado garantizará la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la implementación del diseño universal en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en las entidades de carácter privado.</p> <p>Adicionalmente, el Proyecto promoverá entre las entidades, empresas o corporaciones que le apoyen con servicios o bienes, el cumplimiento de esta normativa.</p>
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 534	<p>La Ley de Acceso a la Información Pública de 2010 promueve el acceso a documentos, informes y presupuestos públicos por parte de la ciudadanía.</p> <p>La adecuada, oportuna y pertinente organización y manejo de la información pública que se va a generar a lo largo del Proyecto puede incidir de forma estratégica en la toma de decisiones de la gestión institucional, aumentando con ello, la probabilidad de certezas en los procesos a favor de las comunidades educativas y la niñez que pretende impactarse.</p>
Ley de Cultura Decreto No. 159 tomo 412 del 30/08/2016)	<p>Garantiza a los pueblos indígenas y a los grupos étnico-lingüísticos, el derecho a conservar enriquecer y difundir su cultura, identidad y su patrimonio cultural y a producir nuevos conocimientos a partir de sus sabidurías ancestrales y de los acervos contemporáneos (Art. 11). Se prohíbe toda forma de discriminación por motivos culturales (Art. 12). La ley reconoce como derechos culturales universales, indivisibles e independientes: la libertad de creación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la historia y patrimonio cultural y el derecho a los saberes ancestrales, celebraciones y rituales. Respecto de los pueblos indígenas, el Capítulo III de la Ley (Artículos 27 al 34), indica que éstos tienen derecho individual y colectivo al disfrute pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Constitución; indica la obligación del estado de adoptar políticas públicas orientadas al reconocimiento y visibilidad de los pueblos. Le reconoce el derecho a la práctica de sus tradiciones y a la no discriminación basada en su etnia, sexo, religión, costumbres, lengua, etc.</p>

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Código de Trabajo de la República de El Salvador. Decreto No. 15.	<p>El Código tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos, obligaciones y se funda en principios que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en los establecidos en la Sección Segunda Capítulo II del Título II de la Constitución.</p>
Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Decreto 486	<p>Tiene por objeto establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular.</p>
4. Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Decreto 927.	<p>Establece la regulación del Sistema de Ahorro para Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, que en adelante se denominará el Sistema, el cual estará sujeto a la regulación, coordinación y control del Estado, de conformidad a las disposiciones de esta Ley. El Sistema comprende el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, mediante los cuales se administrarán los recursos destinados a pagar las prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados para cubrir los riesgos de Invalidez Común, Vejez y Muerte de acuerdo con esta Ley.</p>
Ley del Seguro Social y sus Reglamentos - Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).	<p>De acuerdo al Art. 186 de la Constitución se establece el Seguro Social obligatorio como una institución de Derecho Público, que realizará los fines de Seguridad Social que esta Asimismo, tendrá derecho a prestaciones por las causales a) y c) los beneficiarios de una pensión, y los familiares de los asegurados y de los pensionados que dependan económicamente de éstos, en la oportunidad, forma y condiciones que establezcan los Reglamentos.</p>
Laudo Arbitral de El Salvador // Contrato Colectivo de Trabajo - Entre Sindicato de Trabajadores de La Construcción y Conexos Salvadoreños, SITRACOCS y La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO.	<p>El Contrato Colectivo de Trabajo, se aplica en todo el territorio nacional en la construcción y obras, que por cualquier tipo de contrato tenga el patrono suscriptor de este y donde el sindicato tenga la titularidad, así también en proyectos del ámbito de la construcción en general.</p> <p>Es un mecanismo que tiene por objeto regular durante su vigencia, las condiciones que regirán los contratos individuales de trabajo de quienes laboran al servicio de las empresas constructoras en todo El Salvador; entre las regulaciones están: salarios, horarios, prestaciones, seguridad, indemnizaciones y otras. Así mismo, busca establecer los derechos y obligaciones de las partes contratantes, todo ello con el fin de armonizar y fortalecer las relaciones laborales entre los empresarios y sus trabajadores.</p>

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Ley del Servicio Civil DECRETO No. 507 (Se retoma de la Guía sobre Derechos y Deberes Laborales de las Servidoras y Servidores Públicos)	<p>Tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y el Municipio con sus servidores públicos; garantizar la protección y estabilidad de éstos y la eficiencia de las Instituciones Públicas y organizar la carrera administrativa mediante la selección y promoción del personal sobre la base del mérito y la aptitud.</p>
Ley De Adquisiciones Y Contrataciones De La Administración Pública. Decreto No. 868	<p>La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los alcances y efectos de ésta, que la regulación comprende además los procesos enunciados en esta Ley.</p>
Ley de Regulación del Teletrabajo. Decreto No. 600	<p>Tiene por objeto: promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones pública, privadas y autónomas, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación.</p>
Decreto No. 254 - Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.	<p>El objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular.</p>

2.2. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental

Los 111 centros educativos a ser beneficiados se han agrupado en tres paquetes y este modelo de PGAS se aplica al Paquete 1 lo cual consiste en el mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas, a ejecutar de acuerdo con normas y reglamentos de construcción. Para estas obras de mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas, no se requieren autorización previa, ya que pueden ser desarrollados bajo la responsabilidad de los propietarios de las obras, considerando lo siguiente:

- Son centros educativos con muchos años de estar en funcionamiento, cuyo uso actual del suelo se mantendrá.
- En su mayoría están ubicados dentro de áreas urbanas, delimitados en terrenos pequeños de poca área superficial y construidos en prácticamente en su totalidad.

- Que las obras propuestas no serán de demolición de las edificaciones existente, excepto aquellas construcciones provisionales de materiales precarias en mal estado.
- Y cuando fuere necesario realizar alguna demolición, no deberá afectar la estabilidad del resto de las edificaciones o de construcciones aledañas.
- Las obras respetarán el alineamiento en lo relativo a acera, arriate, rodaje y zonas de retiro, en caso de intervenir las edificaciones existentes que se encuentran contiguo a vías de circulación.
- Que entre las obras mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas podrán intervenir: techo, tapiales interiores y exteriores, fosas sépticas, cisternas, reparación de instalaciones de todo tipo, reparación de mampostería, recubrimientos, pisos, cielos, puertas, ventanas y todo elemento constructivo no estructural.
- En todo caso, el propietario del inmueble deberá notificar por escrito al municipio correspondiente, de la ejecución de las obras con una descripción de las mismas para el pago de los derechos municipales establecidos.

No obstante, para cada subproyecto se ingresará el Formulario Ambiental en la plataforma en línea del MARN tras lo cual se recibirá confirmación del nivel de riesgo ambiental del subproyecto y el tipo de documentación o evaluación ambiental a realizar a respecto. En el Anexo 1 (Análisis Ambiental y Social del Subproyecto) de este documento se identifican los permisos o autorizaciones específicas para el subproyecto relevante.

3. Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

3.1. Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales

Con la ejecución del Proyecto, se esperan lograr impactos positivos en la comunidad educativa de los Centros Escolares (CE's) y en la comunidad. Los CE's incluirán nuevos ambientes de aprendizaje modernos, accesibles, seguros, dotados de servicios de agua y saneamiento, incluyendo drenajes y canaletas para la evacuación de aguas lluvias para garantizar la evacuación de aguas lluvias, así como la remediación de pasivos ambientales donde los hubiera.

En general, las mejoras incorporadas en el diseño del CE podrán incluir sistemas para captación de lluvias en un tanque para suministro de agua al CE, la instalación de paneles solares y la siembra de vegetación en el centro. Además, podrán también incluir la instalación de trampa de grasa en la cocina, así como sistemas para el trato de aguas servidas (de ser necesario). Adicional a esto, las obras podrán ser fuente de empleo local en distintas especialidades, así como la prestación de servicios en función de la obra (ventas de comida temporal y otros servicios adicionales alrededor del subproyecto en su etapa de implementación). La información de las mejoras específicas para cada CE se incluye en el Anexo 1.

A continuación en las **Tablas 2 y 3** se identifican los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, generados por las distintas actividades a implementarse durante el desarrollo de cada una de las fases contempladas por los subproyectos de infraestructura educativa. Por su vez, en la **Tabla 4** se presentan las medidas para la prevención, mitigación o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados.

Tabla 2: Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
1. Formulación y diseño	
1.1 Gestión de permisos ambientales y sociales	1.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros asociados
1.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y Diseños de los subproyectos.	1.1.2 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los subproyectos
2. Pre construcción	
2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (Construcción de bodegas de materiales)	2.1.1 Tala de árboles
	2.1.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores
	2.1.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual
	2.1.4 Generación, remoción y disposición de desechos sólidos y líquidos
	2.1.5 Contaminación de suelo y agua por derrame e infiltración de sustancias peligrosas
	2.1.6 Accidentes viales del personal obrero y afectación a miembros de la comunidad durante el transporte de material y personal
	2.1.7 Incendio por el malo almacenamiento de material inflamable
	2.1.8 Afectación a Hallazgos Culturales Fortuitos
	2.1.9 Interrupción de servicios (agua y saneamiento, electricidad,

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
	comunicaciones (teléfono e internet),)
	2.1.10 Bloqueo temporal de accesos o cambios en los padrones de tráfico local
	2.1.11 Riesgos físicos para los estudiantes por las obras de construcción
2.2 Obras preliminares (preparación del terreno)	2.2.1 Tala de arboles
	2.2.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores
	2.2.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual
	2.2.4 Generación, remoción y disposición de desechos sólidos y líquidos
	2.2.5 Afectaciones a miembros de la comunidad
	2.2.6 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material y personal.
2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente	2.3.1 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual
	2.3.2 Generación, remoción, y disposición de escombros de desmontaje o demolición
	2.3.4 Presencia de pasivos ambientales que requieran aplicación de protocolo específico por la potencial presencia de materiales nocivos a la salud y al ambiente
	2.3.5 Acopio y traslado de materiales desmontados para reutilización
	2.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero
	2.3.7 Accidentes viales y afectación a miembros de la comunidad durante el transporte de material y personal.
	2.3.8 Afectación del patrimonio cultural/Daño o pérdida de elementos del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra.
3. Etapa de construcción	
3.1 Adquisición y suministro de material de construcción	3.1.1 Adquisición de material de construcción que no cuente con las medidas de certificación de sostenibilidad.
	3.1.2 Daño al suelo, vegetación y fauna asociada en el sitio usado como banco de material; y deslizamientos por taludes inestables generados por extracción de materiales como arena y grava

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
3.2 Movimiento de tierra	3.2.1 Posibles afectaciones estructurales a viviendas colindantes con la obra
	3.2.2 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusión visual
	3.2.3 Erosión del suelo
	3.2.3 Emisión de partículas de polvo por el traslado y almacenamiento de materiales de construcción sin el uso de tapas / barreras que impidan la emisión de partículas de polvo
	3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra
	3.2.5 Accidentes al personal obrero
	3.2.6 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material de excavación
	3.2.7 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores
3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras acabados) y	3.2.8 Afectación del patrimonio cultural
	3.3.1 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusión visual
	3.3.2 Generación remoción y Disposición de desechos sólidos y líquidos
	3.3.3 Generación de gases por soldadura, por pintura o aditivos
	3.3.4 Infiltración de residuos líquidos peligrosos, combustible, pintura o aditivos y contaminación del suelo y agua
	3.3.5 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores.
	3.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero
	3.3.7 Erosión del suelo por arrastre hídrico y sedimentación.
3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios	
	3.4.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones
	3.4.2 Generación de desechos sólidos incluyendo los asociados a la limpieza de cisterna o equipo similar.
	3.4.3 Generación de desechos líquidos
	3.4.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto y otros materiales

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
3.5 Instalaciones Eléctricas 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)	3.4.5 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores
	3.4.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero (actividades en altura, excavaciones, actividades en espacios confinados, soldadura, entre otros)
	3.5.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones
	3.5.2 Generación de desechos sólidos
	3.5.3 Accidentes del personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas)
	3.6.1 Emisiones de ruido y polvo
	3.6.2 Generación de desechos sólidos
	3.6.3 Generación de desechos líquidos
	3.6.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto.
	3.6.5 Accidentes del personal obrero
4. ETAPA DE OPERACIÓN	
4.1 Funcionamiento del Centro Escolar	4.1.1 Contaminación de suelo y agua por vertido de desechos sólidos, líquidos y la generación de lixiviados
	4.1.2 Incendios durante la operación de la cocina y bodega
	4.1.3 Accidentes por vicios ocultos y/o falta de mantenimiento de la infraestructura
	Herimientos a la comunidad educativa por mal almacenamiento de material (lena, pupitres, otros) Brote de enfermedad por falta de agua / malas prácticas de higiene en el centro escolar

Tabla 3: Potenciales Riesgos e Impactos Sociales

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Sociales
5. FORMULACIÓN Y DISEÑO	

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Sociales
5.1 Gestión de permisos	5.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros asociados
5.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y diseños de los subproyectos	5.2.1 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los subproyectos
6. CONSTRUCCIÓN	
6.1 General durante la ejecución de la obra	6.1.1 Las obras físicas escolares (interna y externamente), no cuenten con un diseño adecuado de acceso universal (accesos, movilidad, comunicación, seguridad), que impiden el uso efectivo de los espacios al interior de la escuela o de los espacios donde se desarrollen los servicios.
	6.1.2 Emisiones de ruido, polvo e intrusión visual que resultan en molestia a los vecinos
	6.1.3 Falta de interés/poca participación de la comunidad en el proyecto/ poca participación de la mujer en cargos importantes dentro de las organizaciones
	6.1.4 Explotación, abuso y acoso sexual
	6.1.5 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material, desechos y personal
	6.1.6 Molestias y riesgo a la seguridad de la población en zonas cercanas al sitio de obra por obstrucción de entradas a domicilios y a la circulación; y por obstrucción de rutas de evacuación y de acceso a servicios de emergencia
	6.1.7 Daño o pérdida de elementos del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra
	6.1.8 Potencial riesgo de enfermedades del personal obrero y comunidad educativa/vecina, incluyendo COVID-19
6.2 Presencia de personal de seguridad durante las obras	6.2.1 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad que consideren innecesaria y hasta atentatoria la participación de personas o empresas dedicadas a la seguridad de las obras.

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Sociales
	<p>6.2.2 Posible interés de algunos miembros de la comunidad que forman parte de maras y pandillas en ser integrados a las labores de seguridad de la obra, aunque no estén certificados para ejercerla ni sea legal su incorporación.</p> <p>6.2.3 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad, ante el hecho de no otorgar opción preferencial en la contratación a gente de la comunidad donde se realizan las obras, primando criterios de existencia previa de competencias para realizar las tareas constructivas a requerir por cada subproyecto</p>
6.3 Presencia de trabajadores provenientes de otras localidades durante la realización de las obras	<p>6.3.1 Riesgos a la población de las comunidades aledañas a la obra</p> <p>Posibles muestras de molestia/descontento y hasta expresiones y acciones violentas de personas o entes de la comunidad que consideren una afrenta la incorporación de trabajadores de otras zonas geográficas. Estas agresiones o manifestaciones de violencia pueden suponerse dirigidas a quienes vinieran a trabajar y residen en otra zona de residencia.</p>

3.4 Acciones y medidas ambientales y sociales a ser implementadas por el contratista

Conforme el contexto del centro educativo, el alcance de las obras propuestas, y la evaluación ambiental y social del subproyecto, se describen las medidas y acciones que serán responsabilidad del contratista. El contratista deberá tomar estos requisitos como base para el desarrollo de sus Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los riesgos ambientales y sociales, que colectivamente conforman el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), conforme lo descrito en los Documentos de Licitación.

3.5 Procedimientos y Planes de Gestión

A continuación, se presenta un resumen de los Planes y Procedimientos que deberá preparar el contratista como parte de estos requisitos. Estos planes deberán incluir como mínimo las medidas descritas en esta sección del documento, y deberán tomar como referencia el contenido del documento de Anexos al MGAS del Proyecto, el cual contiene recomendaciones específicas para su desarrollo.⁴

1. Procedimientos de Ruido y Vibraciones
2. Procedimientos de Hallazgos Culturales Fortuitos
3. Plan de Tala y Reforestación
4. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular
5. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos
6. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos
7. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular

⁴ Este documento se puede encontrar en: <https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

8. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria
9. Procedimientos de Calidad de Aire
10. Plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad
11. Estrategia de Consulta con Partes Interesadas
12. Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias
13. Plan de Gestión Laboral
14. Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de construcción
15. Plan de Capacitación Ambiental y Social

3.6 Acciones y medidas para la prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales negativos generados por las actividades del proyecto

A continuación, se presentan los principales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados durante la evaluación genérica de subproyectos llevada a cabo por MINEDUCYT y los planes que el contratista deberá preparar como parte de su PGAS-C, conforme los documentos de licitación, para abordar dichos riesgos e impactos. Estos planes deberán incluir como mínimo las medidas descritas en la **Tabla 4**, así como los mecanismos para verificar su cumplimiento, y deberán incluir los elementos que sean relevantes del documento de Anexos al MGAS del Proyecto, el cual contiene propuestas genéricas para cada uno de los plante⁵.

El Cuadro 4 se ha desarrollado para exponer 4 etapas de los subproyectos:

1. Formulación y diseño
2. Pre-construcción
3. Construcción
4. Operación y Mantenimiento

Tabla 4: Medidas para la prevención, mitigación o compensación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
Aspectos Generales	
1.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros asociados.	<p>En la etapa 1 Formulación y Diseño se resaltan estas actividades:</p> <p>1.1 Gestión de permisos A&S y 1.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y diseños de los subproyectos y 1.1.3 Mal diseño de las obras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se garantizará la tramitación y aprobación de cada uno de los permisos necesarios para el éxito de la obra. • Se promoverá que, en adelante, las obras de infraestructura para el sistema educativo se

⁵ Este documento se puede encontrar en: <https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
1.1.2 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los subproyectos.	diseñen y construyan considerando las especificaciones técnicas de accesibilidad universal, inclusión, condiciones de bioseguridad, agua potable y saneamiento entre otros. Se promoverá la gestión escolar para coadyuvar al mantenimiento del orden y aseo del centro educativo.
1.1.3 Las obras físicas escolares (interna y externamente), no cuentan con un diseño adecuado de acceso universal (accesos, movilidad, comunicación, seguridad), que impiden el uso efectivo de los espacios al interior de la escuela o de los espacios donde se desarrollen los servicios.	
1. Procedimiento de Gestión de Ruido y Vibraciones	
2.1.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual.	Cada una de las etapas de construcción contempla actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación. ✓ En la etapa de pre - construcción se presentan las siguientes actividades: ✓ <u>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno) y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente.</u>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>En la etapa de Construcción:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>3.2 Movimiento de tierra 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.).</u> <p>En la etapa de Operación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ N/A <p><u>Las medidas de mitigación para los procedimientos de gestión de ruidos y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo a la ejecución de la obra se deben inspeccionar los lugares de trabajo, máquinas y equipos para evitar emisiones y accidentes. • Desarrollar y aplicar los protocolos de emergencia y riesgos dirigidos hacia la comunidad y a los trabajadores de las obras. Esto implica equipar adecuadamente al personal y proteger las distintas áreas o espacios utilizados por la obra en proceso. • Implementación de medidas de control del ruido en origen (usando equipos con niveles más bajos de potencia acústica, instalando silenciadores en los ventiladores y que sean apropiados en los escapes de los motores y en los componentes del compresor. • Limitar las horas de funcionamiento de determinadas partes específicas de los equipos u operaciones, especialmente las fuentes móviles que funcionan a través de zonas comunitarias • Evitar que los niveles de ruido generados por la obra excedan los límites establecidos en la legislación aplicable y programar horarios para la realización de actividades generadoras de ruido (por ejemplo, entre 7:00 am y las 6:00 pm o en horarios acordados con la comunidad, si en caso el horario se extienda se informara a la comunidad). • Colocar señales preventivas y delimitar el área de trabajo. • Humedecer el suelo, según las especificaciones técnicas. • Cubrir con plástico el material particulado (tierra, arena) para evitar su dispersión por el viento.
2. Procedimiento de Hallazgos Culturales Fortuitos	

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
<p>2.3.8 Afectación del patrimonio cultural/Daño o pérdida de elementos del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra.</p>	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante etapa de Formulación y Diseño y la de operación.</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.3 Construcción de Bodega de materiales</p> <p>En la etapa de construcción se presenta la siguiente actividad:</p> <p><u>3.2 Movimiento de tierra</u></p> <p>Operación:</p> <p>N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los procedimientos de Hallazgos Culturales y que son de estricto cumplimiento son: Procedimiento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un Procedimiento de hallazgos culturales fortuitos con base en el modelo incluido en el anexo al MGAS del Proyecto. • Previo a la ejecución de las obras el constructor debe brindar capacitación al personal sobre las medidas detalladas en el plan y su aplicación en el caso de hallazgos fortuitos. • De encontrarse restos arqueológicos o bienes en el sitio se debe dar parte a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, siguiendo los Procedimientos de hallazgos culturales fortuitos, desarrollados para el proyecto. • No remover ni eliminar ningún objeto encontrado o descubierto. Suspender los trabajos en la zona en particular hasta la visita de las autoridades correspondientes. • Cumplir con lo establecido en la Ley del patrimonio Arqueológico • Capacitar y supervisar al personal para el cumplimiento de los Procedimientos de hallazgos culturales fortuitos.
<p>3. Plan de Tala y Reforestación</p>	
<p>2.1.1 y 2.2.1 Tala de árboles.</p>	<p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno).</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>En la etapa de construcción: N/A</p> <p>Operación: N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para Plan de Tala y Reforestación y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con las autorizaciones establecidas en la legislación aplicable para la tala de árboles. • Reforestar como medida de compensación de acuerdo a lo establecido a las autorizaciones correspondientes o según sea el detalle, de acuerdo Guía Metodológica para el análisis, calculo y cumplimiento de compensación emitidas por el MARN • Asegurar el éxito de la reforestación, desarrollando planes de mantenimiento de la vegetación reforestada (riego, abono, protección, reemplazo de individuos muertos, etc.), por al menos dos años. • Si en caso no exista espacio para la compensación, se realizará a través de terceros autorizados por el MARN, según legislación Ambiental.
4. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular	
<p>2.1 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material (excavación) y personal.</p>	<p>Aplica en las etapas de pre construcción y construcción:</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno).</p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>✓ 3.2 Movimiento de tierra</p> <p>Operación: N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un Procedimiento de Gestión de Tráfico Vehicular, que incluya indicaciones sobre la velocidad dentro de la obra y en sus áreas de influencia directa e indirecta. Capacitar y

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>supervisar a los trabajadores para su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Señalizar las zonas de circulación para vehículos participantes en la obra y difundir aquellas externas al proyecto y autorizadas por las autoridades correspondientes. • Supervisar y capacitar a los trabajadores para el control de tráfico de maquinaria pesada. • Evitar superar la capacidad carga (tanto de material como de trabajadores que son trasladados del plantel - al CE - Plantel) con el fin de evitar cualquier tipo de accidente. • Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y vías de circulación del área de influencia directa. • Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. <p>Realizar charlas sobre seguridad vial con los vecinos del centro escolar y monitorear los vehículos del contratista y demás proveedores de servicios del proyecto</p>
<p>2.2 Molestias y riesgo a la seguridad de la población en zonas cercanas al sitio de obra por obstrucción de entradas a domicilios y a la circulación; y por obstrucción de rutas de evacuación y de acceso a servicios de emergencia</p>	<p>Son riesgos generales y aplican únicamente durante la construcción de las obras</p> <p>Las medidas de mitigación y que son de estricto cumplimiento dentro de esta línea son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resguardar de vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista en las instalaciones provisionales o sitio de almacenamiento de materiales. • Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y vías de circulación del área de influencia directa. <p>Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.</p>
<p>5. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos</p>	
<p>2.1.4 Generación y remoción de desechos sólidos.</p>	<p>Estos riesgos aplican a la tabla 2 (potenciales riesgos de impactos ambientales que se generan en las distintas actividades a desarrollarse en las distintas etapas). En cada una de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
<p>2..3.2 Generación y remoción de escombros de demolición que podrían incluir materiales nocivos a la salud y al ambiente y. Generación y remoción de material desmontado.</p> <p>3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra.</p> <p>3.3.1 - 3.4.2 - 3.5.2 - 3.6.2 Generación de Desechos Sólidos (en las 3 actividades se define de igual forma el riesgo).</p> <p>3.5 Instalaciones eléctricas</p> <p>3.6.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de</p>	<p>durante la operación.</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ <u>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente.</u></p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>✓ <u>3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical, (fundaciones, estructuras y acabados), 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas, Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)</u></p> <p><u>Operación:</u></p> <p>N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos sólidos comunes, residuos de construcción que puedan contener materiales peligrosos (incluyendo asbestos, pintura, disolventes). • Incluir en el procedimiento la prohibición de quemar los desechos y residuos dentro o fuera de la obra. • Capacitar al personal para su aplicación, proporcionar el equipo de protección personal necesario y supervisar el cumplimiento del procedimiento. • Colocar en la obra, recipientes adecuados y señalados para el depósito de residuos comunes y residuos de construcción. • Asignar áreas especiales para escombros, con delimitación y señalización. Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbestos o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud y seguridad de los trabajadores. • Segregar desde su generación, clasificándolos de manera segura, utilizando el equipo de protección personal necesario, recolectar y almacenar en sitios designados y adaptados para

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
concreto.	<p>residuos, dentro de la obra, hasta ser transportados para su disposición final en sitios autorizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbesto o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud, seguridad de los trabajadores y comunidades vecinas. • Gestionar y obtener los permisos y autorizaciones necesarias para el manejo y disposición final de los escombros, otorgados por la Alcaldía para este tipo de residuos. • Usar siempre las tapas de los contenedores y almacenar los residuos por un período no mayor a tres días para evitar o reducir la presencia de vectores y patógenos como roedores e insectos, que puedan generar riesgos a la salud humana. • Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final de los residuos comunes e infecciosos. Solo se pueden utilizar sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. • Utilizar vehículos de transporte que cumplan con lo establecido según MARN. A la hora del traslado de material de desechos y escombros se debe usar obligatoriamente carpas que eviten la dispersión de los mismos. • Supervisar a los transportadores y participantes en la obra en toda la temática. • Capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.
3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra.	<p><u>Sumado a todo lo anterior, de manera complementaría también se tiene que cumplir con lo siguiente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final del material residual de excavación y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. • Trasladar material residual de excavación usando carpas que eviten la dispersión de los mismos. • Supervisar a los transportadores y participantes en la obra y capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos de material de excavación; capacitar al personal participante en la obra para su aplicación y proporcionar el equipo de protección personal necesario. • Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final del material residual de excavación y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. •
<p>3.2.4 Daño al suelo, vegetación y fauna asociada en el sitio usado como banco de material. Probabilidad de deslizamientos por taludes inestables generados por extracción de materiales como arena y grava. Alteración de la dinámica hidrológica de ríos utilizados como bancos de material sin autorización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todo el material que sea necesario para la construcción deberá contar con la certificaciones y permisos que avalen que son sostenibles. • Utilizar únicamente materiales provenientes de bancos de extracción autorizados y conservar los comprobantes correspondientes
<p>3.4.2 Generación de material residual de excavación y desechos sólidos de la limpieza de la cisterna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recolección, traslado y disposición de los desechos, en el sitio acordado con la comunidad y Alcaldía Municipal.
<p>6. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos</p>	

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
<p>2.1.4 - 2.2.4- 3-3.2 Generación remoción y Disposición de desechos sólidos y líquidos.</p>	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo:</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ <u>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno).</u></p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. • Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. • Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia de trabajadores en el sitio, • De haber conexión, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexión a la red sanitaria. • Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos. • Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua. • Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos.
	<p>En la etapa de construcción:</p> <p>✓ <u>3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)</u></p>
<p>3.2.7 Estancamiento de agua pluvial y generación de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar drenajes temporales para evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. • Canalización de aguas lluvias hacia cunetas de vías, cajas tragante, pozos de absorción o hacia

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
vectores.	<p>quebradas o ríos previo estudio hidrológico, para prevenir enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza periódica de las zonas de circulación y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con hojas o desechos que propician encharcamientos. • Desarrollo y aplicación de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos específicos para protección de excavaciones para evitar estancamiento o inundaciones y para promover la evacuación de agua. • Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos nocivos como los encharcamientos y la proliferación de vectores que suele estar asociada.
3.3.7 Erosión del suelo por arrastre hídrico, estancamiento de aguas pluviales y sedimentación.	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar drenajes temporales que faciliten la canalización y achicamiento de escorrentías para prevenir enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. • Instalar un sistema de drenaje provisional que evite la inundación del sitio y por otro lado evite la inundación de lotes vecinos aguas abajo del proyecto y contaminación de ríos o cualquier fuente de agua superficial. • Las aguas de escorrentía deben quedarse en el predio de la obra, se debe controlar el vertido con la construcción de barreras para retención, cunetas, trampas de sedimentación u otras soluciones antes de su descarga. • Limpieza periódica de las zonas de circulación y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con hojas o desechos que propician encharcamientos. • Desarrollo y aplicación de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos específicos para protección de excavaciones para evitar inundaciones y la evacuación de agua en excavaciones como medida de seguridad para los trabajadores.
3.4.3 y 3.6.3 Generación de desechos líquidos	<p><u>Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. • Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. • Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia de trabajadores en el sitio. • De haber conexión, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexión a la red sanitaria.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos. • Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin. • Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.
Operación: En la etapa de operación se presenta en las siguientes actividades: 4.1 Funcionamiento del Centro Escolar.	
4.1.1 Contaminación de suelo y agua por vertido de desechos sólidos, líquidos y la generación de lixiviados.	Manejo adecuado de los desechos dentro del centro escolar con apoyo estudiantil y comunitario. Se recomienda seguir las recomendaciones del Manual Nueva Escuela MINEDUCYT.
7. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria	
<p>2.1.6 - 2.2.6 - 2.3.6, 3-3.6 - 3.4.6 - 3.5.3 y 3.6.5</p> <p>Accidentes y enfermedades del personal obrero:</p> <p>✓ actividades en altura, excavaciones, actividades en espacios confinados).</p> <p>✓ Exposición a la electricidad y trabajos en alturas)</p>	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (construcción de bodega), y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente</p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>3.2 Movimiento de tierra, .3.3 infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 Accidentes del personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas) y 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.).</p> <p>Operación:</p> <p>N/A</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de y Salud Ocupacional y Comunitaria que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Acorde a la ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Prevención Social, en su artículo 68 establece que el contratista debe: Mantener botiquín de primeros auxilios según los requerimientos de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la atención de los trabajadores ante cortaduras, quemaduras o malestares generales y tomándose en cuenta los enseres y medicamentos que determine la Dirección General de Previsión Social (el botiquín deberá ser tipo móvil, impermeable y un tamaño mínimo 30cm x 40 cm, Que contenga al menos 15 elementos, entre medicamentos y equipo de primeros auxilios, según Ley General de Riesgos en los Lugares de Trabajo. • Tener a disposición ante emergencias laborales que no puedan ser satisfechas con la presencia y utilización del botiquín (Ej.: accidentes graves de los trabajadores, intoxicación, etc.). teléfonos de emergencia de los centros de atención ciudadana (Unidades de Salud, Cruz Roja, policía Nacional Civil PNC, Bomberos, etc.) más cercano de cada subproyecto. • Colocar señales preventivas, suministrar el equipo de protección personal mínimo y capacitar a los trabajadores para el desarrollo seguro de las actividades de construcción. • El Contratista deberá asegurar que los trabajadores tengan seguro de salud y contra accidentes. • Capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto del Equipo de Protección Personal (EPP) y garantizar su suministro durante el período de obra. • Es responsabilidad de los contratistas reportar lo más pronto posible cualquier accidente o incidente al supervisor y la UIP. En el caso de que ocurra un accidente, incidente o se presente una enfermedad laboral, estos deberán ser investigados y reportados. Una vez identificada la causa del accidente/incidente se deberán tomar medidas de mejora para evitar que la situación vuelva a suceder
<p>2.1.6 - 2.2.6 Accidentes y afectaciones a miembros de la comunidad</p>	<p><u>Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cercar el perímetro de la obra y controlar accesos. • Contar con la debida y correcta rotulación en las diferentes áreas de construcción, como son: excavaciones profundas, colectores para aguas negras, entre otros, con el fin de evitar que trabajadores y personas ajenas a la obra pongan en riesgo su integridad física. • No permitir el uso de espacios por parte de la comunidad que requieran circulación de personas dentro del sitio de obra.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener a la comunidad informada sobre las obras. • Capacitación a los trabajadores sobre la necesidad de demostrar respeto a los sitios sagrados, costumbres, tradiciones, y culturas de la población donde se desarrolla el proyecto.
2.1.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de requerirse la construcción de un campamento temporal para hospedar a sus trabajadores y colaboradores, el contratista deberá describir, en el PGAS-C, las necesidades de influjo de trabajadores, atendiendo todas las medidas de seguridad y servicios básicos. Estas instalaciones deberán también tomar en cuenta los riesgos de abuso, acoso y explotación sexual para la comunidad por el influjo de trabajadores. • Los trabajadores deberán contar con servicios sanitarios provisionales en óptimas condiciones de limpieza y con un sistema que no afecte el medio circundante • Se deberá disponer de un (1) servicio sanitario por cada diez (10) operarios-de la obra, sean estos sanitarios portátiles alquilados por el ejecutor, con el fin de prevenir la contaminación de los recursos, por desechos humanos y los riesgos a la salud de la población asociados a esta contaminación._ • Asignar áreas especiales dentro del sitio de construcción o en las instalaciones provisionales destinadas para la preparación de alimentos, como también comedores para los trabajadores para reducir el riesgo de contaminación de agua y alimentos durante su preparación y consumo. • Se deberá dotar al personal que labora en esta etapa de agua para consumo humano que cumpla con los parámetros establecidos en la legislación nacional aplicable vigente.
2.1.11 Riesgos físicos para los estudiantes por las obras de construcción	<ul style="list-style-type: none"> • El contratista no podrá iniciar las obras a menos de que se haya implementado el Plan de Reubicación Temporal preparado por MINEDUCYT y adjunto a este PGAS, el cual describe el enfoque para garantizar la continuidad educativa mientras duran las obras garantizando la seguridad de los estudiantes. El Contratista deberá llevar a cabo las actividades que le sean asignadas en el Plan de Reubicación Temporal.
6.1.8 Riesgos físicos para la comunidad educativa por las obras de construcción en los casos donde contratistas ingresan al CE antes de estar liberado	<ul style="list-style-type: none"> • El contratista será responsable de sus materiales y equipos en el área de proyecto. Además, deberá asegurar que áreas adyacentes/canales pluviales no sean afectadas por el proceso constructivo.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
8. Procedimientos de Calidad de Aire	
<p>2.1.3 Afectación de la calidad de aire por construcción del proyecto</p> <p>2.1.9 Alteración de la calidad de vida por el desarrollo del proyecto</p> <p>2.2.2 Afectación potencial de la salud y seguridad de los trabajadores de construcción y vecinos aledaños al subproyecto.</p>	<p><u>Aplicar las medidas establecidas en los Procedimientos de Calidad de Aire.</u></p> <p>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Calidad de Aire y que son de estricto cumplimiento son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controles y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias del proyecto: Los vehículos, equipos y la maquinaria que se utilizará en las diversas actividades del proyecto deberán contar con una revisión al inicio de su puesta en servicio de tal manera que se garantice su integridad, buen estado y funcionamiento. • Se deberá tener programa de mantenimiento periódico preventivo y correctivo para los equipos, maquinaria y vehículos utilizados en el proyecto que puedan generar emisiones, vibraciones y/o ruido.
9. Plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad	
<p>6.2.1 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad que consideren innecesaria y hasta atentatoria la participación de personas o empresas dedicadas a la seguridad de las obras.</p>	<p>El plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad y sus distintas actividades aplica a todas las fases del proyecto siempre y cuando participe personal de seguridad.</p> <p>Las actividades principales se centran en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Presencia de personal de seguridad durante las obras y contratación temporal de mano de obra para las actividades del proyecto</u> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista que contrate este personal deberá tener entre sus criterios de selección: i) confirmar que no ha participado en comportamientos ilegales o abusivos en el pasado, incluyendo explotación y abuso sexual, el acoso sexual, o uso excesivo de la fuerza; (ii) nivel de instrucción y capacitación de la persona, sobre el uso de la fuerza y el comportamiento y conducta apropiados (incluso en relación con explotación y abuso sexual); y (iii) desplegado de manera consistente con la legislación nacional aplicable.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> Adicionalmente, el contratista deberá tomar como referencia la Nota de Buena Práctica del Banco Mundial sobre la “Evaluación y Manejo de Riesgos e Impactos en el uso de Personal de Seguridad”.
10.Estrategia de Consulta con Partes Interesadas	
6.1.3 Falta de interés/participación de la comunidad en el proyecto	<p>El contratista preparará:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una estrategia de consulta con Partes Interesadas, conforme los principios del Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto⁶ (PPPI), asegurándose que incorpora siempre los procesos consuetudinarios y culturales vinculados a la participación ciudadana de la comunidad, que sea accesible, inclusivo respetuoso e igualitario (con un enfoque de género y abierto a la participación de grupos etarios) y culturalmente apropiado a toda la comunidad. Este PPPI estará alineado y seguirá los procesos establecidos en el proceso de consulta realizado durante la preparación de este PGAS (ver anexos para referencia). Organizar reuniones mensuales (o con mayor frecuencia si la dinámica y complejidad de la obra lo requiriese) para dar a conocer la obra (alcance y resultados esperados en cada una de las etapas de construcción y posibles afectaciones a la comunidad). Así como la forma mediante la cual la comunidad puede participar de manera directa e indirecta. En dichas reuniones las partes interesadas podrán exponer sus consultas, sus interrogantes, solicitar aclaraciones y mantenerse informados sobre las diferentes etapas del proyecto. Se deberá evidenciar dichos encuentros a través de listas de asistencia, minutas y fotografías (colectivas y siempre respetando la privacidad individual), las cuales serán contenidas en informes mensuales de avance de proyecto del contratista. Estas reuniones podrían cubrir, según sea necesario, los siguientes elementos: Inducción sobre las medidas ambientales y sociales que se tomaran durante la construcción de la obra. Exposición del Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que deberán seguir sus colaboradores para promover al máximo el respecto a los miembros de ambos géneros de la comunidad evitando abusos verbales y/o físicos de cualquier naturaleza. Comunicación de las medidas de seguridad que se tomaran durante construcción para proteger la comunidad y los empleados del contratista. Medidas que han de estar especificadas en los Procedimientos de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria. Información sobre el Mecanismo de Quejas y Recomendaciones del proyecto y las maneras

⁶ El Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto se puede encontrar en: <https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>mediante las cuales la comunidad puede hacer llegar al contratista, al MOPT, y a MINEDUCYT sus preocupaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Además, el contratista divulgará información relevante por distintos medios, incluyendo rótulos y afiches, radio, redes sociales, WhatsApp, entre otros. Se deberá procurar que la información sea accesible para personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
11. Plan de Acción de Violencia de Género	
6.1.4 Explotación, abuso y acoso sexual.	<p>El plan de acción de violencia de género, deberá ser desarrollado por el contratista, e incluirá los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapeo: Anteriormente se realizó un mapeo de los proveedores de servicios de violencia de género a nivel de país, el cual está incorporado al PPPI del Proyecto. <u>Tomando esa lista como punto de partida, el contratista deberá desarrollar una lista de los actores de respuesta a la violencia de género en los sitios del subproyecto agregando, de ser necesario, grupos locales a la lista existente.</u> La lista de los proveedores de servicios incluye agencias / instalaciones gubernamentales relevantes (como la municipalidad local) y también tiene en cuenta la prestación de servicios en situaciones de emergencia. Los sobrevivientes de violencia de género, incluidos los sobrevivientes de AES/AS, serán referidos a los proveedores de servicios seleccionados en caso de necesidad. Sobre la base de esa evaluación, se preparará una lista más corta de dos o tres proveedores de servicios que trabajan sobre el terreno y que son adecuados para mantener una colaboración cercana. La selección del proveedor de servicios y el papel del proveedor de servicios se decidirán en coordinación con MINEDUCYT. Código de Conducta. El código de conducta para los trabajadores que define y prohíbe el AES/AS, conforme al PGM del Proyecto será firmado por todos los trabajadores del contratista. La empresa se asegurará que los códigos de conducta sean firmados y entendidos por todas las partes y que exista capacitación. Fortalecimiento de capacidad: El Plan de Acción debe fomentar la capacidad y la sensibilización de los contratistas de obra y otros relevantes en la importancia de las cuestiones relacionadas con la violencia de género. Dichas capacitaciones deberán ser realizadas por el contratista para su personal, en coordinación con MINEDUCYT.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Marco de rendición de cuentas y respuesta para hacer frente al AES/AS. El Plan de Acción detallará cómo se manejarán las denuncias de AES/AS, y los procedimientos para reportar las denuncias de AES/AS de manera consistente con el Mecanismo de Quejas del Proyecto descrito en el PPPI, así como una vía para remitir a los sobrevivientes a los proveedores de servicios apropiados y los requisitos de confidencialidad para los casos.
12.Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias	
<p>2.1.5 - 3.1.2 - 4.1.1 Contaminación de suelo y agua por derrame e infiltración de sustancias peligrosas.</p> <p>Daño a la integridad física de los trabajadores por percances derivados de incendios, inundaciones, deslizamientos o derrumbes.</p>	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.</p> <p>etapa de Formulación y diseño:</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p><i>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (construcción de bodega), y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente</i></p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p><i>3.1 Adquisición de material de construcción que no cuente con las medidas de certificación de sostenibilidad. 3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios.</i></p> <p>Operación:</p> <p>4.1 Funcionamiento del Centro Escolar</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencia que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos climatológicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros. Capacitar y supervisar a los trabajadores para

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>aplicar dicho Procedimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin. • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. • Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. • Capacitar al personal sobre el manejo adecuado de las sustancias líquidas peligrosas usadas en la obra. • Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos.
13.Procedimiento de Respuesta y Prevención de Enfermedades Infecciosas	
6.1.8 Potencial riesgo de enfermedades del personal obrero y comunidad educativa/vecina, incluyendo COVID-19	<p>El Procedimiento de Prevención y Respuesta a Enfermedades Infecciosas deberá considerar los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de lavamanos y desinfectantes. • Mantener al menos 1.5 m de distancia entre una persona y otra. Uso permanente de tapa bocas. • Colocar señales preventivas, letreros sobre protocolos oficiales MINSAL/OPS/OMS para la prevención de enfermedades infecciosas. • Capacitar y entrenar al personal obrero, en el uso de equipo de protección personal, prevención de enfermedades contagiosas, Higiene y Seguridad Laboral y Normas de Conducta para Trabajadores, • Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y prevención de enfermedades infecciosas, y capacitar al personal para su aplicación. <p>Cumplir las normas nacionales y recomendaciones de la OMS vigentes en relación al riesgo de infección por COVID-19.</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
14. Plan de Gestión Laboral	
	<p>En su PGAS-C, el contratista deberá incluir confirmación sobre los siguientes elementos relacionados con la gestión laboral, conforme el PGM0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El número de trabajadores a ser contratados para las obras, y de ser posible la desegregación entre mano de obra local (que no requiere alojamiento) y mano de obra que requiere alojamiento en la obra. • Que los trabajadores contarán con contratos de trabajo, consistentes con las normas nacionales y el PGM0, y recibirán información por escrito sobre los términos y condiciones de su empleo, incluyendo horarios de trabajo, compensación, periodos de vacaciones y descanso y otros beneficios. • Que para obras de reparación, reposición o similares que por ser trabajo de obra menor, se aplicarán contratos individuales dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Trabajo de El Salvador y a lo establecido en el PGM0. • Que se garantizará la Salud y Seguridad Ocupacional mediante los Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria. • Que el contratista promoverá el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para trabajadores del Proyecto. • Que el contratista tomará medidas de protección y asistencia apropiada a los trabajadores del proyecto que pudieran ser vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los jóvenes (en edad laboral, de conformidad con el EAS2 y PGM0), la mano de obra local o perteneciente a comunidades indígenas, y los trabajadores migrantes, según corresponda. • Que el contratista impedirá todas las formas de trabajo forzado • El contratista no contratará a ningún menor de 18 años. • Que el contratista apoyará los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales. • Que el contratista brindará a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo, conforme lo requerido por el PGM0 y el contrato. • Que el contratista ofrecerá, en la medida de lo posible, oportunidades laborales a las personas que residen en las comunidades y los municipios beneficiados. • Que el contratista, en la medida de lo posible, permitirá la participación de poblaciones vulnerables en el proyecto, incluyendo a mujeres y jóvenes
15. Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de Construcción	

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>El Plan de <u>Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de Construcción</u> deberá ser desarrollado por el contratista para establecer los requisitos para la obtención, transporte, protección y resguardo de los materiales y equipos de construcción.</p> <p>El Plan tiene el objetivo de asegurar que la compra del material de construcción y materia prima para el subproyecto sea de procedencia sustentable ambientalmente y que el mismo cuente con las correspondientes certificaciones o etiquetas, donde relevante.</p> <p>El Plan se aplica durante la fase de construcción y cierre de la obra.</p> <p>Los principales aspectos a considerar en el desarrollo del Plan incluyen, pero no se limitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de fuentes y proveedores de materiales con los debidos registros comerciales, licencias y certificaciones. • Identificación de rutas de transporte que minimizan el impacto en los vecinos. • Asegurar que los vehículos transportadores están en buen estado; con sus puertas de descarga herméticamente cerradas para evitar la pérdida de material o escurrimiento; que los contenedores sean apropiados y en buen estado para el transporte seguro de materiales; e que el vehículo esté dotado de lo necesario para dar respuesta a contingencias. • El material de construcción debe transportarse cubierto para evitar dispersión de partículas o accidentes en su traslado. • Los sitios de acopio de materiales deben contar con las condiciones de resguardo y el material debe quedar cubierto. • En caminos de tierra, los vehículos deben circular a velocidad baja, para evitar levantar partículas de polvo. • Si la maquinaria no será utilizada, se recomienda no tenerla encendida, con ello se evita levantamiento de polvo y gasto de combustible. • Capacitar y educar al personal de la obra y contratista sobre medidas de prevención y control de material particulado. • Al final de la obra, asegurar la remoción, reutilización y disposición final segura de material

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	sobrante.
16. Plan de Capacitación Ambiental y Social	
	<p>El <u>Plan de Capacitación Ambiental y Social</u> deberá ser desarrollado por el contratista y tendrá el objetivo de sensibilizar y concientizar a los trabajadores sobre la importancia de cumplir las medidas preventivas, de mitigación y compensatorias de acuerdo con el PGAS y demás planes y procedimientos.</p> <p>El Plan será desarrollado con base en la identificación de necesidades de capacitación; se implementará durante todo el ciclo del proyecto y el contratista mantendrá un registro de las capacitaciones realizadas, fechas y firmas de participantes.</p> <p>El Plan se impartirá de forma teórica y práctica, incluirá los aspectos de los procedimientos de operación en las diferentes actividades, los diferentes mantenimientos a realizar, uso de las herramientas y materiales; así como los medios de seguridad y protección.</p> <p>Temas a abordar en el Plan incluyen, pero no están limitados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principales riesgos e impactos ambientales y sociales asociados al subproyecto y abordados en el PGAS-C y planes asociados • Principales riesgos de salud y seguridad ocupacional asociados a los subproyectos, medidas de mitigación y uso correcto de equipo de protección personal • Principales aspectos del Procedimiento de preparación y atención de emergencias (atención de accidentes, incendios y otros) • Norma de conducta de contratista y trabajadores • Prevención de la contaminación de suelo, aire y agua • Señalización y seguridad vial, partes de una vía y seguridad peatonal • Procedimiento de atención de quejas y reclamos • Planes o procedimientos específicos relacionados a la ejecución del subproyecto

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación

4 Mecanismos de comunicación para preocupaciones quejas, sugerencias y respuestas del proyecto y de los trabajadores

4.1 Mecanismo para las comunidades

Tomando como base las orientaciones del EAS10 del Banco Mundial, el Mecanismo de Comunicación para Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y Respuestas es: “Un mecanismo de atención de quejas y reclamos es un sistema, proceso o procedimiento accesible e inclusivo que se utiliza para recibir reclamos y sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al respecto, y para facilitar la solución de las inquietudes y quejas que surjan en relación con un proyecto. Un mecanismo eficaz de atención de quejas y reclamos proporciona una reparación a las partes afectadas por el proyecto y permite abordar los problemas en una etapa temprana.” (EAS10, pág. 8).

A nivel de los subproyectos de infraestructura educativa se contemplan los siguientes elementos:

1. Las que pueden y deberían ser atendidos por los Contratistas de las obras. Generalmente, estas podrían estar asociadas a la operatividad de las obras en ejecución: generación de polvo, congestionamiento del tráfico por uso de espacios con vehículos que descargan materiales; actitudes del personal del Contratista hacia la comunidad o a personas en específico; riesgos de accidentes; riesgo de contaminación de cursos de agua superficiales y/o acuíferos; alteración del caudal o dirección de la corriente de aguas superficiales y/o subterráneas; riesgo de contaminación del suelo; eliminación de la cobertura vegetal; riesgo de atropello de animales, entre otros.
2. Las que pueden y deben ser atendidas directamente por la UIE-MOPT. La presentación de quejas, reclamos y sugerencias también pueden ser hechas, de manera verbal o escrita, al administrador de contrato o al supervisor de la obra.
3. Las que se remitirán a la UIP-MINEDUCYT para que se procesen institucionalmente en el mecanismo establecido. Ejemplos: incumplimientos en los diseños o en los tiempos de las obras; casos de acoso y violencia sexual y discriminación; ⁱ casos de violencia contra personas de la comunidad; otros. Hay que tener en cuenta que la naturaleza específica de la violencia de género y de la explotación sexual y el acoso y el abuso sexual requiere medidas adaptadas para la denuncia y el tratamiento seguro y ético de dichas denuncias, conforme el Plan de Acción de Violencia de Género y el PPPI del proyecto.

Además de los Contratistas a través de su equipo ambiental y social, también se podrán entregar quejas y reclamos en los centros educativos donde se desarrollan subproyectos, y específicamente, en un buzón ubicado en el centro educativo, (en donde la persona pueda mantener su anonimato si así lo requiere) o puede hacerlo

en la Dirección de cada entidad. La Dirección de cada centro educativo revisará las quejas y reclamos colectadas semanalmente y procederá a atender las que correspondan con su nivel y competencia. En otros casos, entregará informe al personal ambiental y social de los Contratistas para su atención inmediata o a la OAC de la Dirección Departamental de Educación a la que pertenezca el centro educativo. Al llegar a esta instancia, seguirá el trámite previsto. El PGAS-C deberá detallar muy claramente cuáles serían esos canales de atención, incluyendo números de teléfono activos, emails que sean revisados con frecuencia, mensajes de texto, etc.

Las quejas podrán ser anónimas, y se guardará la confidencialidad con terceros sobre la identidad de la persona, la existencia de la queja y el contenido de la queja, a menos de que la persona exprese acuerdo con que se comparta una parte o toda dicha información con el propósito de facilitar la resolución de la queja.

4.2 Mecanismo para los Trabajadores

Todos los tipos de trabajadores vinculados a las actividades del subproyecto tendrán acceso a un mecanismo de atención de quejas y reclamos que garantice procesos transparentes, oportunos, y permita a los trabajadores plantear inquietudes, incluso de forma anónima a una persona que no sea su supervisor inmediato. El contratista deberá garantizar que un mecanismo de quejas propio para trabajadores esté disponible, alineado al mecanismo descrito abajo, operado por MINEDUCYT.

El Mecanismos de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) de los trabajadores será implementado durante todas las etapas del Proyecto y de manera continua. El mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores relacionados con la ejecución del Proyecto en sus distintas etapas y niveles.

Los especialistas sociales y ambientales de UIP-MINEDUCYT y los de UIE-MOPT (dada su participación en la gestión y administración de contratos para el Componente 3) serán responsables de exigir y orientar a los Contratistas en el funcionamiento y aprovechamiento del MAQR para la mejora permanente del Proyecto y evitar situaciones críticas durante cualquiera de las etapas del mismo. El equipo de UIP-MINEDUCYT orientará a la UIE-MOPT sobre los pormenores del sistema y de sus variadas herramientas y temporalidades. UIE-MOPT se encargará de organizar espacios formativos e informativos dirigidos a los Contratistas y sobre el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto. La UIP participará de estas actividades apoyando y verificando la concreción de las mismas.

El Mecanismo de quejas y reclamos se desarrolla a través de varios niveles:

i. Primer nivel del mecanismo

En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias, reclamos de los trabajadores, que, para ser respondidas, necesitan intervención de las diferentes instancias del MINEDUCYT y del MOPT.

ii. Segundo nivel del mecanismo

En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias y reclamos, que los trabajadores del Proyecto reporten especialmente en la UIE-MOPT.

iii. Tercer nivel del mecanismo

En este tercer nivel se colectan, especialmente, aquellas quejas, reclamos o consultas planteadas por los trabajadores y que pueden ir dirigidos a cualquiera de los actores (UIE-MOPT, UIP-MINEDUCYT, Contratistas, etc.).

Mecanismo AQR para TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA:

En caso de existir un mecanismo de quejas que implique a la representación Sindical de los Trabajadores en las Obras, no se restringe su uso y aplicación, tampoco se sustituye por el MQR del proyecto, sin embargo, podrá hacer uso de este con la libertad que implique.

Además, podrá:

- Avocarse al referente territorial de la Agencia Contratada para la Supervisión de Obra.
- Avocarse a la Dirección Departamental de MINEDUCYT, si el proceso tiene relación con la comunidad educativa y se deriven de alguna acción relacionada al contexto laboral de personal en el Proyecto. Se deberá informar a la UIP.
- Usar los Buzones dispuestos en Centros Escolares, para depositar en sobre cerrado con información escrita sobre el proceso. Esta información será entregada a la Dirección departamental de educación y remitida a la Oficina de la UIP-MINEDUCYT para continuar el proceso respectivo.
- En los subproyectos Gestión Social será el encargado de clasificar las quejas y/o reclamos.

PARA LA REGULACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DESDE MINEDUCYT

1. MINEDUCYT solicitará dentro de los requisitos al contratista elaborar un mecanismo de quejas para sus trabajadores.
2. Supervisión contractual para las actividades enmarcadas en el proyecto (Unidad de Implementación de Proyecto).
3. Solicitará al contratista que dé a conocer de forma verbal o por escrito el mecanismo de quejas a todo el personal contratado del proyecto en el marco del proyecto en el primer trimestre del contrato, donde deberá destacar la protección del trabajador contra represarías cuando lo usase.

4.3 Medios de comunicación asociados al MAQR de MINEDUCYT y MOPT

Medio de comunicación MINEDUCYT	Datos importantes MINEDUCYT
Call Center	2592-2009, 2592-2045/2030 para la Oficina de Atención Ciudadana (de la Oficina de Información).
Correo electrónico:	salve@mined.gob.sv (de la Oficina de Información).
Redes Sociales del MINEDUCYT	(WhatsApp +503 6008-3286) para la recepción de mensajes y llamadas en horario ininterrumpido
Atención presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC)	Plan Maestro, oficinas centrales del MINEDUCYT y en las 14 Direcciones Departamentales de Educación.
Buzón de sugerencias, quejas y avisos	Ubicados en los centros educativos a nivel nacional.
Atención presencial en el MINEDUCYT	Oficina de Atención Ciudadana, y en las oficinas de Atención Ciudadana/OIR de las 14 Direcciones Departamentales de Educación a nivel nacional.
Medio de Comunicación MOPT	Datos importantes MOPT
Oficina de Información - OIR / UAIP	
Dirección:	Plantel La Lechuza, Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel MOP, San Salvador
Oficial de información	
Teléfono(s):	2528-3218
Horario de atención	Lunes a Viernes de 07:30 a 15:30
mail:	oir@mop.gob.sv

4.4 Plazos de gestión de quejas y reclamos

Plazos de gestión y respuesta: De acuerdo a los plazos máximos establecidos en el Art. 86 LPA, las respuestas serán de 5 días los de mero trámite, 20 días después de solicitados lo que implique informes técnicos, salvo que por su naturaleza se establezca de manera fundamentada la necesidad de ampliación, lo cual no podrá exceder en todo caso de otros veinte días y 15 días después de solicitados, los informes administrativos no técnicos.

5. Arreglos de implementación

A nivel del subproyecto, el contratista será responsable de desarrollar todas las EGPE requeridas por este PGAS, incluyendo las que sean relevantes del PRT. Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. El contratista será responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Además, el contratista será responsable de obtener los permisos y licencias de acuerdo con lo estipulado en los documentos de licitación. La empresa supervisora será responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del PGAS-C por parte del contratista. Respetando las responsabilidades y roles del MGAS.

Durante la ejecución del proyecto, un Coordinador y dos especialistas de las áreas ambiental y social y pertenecientes a la UIP, serán responsables de la verificación de los compromisos que en materia se hayan asumido como Estado salvadoreño ante el BM. Este equipo tendrá la colaboración de los especialistas de las direcciones nacionales del MINEDUCYT, y estos a su vez, coordinarán territorialmente (en cada obra a realizar) con los técnicos ambientales y sociales de la UIE MOPT y ellos a las empresas contratistas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) brindará apoyo a MINEDUCYT para la administración y gestión técnica de los contratos correspondientes a los subproyectos de infraestructura educativa del proyecto por medio de un convenio interinstitucional. Dicho convenio establece los lineamientos generales en relación a la participación del MOPT. El MINEDUCYT será la entidad responsable de garantizar el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del proyecto de acuerdo con lo documentado en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y esto no puede delegarse.

En la ejecución del subproyecto, el equipo Ambiental y Social será responsable del monitoreo para garantizar el cumplimiento de este Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y de las EGPE, así como el Plan de Reubicación Temporal (PRT) y Plan de Pueblos Indígenas (PPI) donde corresponda, asegurando de esta manera el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de las medidas ambientales y sociales propuestas en la etapa de diseño.

Responsabilidades del Contratista:

1. Desarrollar todas las Estrategias de Gestión Y Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los riesgos Ambientales y Sociales requeridas por este PGAS. Estas EGPE colectivamente componen el PGAS-C. Conforme los Documentos de Licitación, el Contratista no deberá llevar a cabo la movilización al lugar de las Obras antes de haber obtenido la aprobación del PGAS-C por parte del administrador de su contrato.
2. En caso de que este PGAS incluya un PRT como anexo, el contratista será responsable de llevar a cabo las acciones asignadas al contratista en el PRT.
3. El contratista será responsable de gestionar los permisos y licencias necesarias con las autoridades nacionales competentes, incluyendo licencias ambientales, permisos para disposición de residuos sólidos, escombros, corte de árboles, y otros que sean necesarios.
4. El contratista deberá implementar el PGAS-C y todas las responsabilidades que le sean asignadas en este PGAS y en virtud de su contrato.
5. El contratista deberá reportar de manera mensual al MOPT, a través de la UIE (Unidad de Infraestructura Educativa), el avance de la implementación de las medidas de gestión socioambiental del PGAS-C, y cualquier otra relevante, procurando el cumplimiento a las cláusulas contractuales pertinentes y su compromisos ambientales y sociales. Posteriormente la UIE informará a la Unidad de Implementación Proyecto (UIP) del MINEDUCYT a través de informes mensuales
6. Además de los informes de avance, el Contratista informará al MOPT, quien una vez informará al MINEDUCYT sobre cualquier acusación, incidente o accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades afectadas, el público, el Personal del Contratante o Personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos significativos o daños a la propiedad privada; o cualquier acusación de EAS y / o ASx. En caso de EAS y / o ASx, mientras se mantiene la confidencialidad según corresponda, únicamente el tipo de denuncia (explotación sexual, abuso sexual o acoso sexual), género y edad de la persona que experimentó el presunto incidente deben incluirse en la información.
7. Asistir a reuniones de coordinación con actores involucrados en la ejecución del subproyecto relacionadas con las actividades del mismo.
8. Participar en la implementación del MAQR del subproyecto, manteniendo canales accesibles a las comunidades locales y otras partes interesadas para recepción de quejas, reclamos, preguntas o inquietudes. Dentro de esta línea informará y coordinará con el MOPT y el MINEDUCYT para brindar respuestas y resoluciones oportunas a la comunidad.
9. Mantener un mecanismo de gestión de quejas para sus trabajadores diseñado para atender las preocupaciones de los trabajadores de manera confidencial, ágil y transparente. No deberá haber represalias por el uso del mecanismo.

10. Al final de la obra, la Contratista debe presentar un Informe Final Ambiental y Social, donde se incorpore la información correspondiente a la implementación del PGAS, incluyendo los registros de implementación de planes y programas, y un informe de cumplimiento de los indicadores ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto.

Responsabilidades de la Empresa Supervisora:

1. Garantizar la correcta ejecución de los aspectos ambientales y sociales responsabilidad del contratista contenidos en este PGAS, en el PGAS-C y en el contrato del contratista, durante la ejecución del subproyecto, velando el cumplimiento de los requisitos de los EAS del BM, permisos necesarios y la legislación socioambiental vigente.
2. Realizar la verificación y aprobación de los instrumentos técnicos de seguimiento y monitoreo socioambiental sitio específico, elaborados por las firmas contratista y presentarlos al administrador del contrato dentro de los plazos que establezca el contrato.
3. Reportar de forma mensual al administrador del contrato sobre el avance de la implementación de las medidas de gestión socioambiental, velando que se dé cumplimiento a las cláusulas contractuales pertinentes y los PGAS del subproyecto.
4. Asistir a reuniones de coordinación con los actores involucrados en las actividades del proyecto.
5. La Firma Supervisora deberá revisar y aprobar /dar el visto bueno al PGAS-C; también deberá de confirmar que cada PGAS-C aborda adecuadamente los riesgos e impactos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional (SSO) y que las medidas de mitigación son las necesarias para el subproyecto, conforme lo requerido por el PGAS y el contrato, y supervisar su cumplimiento durante la realización de la obra. La Firma Supervisora hará el seguimiento para asegurar que el contratista adopte e implemente cada PGAS-C a lo largo del periodo de obras para cada subproyecto.
6. En el caso de que durante la supervisión se evidencien incumplimientos del PGAS-C, la Firma Supervisora deberá de proponer acciones correctivas para garantizar que las obras dan cumplimiento con el MAS del BM, la legislación nacional vigente y lo detallado en el PGAS. A partir de eso, la supervisión deberá incluir la verificación del cumplimiento de la adopción de las medidas correctivas.
7. Apoyar en dar capacitaciones al contratista y sus trabajadores sobre temas de SSO, medio ambiente y gestión social, de acuerdo con los documentos de base del proyecto y los documentos contractuales.
8. Participar en la implementación del mecanismo de quejas y reclamos del proyecto, manteniendo canales accesibles a las comunidades locales y otras partes interesadas para recepción de quejas, reclamos, preguntas o inquietudes, y coordinar con MINEDUCYT y los contratistas para su resolución oportuna.

Responsabilidades del MOPT

1. Recibir y revisar el PGAS-C de cada subproyecto elaborado por el contratista.
2. Realizar visitas técnicas, junto con el MINEDUCYT, a los centros educativos para verificar el avance y calidad de la obra y el cumplimiento del PGAS y PGAS-C.
3. Elaborar informes periódicos/mensuales de seguimiento sobre el desempeño ambiental, social, de salud y seguridad del proyecto, incluyendo la información obtenida de empresas contratistas y de supervisión de obra. Dichos informes serán entregados al Coordinador de la UIP - MINEDUCYT, quien se encargará de presentarlo en forma y contenido aceptables para el Banco, en línea con los requerimientos detallados en el PCAS, MGAS y el Manual Operativo del Proyecto.
4. Identificar y analizar los riesgos e impactos ambientales y sociales y los retos para la ejecución de este PGAS a través de los informes emitidos, y en coordinación con el MINEDUCYT, gestionar la solución para las dificultades observadas, identificar acciones, estrategias y mecanismos de solución con el MINEDUCYT.
5. Monitorear a través de la UIE MOPT el correcto funcionamiento del mecanismo de gestión de quejas del Proyecto, según lo descrito en el PPPI, y asegurar que los informes de avance del Proyecto incluyan información sobre su funcionamiento, incluyendo tipología y número de quejas recibidas y progreso en su resolución.

Responsabilidades de MINEDUCYT-UIP

6. Velar, revisar y avalar que las planificaciones, diseños, desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto, contenga y se cumpla todo lo dispuesto en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el Marco de Pueblos Indígenas (MPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), el Plan de Gestión de Mano de Obra (PGMO), el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), y el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del proyecto así mismo la aplicación de la legislación Salvadoreña vigente y normativas técnicas en el tema ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO), así como las regulaciones legales en el ámbito sanitario ambiental, social y de SSO, que deben ser consideradas en todas las fases del proyecto.
7. Apoyar la implementación de medidas de manejo ambiental, de SSO y social, orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales identificados, según lo contenido en los instrumentos de gestión ambiental y social del proyecto, y así mejorar el desempeño ambiental del proyecto.
8. Velar por la implementación de los procesos de participación y consulta necesarios, tal cual lo establece el PPPI, y en coordinación con los equipos técnicos de la UIE MOPT y Contratistas; y fungir como enlace principal para la atención de los procesos de comunicación con los grupos de interesados y de acuerdo con los lineamientos y cronogramas establecidos en el PPPI.

9. Asegurar que las consultorías, estudios, desarrollo de capacidad, capacitaciones y cualquier otra actividad de asistencia técnica ejecutada bajo el Proyecto, sea ejecutada de acuerdo con términos de referencias aceptables para el Banco, que incorporen los requerimientos relevantes de los EAS y de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.
10. Asegurar que los contratos de los contratistas incorporen los requerimientos ambientales, sociales, y de salud y seguridad ocupacional necesarios, en línea con lo estipulado en el MGAS y PCAS del Proyecto; así como velar por el cumplimiento de dichos requerimientos.
11. Recopilar la información sobre la gestión ambiental y social de los reportes de MOPT, Empresas Supervisoras, y Empresas Contratistas, e incluir la información necesaria en los reportes presentados al Banco, conforme el PCAS del Proyecto.
12. Velar por el correcto funcionamiento del Mecanismo de Quejas, en coordinación cercana con la OIR y otros actores relevantes. Brindar apoyo al contratista, empresa supervisora y MOPT en atender los casos que les sean relevantes.
13. Desarrollar los procedimientos y formatos para el seguimiento, monitoreo y evaluación ambiental y social del Proyecto, según corresponda.
14. Preparar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño ambiental, social, de salud y de seguridad (ASSS) del Proyecto, incluyendo, pero no limitado a la implementación del PCAS, el estado de preparación y aplicación de los documentos ambientales y sociales (A&S) requeridos en virtud del PCAS, las actividades de participación de las partes interesadas y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación.

6. Monitoreo y seguimiento

A continuación en la Tabla 5, se presenta de manera general el mecanismo de seguimiento ambiental y social que se implementarán en las distintas actividades contempladas en cada uno de los subproyectos.

Tabla 5: Mecanismo de seguimiento ambiental y social para subproyectos

Proceso	Responsables	Competencia
Implementación de las Medidas de Gestión Ambiental y Social	Especialistas Ambiental y Social del Contratista	Velar por el cumplimiento del PGAS, los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto y los EAS del BM
	Especialistas Ambiental y Social de la empresa supervisora	
Procesos de Consulta	Especialistas sociales de MINEDUCYT-UIP	Prevía a la licitación, MINEDUCYT llevará a cabo consultas con la comunidad en cumplimiento del Plan de Participación de

Proceso	Responsables	Competencia
	Especialistas Sociales del Contratista	Partes Interesadas del Proyecto. Los procesos consultivos continuos a nivel de los subproyectos los asumirán los especialistas ambientales y sociales de los Contratistas, conforme lo requerido en este PGAS. La labor consultiva se extenderá a todo el desarrollo del Proyecto, sin embargo, estará acentuada en las etapas de Preparación y diseño y la de Construcción. Los Especialistas de la UIP apoyarán y supervisarán los procesos de consulta en subproyectos. La Empresa Supervisora constatará el cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación a los procesos consultivos.
	Especialistas Sociales de la Empresa Supervisora	
Informes de monitoreo	Especialistas ambiental y social del Contratista	Los contratistas, empresa supervisora y MOPT deberán incluir los elementos de gestión ambiental y social en sus respectivos informes de monitoreo. MINEDUCYT-UIP incluirán los elementos de gestión ambiental y social en los informes del proyecto.
	Especialistas Ambiental y Social de la empresa supervisora	
	Sub coordinador y especialistas ambientales y sociales en MOPT	
	Coordinador y especialistas ambientales y sociales en MINEDUCYT-UIP	
Quejas y Reclamos	OIR, Direcciones Departamentales, Juntas de Docentes, Dirección de Protección de Derechos. Analista social de la empresa supervisora y el especialista Social de la UIP.	Realizar la debida tramitación de las quejas y reclamos, así como procesar las respuestas y llevar el registro de las estadísticas de las mismas.
	Subcoordinador y especialistas ambientales y sociales del MOPT	
	Coordinador y Especialistas Ambientales y Sociales de MINEDUCYT-UIP	
	Especialistas Ambientales y	

Proceso	Responsables	Competencia
	Sociales de Empresa Supervisora	
	Especialistas Ambientales y Sociales de Empresa Contratista	

ANEXOS

Anexo 1 - Análisis Ambiental y Social del Subproyecto

1. Nombre y código del Centro Educativo

Centro Escolar Juana López Código 11594

2. Ubicación

El Centro Escolar Juana López está ubicado sobre la Avenida Central, frente al antiguo templo católico de San Antonio Abad, en el municipio de San Salvador. El área es de alto tráfico entre las 6:30 am y las 8:30 am, y entre las 3:30 pm y las 5:00 pm. Es un área colindante con residenciales urbanas grandes y pequeño comercio (tiendas, ventas informales, talleres mecánicos, carwash, mercado municipal, otros), además, el centro se ubica próximo a grandes fábricas y algunos colegios. El Centro Escolar atiende hasta 9 grado.

Departamento: San Salvador

Municipio: San Salvador


Coordenadas: 13.717198°N; -89.228825°O

Área total de perímetro 1,332.60 m²

Imagen No. 1 Macro localización:



Imagen No. 1 Ubicación



El Centro Escolar esta sobre la calle principal, contigua a la calle San Antonio Abad, frente a la Residencial Andalucía y el Pasaje Victoria, una zona residencial urbana.

2.1. Descripción del Centro Educativo

El Centro de Escolar consta con 4 módulo de aulas, Modulo "A", actualmente de 4 aulas y administración, Modulo "B", consta de 5 aulas y centro de cómputo, Modulo "C", consta de 4 aulas, Modulo "D", consta de 4 aulas, haciendo un total de 17 aulas de atención para niños y niñas. Además de zonas complementarias como son cocina y batería de servicios sanitarios. Tiene un área aproximada de terreno de 1,004.75 m² (1,437.60v2), un área construida total del centro escolar de 589.03 m².

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

- Módulo A (nivel 1): 4 aulas de educación básica de 7° a 9° grado y administración, con paredes bloques de concreto, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones.
- Módulo B (nivel 2): 5 aulas de educación básica de 4° a 6° grado con paredes bloques de concreto, cielo falso, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones, techos de lámina zinc alum.
- Módulo C (nivel 1): 4 aulas para parvularia con paredes bloques de concreto, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones.
- Módulo D (nivel 2): 4 aulas de educación básica de 1° a 3° grado con paredes bloques de concreto, cielo falso, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones, techos de lámina zinc alum.
- Módulo de servicios sanitarios niños: de 3 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones.
- Módulo de servicios sanitarios niñas: de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones.
- Obras exteriores: fachada principal se tiene un muro Tapial de bloque de concreto de 15x20x40, en buenas condiciones, el resto del perímetro las paredes de las aulas sirven como colindancia vecinal, con portón metálico en regulares condiciones.

2.2. Necesidades del Centro Educativo

A continuación, se detallan las necesidades en infraestructura del centro educativo (de acuerdo a criterios y especificaciones de Mi Nueva Escuela):

- como: suministro
- Rehabilitación de Módulos A, B, C, D Y E, aplicando los lineamientos de diseño de MINEDUCYT y el programa "Mi Nueva Escuela".
- cambio de pisos
- cambio de cubierta de techos
- pintura interior y exterior según paleta de colores de programa "Mi Nueva Escuela".
- Ampliación de ventanas frontales de las aulas de los módulos A y B instalación de defensas y ventanas según programa "Mi Nueva Escuela".

- Rehabilitación en módulos de servicios sanitarios cambio de todos los accesorios y aplicando los lineamientos de diseño de MINEDUCYT y el programa “Mi Nueva Escuela”.
- Obras Exteriores: construcción de área recreativa con estructura metálica tipo terraza y cubierta de techo de policarbonato transparente, cambio de estructuras metálicas como pasamanos, conformación de gradas y rampas de acceso, cambio de sistema eléctrico, intervención del sistema de aguas, tales como canales, drenajes y canaletas.
- Rehabilitación en el área de cocina.
- Construcción de dos servicios sanitarios en el área de parvularia y área recreativa.
- Construcción de cisterna y caseta con su equipo de bombeo.
- Reubicación y construcción de tienda escolar.
- Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.
- Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la nueva propuesta.
- Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución más integral para el proyecto.
- Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.
- Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las especificaciones técnicas del proyecto.

CUADRO DE NECESIDADES

N°	ESPACIOS	SITUACION ACTUAL	INTERVENCIÓN
MÓDULO “A” - AULAS 1,2,3 y 4, ADMINISTRACION, COCINA Y BDG GRAL. NIVEL 1			
1	AULAS PARVULARIA		
	AULA 1	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	AULA 2	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de

			dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	AULA 3	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales y posteriores, cambio de pisos.
	AULA 4	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales y posteriores, cambio de pisos.
	DIRECCIÓN	Bueno	Rehabilitación de dirección, cambio ventanas, cambio de pisos.
	BODEGA GENERAL	Regular	Rehabilitación de esta área.
	COCINA	Regular	Rehabilitación integral
MÓDULO "B" AULAS 5,6,7,8 Y 9, Y CENTRO DE COMPUTO- NIVEL 2			
2	AULAS		
	AULA 5	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	AULA 6	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	AULA 7	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	AULA 8	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	AULA 9	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
	CENTRO DE COMPUTO	Regular	Rehabilitación de aula, ampliación de dimensiones de ventanas frontales, cambio de pisos.
MÓDULO "C" AULAS PARVULARIA 10,11,12 Y 13, Y S.S. - NIVEL 1			
3	AULAS		
	AULA 10	Regular	Rehabilitación integral del aula.
	AULA 11	Regular	Rehabilitación integral del aula.
	AULA 12	Regular	Rehabilitación integral del aula.
	AULA 13	Regular	Rehabilitación integral del aula.
	SANITARIOS PARVULOS.	Malo	Rediseño de servicios sanitarios.
MÓDULO "D" AULAS 14,15,16 Y 17 - NIVEL 2			
4	AULAS		
	AULA 14	Regular	Rehabilitación integral del aula.
	AULA 15	Regular	Rehabilitación integral del aula.

	AULA 16	Regular	Rehabilitación integral del aula.
	AULA 17	Regular	Rehabilitación integral del aula.
MÓDULO “E” - SERVICIOS SANITARIOS NIÑOS Y NIÑAS			
5	SERVICIOS SANITARIOS		
	MODULO S.S. NIÑOS	Regular	Rehabilitación integral de los módulos sanitarios.
	MODULO S.S. NIÑAS	Regular	Rehabilitación integral de los módulos sanitarios.
OBRAS EXTERIORES			
8	AREA RECREATIVA		
	AREA RECREATIVA PARVULARIA Y AREA DE BASICA.	Regular	Se propone nueva distribución de área de juegos en diferentes zonas de la escuela. Instalación de estructuras metálicas tipo terrazas con cubiertas de policarbonato.
9	ÁREA VERDE	Bueno	Plantación de nuevas plantas ornamentales y conformación de áreas de jardín.
10	OBRAS EXTERIORES	Regular	Cambio de todas las estructuras metálicas como pasamanos en todo el centro escolar. Mejoramiento de accesos/rampas.
	TIENDA ESCOLAR	Malo	Demolición, reubicación y construcción de tienda escolar.
11	TANQUE ELEVADO	Malo	Desmontaje de tanque existe y se construirá cisterna, con caseta de bombeo.

Registro fotográfico

 <p>El Salvador, San Salvador Department, San Salvador 13.71694, -89.22889, 808.0m 1 mar. 2023</p>	<p>Las condiciones de las calles de acceso no presentan ninguna dificultad para llegar al lugar.</p>
 <p>El Salvador, San Salvador Department, San Salvador 13.71721, -89.22863, 805.0m 1 mar. 2023</p>	<p>Módulo de A de Aulas pasillo y servicios sanitarios nivel 1.</p>
	<p>Módulo de B de Aulas pasillo nivel 2.</p>

	<p>Paredes Internas de aula de Parvularia.</p>
	<p>Módulo de C de Aulas pasillo nivel 1.</p>
	<p>Módulo de D de Aulas pasillo nivel 2.</p>
	<p>Acceso principal del centro escolar.</p>


 <p>El Salvador, San Salvador Department, San Salvador 13.71709, -89.22868, 804.0m 1 mar. 2023</p>	<p>Servicios sanitarios en regulares condiciones</p>
 <p>El Salvador San Salvador Department, San Salvador 13.71714, -89.22868, 806.0m 1 mar. 2023</p>	<p>Estado actual de servicios sanitarios.</p>
 <p>El Salvador, San Salvador Department, San Salvador 13.71722, -89.22893, 808.0m 1 mar. 2023</p>	<p>Estado actual de cocina.</p>
 <p>El Salvador, San Salvador Department, San Salvador 13.71714, -89.22893, 807.0m 1 mar. 2023</p>	<p>Área de esparcimiento junto a chalet.</p>

	<p>Vista general exterior del centro escolar.</p>
	<p>Vista exterior de portón acceso principal.</p>
	<p>Drenajes de agua lluvias dentro del centro escolar.</p>
	<p>Área verde.</p>


	<p>Vista de acceso secundario contigua a módulo C</p>
	<p>Estado actual interno de las aulas.</p>
	<p>Vista del rotulo institucional en pésimas condiciones.</p>

2.3.Plano de ubicación de obras a intervenir

Imagen No. 3 Planta de Distribución Centro Educativo



Planta de distribución actual Nivel 1



Planta de distribución actual Nivel 2

3. Contexto ambiental y socioeconómico del Centro Educativo

3.1. Aspectos Físicos

El Centro Escolar está ubicado en una zona urbana, por lo tanto, no hay áreas boscosas alrededor (solo unos pocos árboles y un parque enfrente), tampoco hay zonas protegidas cercanas al centro, no existen cuerpos de agua cercanos, está rodeado de casas, posee una elevación sobre la calle. Los accesos están pavimentados. Al suroeste del Centro Escolar se encuentra el parque la Ceiba, el cual es un área verde

3.2. Medio Socio-Económico

El centro educativo Juan López se encuentra ubicado en el departamento y municipio de San Salvador, siendo éste, el municipio más densamente poblado del

país y que alberga las principales empresas y entidades oficiales, nacionales e internacionales.

San Antonio Abad está situado a 800 metros sobre el nivel del mar; su ubicación geográfica limita al norte con el volcán de San Salvador o Quezaltepeque, al sur con las colonias Escalón y San Benito (antes fincas cafetaleras), al oeste con el Cantón El Carmen, y al este con otras colonias, entre ellas: Miramonte, Miralvalle y Montebello. Las vías de acceso con las que cuenta este lugar son: la Calle a San Antonio Abad, 75 Avenida Norte, prolongación Juan Pablo II y Boulevard Constitución.

El centro educativo se encuentra ubicado muy cerca del “Mercadito municipal San Antonio”, del “Monumento a la Constitución”, que sirve como un punto de referencia para la zona, la “Universidad Evangélica de El Salvador” y la gran empresa textil NEMTEX. Hay una variedad de colegios privados en los alrededores, sin embargo, la principal actividad económica dentro de la zona es el comercio informal, las micro empresas, algunas formas de subsistencia y la mayor parte de la población que son empleados de la empresa privada e instituciones públicas de nuestro país.

San Antonio Abad es un municipio con tradiciones ancestrales y una organización indígena alrededor de las Cofradías; pero dentro de la tabla que fue enviada por Ministerio de Cultura, no se encuentra identificado como tal. Se ha verificado que el municipio se encuentra entre los listados en el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI), por lo que se aplicará el Plan de Pueblos Indígenas del Proyecto a este centro y se considera necesaria la consulta específica a Pueblos Indígenas y la preparación de un Plan de Pueblos Indígenas (PPI).

. El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye no solo al gremio académico administrativo, también incluye a personas que viven dentro de las instalaciones de los centros educativos y aquellas personas que administran las estructuras utilizadas como tiendas escolares o cafetines. Por ello, es necesario verificar si durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros educativo, afectaran dichos negocios y si los encargados de los mismos dejaran de percibir ingresos económicos, caso de ser afirmativo es necesario implementar un “Plan de Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto”, de conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura educativa dentro del Proyecto.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura educativa dentro del Proyecto. En el cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento

de las intervenciones en los centros educativos; así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contarán con una tienda escolar en mejores condiciones.

En el momento de traslado al sitio de la Reubicación temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo, él contratista trasladará las pertenencias de los propietarios de las tiendas escolares, siempre y cuando los propietarios esten de acuerdo a recibir dicho apoyo, además la especialista social de la empresa socializará el mecanismo de quejas, los mecanismos de acceso y la posibilidad de realizar quejas anónimas y/o confidenciales

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares será implementado el plan, ver anexo número 7 de los Planes de Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos con los propietarios.

4. Descripción del Proyecto

4.1. Descripción de las Obras del Proyecto

Tabla 2

Departamento	San Salvador
Municipio	San Salvador
Código	11594
Centro Educativo	Centro Escolar “Juana López”
Director	Jorge Alberto Alas Melara
Teléfono	
Aulas: mañana/tarde	17
Espacios complementarios	2

Cantidad de estudiantes por turno	Matutino: 500/ Vespertino:432
OBRAS EXTERIORES	
Cerco perimetral (construcción de tapiales)	Construcción de tapial prefabricado perimetral, a excepción de fachada que será según Manual de Diseño MNE.
Entrada	A Intervenir fachada principal según criterios de Mi Nueva Escuela. Reemplazo de portón, y techado de vestíbulo.
Parqueo	No hay espacio para parqueo.
Área Verde	A Intervenir, reforestar con plantas ornamentales las jardineras, eliminar raíces que dañen los pisos y troncos talados, incluir podas en árboles altos, incluir reforestación con árboles en el sector trasero del centro escolar considerar especies nativas de bajo crecimiento.
Cancha	No existe espacio para cancha
ACABADOS	
Cielo falso	Desmontar existentes e instalar en todas las aulas y espacios complementarios.
Pintura	Todo el centro escolar según paleta de colores de Mi Nueva Escuela.
Pisos	Sustitución de piso por porcelanato según especificaciones de Mi Nueva Escuela, en todos los espacios.
Puertas	Rehabilitación mediante la colocación de contramarco de marco de tubo estructural de 1" Chapa 16 doble forro de lámina negra 1/16" y dos manos de pintura anticorrosiva, en todo el centro escolar.
Ventanas	Rehabilitación mediante la instalación de ventanas corredizas y defensas metálicas tipo panalito, según especificaciones técnicas.
Techo	Desmontar techo existente e instalar nuevo según especificaciones de MINED. Incluir mantenimiento de estructura de techo en todos los espacios.
INSTALACIONES HIDRAULICAS	
AGUA POTABLE	
Bomba de cisterna	Suministro e instalación (ver especificaciones técnicas)

Flotador	Suministro e instalación /ver especificaciones técnicas)
Válvulas	Suministro e instalación (ver especificaciones técnicas)
Limpieza de cisterna	No aplica
Tuberías	diseño y construcción del sistema hidráulico de tuberías (ver especificaciones técnicas)
Cisterna o tanque elevado	Desmontaje de tanque existe y se construirá cisterna, con caseta de bombeo.
AGUAS NEGRAS	
Fosas sépticas	Diseño y construcción (según especificaciones técnicas).
Pozos de absorción	Diseño y construcción (según especificaciones técnicas).
Biodigestor	Incluir el espacio en la etapa de diseño que abarque 10-12m ² en un sector no mayor a 10 metros del área de cocina. Para el piso dentro de los 10m ² no considerar intervención. Esta actividad se debe llevar en conjunto con quien instalará, especificado en los documentos contractuales.
Campo de riego	Diseño y construcción
Tuberías de drenaje	Diseño y construcción de tuberías nuevas en toda la red del Centro Escolar
Trampa de grasa	Diseñar y Construir en cocina.
AGUAS LLUVIAS	
Canales de aguas lluvia	Suministro e instalación de canales en todas las cubiertas de módulos de aulas y áreas administrativas (ver especificaciones técnicas)
Canaletas	Diseño y construcción de red de canaletas en todo el centro escolar.
Bajada de agua lluvia	Rehabilitación mediante el suministro e instalación de tubería pvc de 4"
Cajas tragantes	Diseño y construcción de cajas tragantes
Tuberías	Diseño y construcción de toda la red.
Cosecha de agua lluvia	Diseño y construcción de cisterna de captación de aguas lluvia.
SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES	

Lavamanos	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Duchas	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Inodoros Universales	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Inodoros Adultos	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Inodoros Estudiantes	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Inodoros Parvularía	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Lava brazos	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
Mingitorios	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
Red eléctrica	Diseño y sustitución en todo el centro escolar de acuerdo a las especificaciones técnicas, considerando 8 tomas por aulas, luminarias. Toda propuesta de diseño considera la implementación de criterios de eficiencia energética o sistema de energía renovable. Los desechos eléctricos y electrónicos deberán ser manejados conforme la legislación nacional.
Paneles solares	Implica la construcción de un área para ubicar paneles solares sobre los techos que abastezcan como mínimo 20 % del consumo total del centro educativo dicha alimentación de energía deberá conectarse a la iluminación y ventilación en interiores, Esta actividad se debe llevar en conjunto con quien instalará, especificado en los documentos contractuales.
CONSTRUCCIÓN	
Aulas	No aplica
Aula Parvularia	Diseño y construcción de 1 Aula (considerar baño anexo e incluir toda la red hidráulica).
Cocina	Remodelar espacio de cocina, pisos, cielos, enchapes, artefactos, sistema eléctrico, techo
Comedor	Diseño y construcción de módulo de comedor.

Bodega	Diseño y adecuación de espacio para bodega general, bodega para alimentos y bodega para implementos deportivos.
Servicios Sanitarios	Diseño y construcción de baño con accesibilidad universal y baño para adultos.
Acera	A Intervenir en áreas internas del centro escolar
Rampa	A Intervenir en áreas internas del centro escolar
Muro de retención	No aplica
Huerto casero	A construir (utilizar cerco de malla para protección) macetas según especificaciones de Mi Nueva Escuela.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	
Señalética	A intervenir según especificaciones técnicas.
COMENTARIOS ADICIONALES	
COMENTARIOS	<p>El tanque y la cisterna que los abastece, sin embargo, no da el abasto completo, ya que este pierde la presión para el abastecimiento de agua, por lo que se suministrará y se hará la instalación de bomba de cisterna, flotador y válvulas</p> <p>Los baños se obstruyen por lo que solventara con la construcción de nuevos y la construcción de las tuberías de drenaje</p>

Para la fase de operación de los CE, una vez terminada la obra, se deberán definir y aplicar procedimientos o buenas prácticas sobre la gestión de residuos, aguas servidas, aguas lluvias y planes para garantizar el suministro de agua potable en los CE, tomando en cuenta la infraestructura existente y los desafíos y contexto de los CEs. Se debería garantizar que existen procedimientos de preparación ante emergencias (como tormentas, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros) y para lo cual se realizan simulacros con las comunidades educativas.

4.2. **Inversión Estimada y Tiempos:**


La inversión estimada para la realización de la obra es de \$----- y se desglosa a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN/PARTIDA	TOTAL PARTIDA
1		
2		
3		
4	MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	
	IMPREVISTOS (%)	
	COSTO INDIRECTOS (%)	
	SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)	
	IVA (13%)	
	SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)	
	ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (%) (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)	
	COSTO TOTAL	

Las actividades durarán ---- meses una vez que se movilice el contratista al sitio.

CRONOGRAMA:

4.3 Plano de las Obras de Mejoramiento



Plan de mejoramiento Nivel 1

4.4 Fichas de Evaluación Ambiental y Social

Ficha de Evaluación Ambiental y Social General

Departamento:	Municipio:	Coordenadas:
San Salvador	San Salvador	<p>Latitud: 13.717198</p> <p>Longitud: -89.228825</p>
CODIGO:	Nombre del Centro Escolar:	Área a ser ocupada por la actividad (M²):

11594	Centro Escolar Juana López		1,332.60	
Tipo de área intervenida:	Urbana	<input checked="" type="checkbox"/>	Rural	<input type="checkbox"/>
Tipo de actividad / obra:	Demolición	<input type="checkbox"/>	Rehabilitación	<input checked="" type="checkbox"/>
	Construcción/reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/>	Operación / manutención	<input type="checkbox"/>
Breve descripción de la(s) actividades(s) / obra(s): Remodelación general del Centro Escolar, en sus aulas, áreas comunes y baños.				
Identificación de potenciales impactos:				
Preevaluación de los impactos y riesgos ambientales	Si	No	Descripción / Comentarios:	Medidas de mitigación:
Está el Centro Escolar dentro, adyacente o cerca de los siguientes:				
Áreas protegidas / bajo régimen de protección / zonas de amortiguamiento		X	De acuerdo al visualizador de Información Geográfico de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el centro escolar no se encuentra cercano a Áreas Protegidas o	No aplica

			zonas de amortiguamiento.	
Áreas de ecosistemas sensibles (incl. estuarios, humedales, bosques)		X	Ubicado en zona urbana	No aplica
Sitios de interés cultural o arqueológico		X	Ubicado en zona urbana	No aplica
Áreas vulnerables a fenómenos naturales / sensibles a los impactos del cambio climático (inundaciones, deslizamientos, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas)		X	La categorización del centro escolar se ha determinado por medio de la información obtenida a través del Visualizador de Información Geográfica de Evaluación Ambiental (VIGEA) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, herramienta que facilita el proceso de Evaluación Ambiental de las Actividades, obras o proyectos, y que contiene una base de datos de diferentes tipos de capas a nivel nacional, como son riesgos ambientales, áreas protegidas, áreas de conservación, sitios arqueológicos, ríos, poblados principales, etc. También se verificó en campo. Entrevistados durante las visitas al centro educativo, manifestaron que la escuela si está en zona de riesgo por erupción volcánica del Volcán de San Salvador, pero no hay información de vulnerabilidad o afectación previa por inundaciones, deslizamientos (y otro que sea relevante para el CE).	No aplica
Ríos y arroyos (que distancia)		X	Dos quebradas se encuentran cerca al centro escolar, la Quebrada El Sirimuyo a 180mts de distancia y la Quebrada La Quebradona, a 450mts de distancia	No aplica

			aproximadamente, que no representan riesgo al Centro Educativo.	
¿Hay especies de fauna o flora raras o en peligro en el área? ¿Cuales?		X	No se encontraron especies en peligro.	No aplica
¿Las obras podrán aumentar el acceso a áreas protegidas o áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad?		X	No hay áreas protegidas.	No aplica
¿Las obras requerirán la extracción de materiales (piedra, arena)? Por favor indicar si será necesaria la apertura de nuevas áreas para extracción de materiales y/o si hay Bancos de Materiales cerca del Centro Escolar.	X		Las obras a realizar son con materiales prefabricados.	No aplica
¿Las obras podrán involucrar movimientos de tierra y/o alterar los padrones de erosión del suelo?		X	Las obras son en construcciones existentes.	No aplica
¿Las obras podrán generar polvo?	X		La actividad generará material particulado,	Se implementarán las medidas establecidas en el Procedimiento de Calidad de Aire, entre ellas: Realizar humectación en el lugar. Utilizar el EPP adecuado para cada actividad. Promover la prevención aplicando los protocolos de emergencia y riesgos dirigidos hacia la comunidad y a los

				trabajadores de las obras.
¿Las obras podrán generar ruido?	X		El uso de maquinaria generará ruido .	<p>Se aplicarán las medidas establecidas en el Procedimiento de Gestión de Ruidos y Vibraciones, entre ellos:</p> <p>Se deberá considerar medidas de prevención y mitigación, tal como realizar los trabajos en horas diurnas, equipo y maquinaria en buen estado, decibeles de acuerdo con la normativa aplicable.</p>
¿Las obras involucrarán la gestión y eliminación de escombros y/o otros residuos peligrosos resultantes de las actividades de demolición, constructivas o relacionados a pasivos ambientales (fosas sépticas, pozos, letrinas)? ¿Cuales?	X		La actividad generara escombros y residuos propios del descarte de construcción,	<p>Se aplicarán las medidas establecidas en el Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos, entre ellas:</p> <p>Aplicar el protocolo de desalojo de desechos peligrosos.</p> <p>Llevar a sitios de disposición final con la debida autorización.</p> <p>Estos materiales deberán ser trasladados a Sitios de disposición final cercanos que</p>

				<p>cuenten con los debidos permisos ambientales.</p> <p>De ser aplicable se deberá utilizar el protocolo para desalojo de asbesto cemento.</p>
¿Además de estos, la actividad generará residuos sólidos y líquidos? ¿Cuáles?	X		<p>La actividad, generara desechos sólidos comunes, debido al incremento de personal en la obra. Se deberá contar con depósitos rotulados.</p>	<p>Se aplicarán las medidas establecidas en el Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Comunes e Infecciosos.</p> <p>Los desechos sólidos comunes se deberán desalojar con la municipalidad, o en los casos que no exista el servicio de tren de aseo, el contratista deberá llevarlos a sitios debidamente autorizados.</p>
¿Las obras podrán introducir riesgos asociados a la afluencia laboral? ¿Cuáles?	X		<p>Se prevé que el personal técnico se albergue en la casa que se va a rentar como plantel y adicionalmente gran parte del personal de campo es de la zona.</p>	<p>Se implementarán las medidas establecidas en el Código de Conducta y en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria.</p> <p>Impartir charlas de Seguridad e Higiene Ocupacional, de uso adecuado de EPP, normas de conducta, etc.</p>
¿Hay otras actividades propuestas cerca de la obra que aumentarían alguno de los		X	No se consideran impactos ambientales adicionales	En caso de existir un riesgo no identificado, se

impactos ambientales listados anteriormente? ¿Cuáles y cómo?				deberá actuar para su remediación.
Preevaluación de impactos y riesgos sociales	Si	No	Explicación / Comentarios:	
¿La escuela cuenta con escritura en nombre del MINEDUCYT?	x		Situación legal: inscrito.	Dueño: MINEDUCYT Ver anexo. Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCY.
¿Las obras requerirán la reubicación temporaria del centro educativo a otra ubicación durante las obras? ¿Cuántas personas requerirán de reubicación temporal?	x		Para la intervención será necesaria la reubicación temporal para la continuidad de las actividades	Será activado el Plan de Reubicación Temporal para estudiantes, personal docente y administrativo.
Listar las alternativas / sitios de ubicación temporaria de estudiantes, distancias del centro educativo y capacidad de cada sitio (número de niños).	x		Los sitios de reubicación temporal se encuentran en proceso de identificación.	Los sitios serán seleccionados considerando los criterios establecidos en el Plan de Reubicación Temporal.
¿La obra causará el desplazamiento físico permanente de personas o familias?		x	No causara desplazamientos de personas.	Ninguna.
¿La obra causará afectaciones a cultivos o estructuras propiedad de terceros dentro del terreno de la obra?		x	No causara ninguno de estos problemas.	Ninguna.
¿Hay afectaciones a familias y/o		x	No hay afectaciones.	Ninguna.

a sus viviendas?				
¿Hay afectaciones a negocios y/o los medios de vida de personas?	x		<p>El centro escolar cuenta con una tienda escolar .</p> <p>Si se movilizan los estudiantes a otro lugar, la persona que atiende el chalet dejara de percibir ingresos.</p> <p>La persona que atiende el chalet paga una cuota a la dirección del centro escolar en concepto de alquiler.</p> <p>El local funciona dentro de las instalaciones del centro escolar por lo que es propiedad del centro escolar.</p>	Se incluye el Plan de Mitigación de Afectaciones Menores EAS5. El cual deberá ser implementado antes del inicio de las obras.
¿Hay afectaciones a grupos vulnerables (pueblos indígenas, mujeres, niños, afrodescendientes) y/o sus terrenos?	x		<u>Los estudiantes serán reubicados y no estarán en el CE cuando se realicen las obras</u>	
¿La actividad requerirá que se establezca campamentos para trabajadores de construcción? ¿De no ser el caso, hay viviendas para alquilar para los trabajadores en el municipio?		x	La escuela se encuentra en la ciudad, por lo que los traslados de personal que trabaje en la obra serán cortos y a diario. No se requiere campamento.	La escuela está rodeada de zonas habitacionales.
¿La actividad requerirá la creación de acceso temporal o caminos de acarreo?		x	Ninguno.	Ninguna.
¿La actividad podrá afectar a los padrones de tránsito local / seguridad vial de comunidades cercanas?	x		<u>Se contará con personal de seguridad y control de tránsito vehicular, en caso de ser necesario</u>	
¿La actividad podrá introducir riesgos de seguridad laboral a los trabajadores comunitarios? ¿Cuáles?		x	No aplica.	No habrá trabajo comunitario.
¿La actividad podrá introducir	x		Riesgos de acoso sexual a	Prevención con las

riesgos de seguridad a los miembros de la comunidad educativa (niños, padres de familia, maestros)? ¿Cuáles?			mujeres, maestras, niños y niñas. .	inducciones sobre cero acosos Se implementarán charlas de inducción a todo el personal de campo y oficina del contratista
¿La actividad podrá introducir riesgos de enfermedades contagiosas? ¿Cuáles?	x		ETS y Covid 19 y sus variantes.	Trabajar en la prevención con la implementación de las medidas de bioseguridad y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Charlas de seguridad e higiene ocupacional y proveer a los trabajadores de mascarillas, alcohol gel y sitios de lavado de manos. Se puede hacer en coordinación con la unidad de salud.
¿Hay otras actividades o proyectos propuestos que aumentarían alguno de los impactos sociales listados anteriormente? ¿Cuáles y cómo?		x	No hay otros proyectos.	No Aplica.
Diagnóstico de servicios básicos:	Si	No	Explicación / Comentarios:	
¿Se cuenta con suministro de agua en la escuela? Indicar tipo (pozo, captación pluvial, red, etc.) Especificar como se hace el	x		El agua la abastece ANDA y solo cae por las mañanas. La escuela cuenta con dos tanques elevados. El que se	Mantenimiento preventivo y

suministro, como se almacena el agua, frecuencia de suministro.			encuentra en la parvularia, no lo llenan. En los baños hay barriles.	correctivo.
¿Como se maneja las aguas servidas? Red de alcantarillado sanitario, sistema de tratamiento interno, otros. Especificar.	x		El centro escolar cuenta con alcantarillas.	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo.
¿Existen servicios sanitarios en la escuela? Indicar tipo, numero, estado y relación por número de estudiantes.	x		El centro escolar cuenta con 10 sanitarios para alumnos y 1 para maestros. La parvularia cuenta 2 sanitarios.	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo.
¿Cuenta con suministro de energía eléctrica? Indicar tipo de sistema existente.	x		Cuenta con sistema de energía proporcionado por del Sur.	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo.
¿Cómo se hace la gestión de residuos sólidos actualmente en la escuela? ¿Hay Basurero cerca de la escuela?	x		El centro escolar cuenta con depósitos para la basura en los corredores. Cuenta con servicio de tren de aseo que pasa recogiendo la basura frente a la escuela 3 veces por semana.	Ninguno.
¿Cuenta con otro tipo de servicios? Por favor especificar.	x		Cuentan con servicio de internet.	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

Categorización ambiental y social según el MGAS del Proyecto:

¿Cuál es el nivel de riesgo de la actividad propuesta?	Bajo / Moderado	Substantial	Alto
	✓	□	□
	<p>Comentarios/justificación:</p> <p>La categorización ambiental y social de la intervención en el centro escolar se ha determinado por medio de la información obtenida a través del Visualizador de Información Geográfica de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (VIGEA), ya que es una plataforma oficial del MARN. Así como basado en las visitas al centro y una evaluación de los riesgos e</p>		

	impactos asociados a las actividades propuestas. Las actividades propuestas se realizarán dentro de un área previamente intervenida y para las cuales es posible definir y aplicar medidas de mitigación conocidas.		
¿Cuál es el tipo de evaluación ambiental y social recomendado?	Diagnostico Preliminar	PGAS	EIA& PGAS
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Comentarios/justificación:</p> <p>Las obras para realizarse en el Centro Escolar requieren de la aplicación de diferentes medidas de mitigación para la disminución de los riesgos e impactos ambientales y sociales de las actividades propuestas, incluyendo los riesgos relacionados a la salud y seguridad del personal de la escuela los trabajadores del contratista, así como también de las personas que habitan en los alrededores del sitio a intervenir. Estas medidas se definen en este PGAS para el subproyecto.</p>		
Organizaciones con presencia local y personas claves que podrán ser contactadas durante actividades futuras de consulta:			
Organización / persona:	Área de interese / actividad:	Contacto:	
	Director		
1. Comentarios adicionales:			
El centro escolar cuenta con básica y tercer ciclo, y los días sábado bachillerato a distancia.			
Evaluación realizada por los especialistas:			
Nombre: GODOFREDO LOPEZ		Fecha: 08 diciembre 2022	
Responsabilidad / Título: Técnico del MOP		Firma:	
Evaluación verificada por:			

Nombre: Flor de María Escobar	Fecha:
Responsabilidad / Título: Especialista Ambiental/BIRF	Firma:
Nombre: Juana Francisca Flores	Fecha:
Responsabilidad / Título: Especialista Social/BIRF	Firma:

* Se deberá diligenciar una ficha para cada actividad que se realice

Ficha Social Complementaria de Centro Educativo Juana López, código: 11594

	Si	No	Descripción / Comentarios:	Medidas de mitigación:
Riesgos sociales				
• Existen personas viviendo en el CE	<input type="checkbox"/>	x	No viven personas dentro de la escuela.	
• Existe población indígena (Estudiantes) o en los alrededores del CE	<input type="checkbox"/>	x		
• Existen negocios dentro del CE	x		<p>Nombre de la persona que atiende el chalet: Elba Godoy. Celular: 76687461</p> <p>Ingresos diarios por venta entre \$40 a \$60.</p> <p>El pago por alquiler del chalet es de \$2 dólares diarios.</p>	En caso de que los estudiantes sean trasladados, la persona de la tienda escolar puede ofrecer comida a las personas que trabajen en la remodelación. Se implementará el Plan de Afectaciones menores EAS5
• Niños vulnerables	x	<input type="checkbox"/>	Todos los niños tienen una condición de	Implementar las medidas

			<p>vulnerabilidad por su edad, en la reubicación temporal para la continuidad de sus estudios.</p> <p>Se han identificado cuatro niños con autismo.</p> <p>El director comento que llegaron a la escuela a realizar un examen visual y resultaron 35 niños y niñas con algún tipo de problema visual, por lo que les han recetado lentes.</p>	establecidas en el Plan de Reubicación Temporal.
Acceso al CE				
Vías de acceso al CE	x	<input type="checkbox"/>	Las vías de acceso están pavimentadas, se encuentra en una colonia, lo que dificultará el traslado y desalojo de material.	Se contará con personal de seguridad y control de tránsito vehicular, en caso de ser necesario
Lugares de donde provienen los niños	x	<input type="checkbox"/>	Los sitios de procedencia son: Jardines de la Sabana, Jardines del Volcán, La Reforma, Finca el Espino, La Cuchilla, Santa Tecla, Lourdes y Zaragoza.	
Servicios básicos con los que cuenta el CE				
Agua potable	x	<input type="checkbox"/>	El agua cae por la mañana.	

Servicios sanitarios	x	<input type="checkbox"/>	10 sanitarios para alumnos y 1 para maestros. La parvularia cuenta 2 sanitarios.	
Energía eléctrica	x	<input type="checkbox"/>	Cuenta con sistema de energía proporcionado por CLESA.	
Recolección de basura	x	<input type="checkbox"/>	El centro escolar cuenta con depósitos para la basura en los corredores. Cuenta con servicio de tren de aseo que pasa recogiendo la basura frente a la escuela 3 veces por semana.	
Servicio de internet	x	<input type="checkbox"/>	Cuenta con servicio de internet.	
Teléfono fijo	x		21246658	
Programa de alimentos	x	<input type="checkbox"/>	Cuentan con un espacio para la cocina. Cocina de gas y refrigeradora.	
Otros	x	<input type="checkbox"/>	Círculos familiares que es un programa de la primera infancia	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Otros riesgos		✓		
Venta de bebidas alcohólicas cerca del CE	<input type="checkbox"/>	x		
Prostíbulos	<input type="checkbox"/>	x		
Trata de personas	<input type="checkbox"/>	x		

Venta de drogas	x		Lugar conocido por la venta de droga.	Brindar charlas y sensibilización sobre las drogas. Coordinar acciones con la PNC.
Existen ventas alrededor del CE	x	<input type="checkbox"/>	A la salida de la escuela hay 3 puestos fijos que vende artículos varios: dulces, gaseosas, golosinas, bisutería, entre otros.	
Organización				
Cuentan con CDE	x	<input type="checkbox"/>	Está conformado por 16 personas: 10 mujeres y 6 hombre.	
Informar a la directora sobre Consulta Informativa				
Se le informo al director que se le estará notificando el lugar de la consulta y que también será necesaria la asistencia de los miembros del CDE.				
Comentarios adicionales:				
<p>La escuela atiende estudiantes en los turnos de la mañana y tarde.</p> <p>En el turno de la mañana la matrícula es de 86: 43 niños y 43 niñas.</p> <p>En el turno de la tarde la matrícula es de 90: 40 niños y 50 niñas.</p> <p>Los grados que se atienden son: kínder 4, kínder 5 y preparatoria 6 años.</p> <p>Mencionar que este centro escolar cuenta con básica y tercer ciclo. Y los días sábado bachillerato a distancia.</p>				

Ficha Ambiental Complementaria de Centro Educativo Juana López, código: 11594
ASPECTOS AMBIENTALES
1 Árboles y Arbustos

1. Especifique la cantidad de árboles con diámetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 20 cm en el área del proyecto

0

1. ¿Qué cantidad de árboles con DAP mayor o igual a 20 cm, talará en la ejecución del proyecto?

No aplica

1. Especifique la cantidad de árboles con diámetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 50 cm en el área del proyecto.

0

1. Especifique la cantidad de árboles a talar con DAP mayor o igual a 50 cm

No aplica

1. Especifique la cantidad de arbustos existentes en el área del proyecto

0

1. Especifique la cantidad de arbustos a talar

No aplica

1. ¿Se ha observado la existencia de flora o fauna amenazada o en peligro de extinción?

7 Verificar listado: <https://goo.gl/yyWEYV>

No se observa

Observaciones / Comentarios

Al momento de la visita no se observaron especies amenazadas, únicamente palomas de castilla, ala blanca, tortolitas, zanates y guacalchías. Las personas entrevistadas manifiestan la presencia de ardillas. Las especies reportadas y observadas no se encuentran en los listados de especies amenazadas.

2 Existen pasivos ambientales

Ubicación en Centro Educativo

Llantas	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X	
Fosas sépticas en desuso	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X	
Letrinas	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X	
Tuberías	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X	
Cubierta de techo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	x	

Otros

Observaciones / Comentarios:

3 Manejo de desechos sólidos (basura)

Tren de Aseo municipal	SI	X	NO	<input type="checkbox"/>
Tren de Aseo privado	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
Zona de contenedores	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
Compostaje	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
Quema	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X

Si, existe tren de aseo, que días pasa recolectando los desechos solidos

Martes, jueves y sábado

Observaciones / Comentarios
El director manifestó que en caso de que el tren de aseo no pasara, la basura se mantiene en los basureros.

4 Existen Riesgos Ambientales

Talud	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
Quebrada / Rio	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
Accesibilidad	SI	X	NO	<input type="checkbox"/>

Otros	SI		NO	
Observaciones / Comentarios				
Si bien la escuela no se encuentra en áreas consideradas por el MARN bajo riesgo de deslizamiento o de inundación, la escuela si está en zona de riesgo por erupción volcánica del Volcán de San Salvador. Dos quebradas se encuentran cerca al centro escolar, la Quebrada El Sirimuyo a 180mts de distancia y la Quebrada La Quebradona, a 450mts de distancia aproximadamente.				

5 Fosa Séptica o Biodigestor

Se cuenta con Fosa Séptica o Biodigestor	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimiento	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Periodicidad	<input type="text"/>			
Observaciones / Comentarios				

6 Trampa de Grasa

Se cuenta con Trampa de Grasa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimiento	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Periodicidad	<input type="text"/>			
Observaciones / Comentarios				
Se dañan las tuberías por falta de una trampa de grasa ya que estas se obstruyen por las grasas que se generan.				

7 Manejo de Sistema Hidráulico

a) Agua Potable					Observaciones / Comentarios
Tubería	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Pozo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compra pipa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Es agua apta de consumo humano	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	La escuela cuenta con un tanque elevado, aunque el director manifiesta que este pierde presión. Se guarda agua en barriles para uso de los sanitarios
Se han realizado análisis al agua	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otro	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

b) Aguas Negras

					Observaciones / Comentarios
Red publica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Fosa Séptica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Biodigestor	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otro	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

c) Aguas Grises

					Observaciones / Comentarios
Red publica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Fosa Séptica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Biodigestor	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otro	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

d) Aguas Lluvias

					Observaciones / Comentarios
Alcantarilla publica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Cuerpo receptor (rio, quebrada, lago)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observaciones / Comentarios

1 Valoraciones puntuales: Anotar todo aquello que se considere vulnerabilidad

0	Ambiental, y no previstas en la ficha, criterio de personal técnico Ambiental que levante la ficha.
	1. El centro escolar se encuentra en un área la cual el MARN la considera como de riesgo por erupción volcánica por el Volcán de San Salvador
	2. Actualmente los patrones de lluvias han cambiado, aunque la zona no está identificada por el MARN por riesgo de deslizamiento o de inundación, es de tomar en cuenta las fuertes lluvias repentinas, donde la cantidad de lluvia precipitada es la de períodos largos de tiempo en cortos períodos.
	3
	4

4.5 Evaluación del Terreno

El terreno donde funciona el Centro Escolar es propiedad de MINEDUCYT. Según la descripción del estatus del terreno brindada en la escritura pública, dice que “La propiedad está a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología”. La evidencia de la documentación se encuentra en el anexo 3 “Documentos de Legalidad de Terreno a Nombre de MINEDUCYT”.

No hay personas viviendo dentro del terreno, además, tampoco existirán afectaciones a terceros ni cultivos fuera de los límites del área a intervenir, pues el Centro Escolar ya está en funcionamiento y es un área completamente urbana.

4.6 Permisos y nivel de riesgo socio ambiental

A la fecha el MINEDUCYT está realizando la gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el trámite de la obtención del Dictamen técnico para el Anteproyecto, si en caso existiera medidas de mitigación, prevención o atenuación el Contratista deberá hacerlas cumplir de acuerdo al Dictamen en la etapa que le corresponda.

Tabla de permiso y factibilidades

Permiso	Entidad	Responsable	Status	Número de permiso/referencia/factibilidad
---------	---------	-------------	--------	---

Resolución Ambiental	MARN	MINEDUCYT	Realizado	MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023*
Tala de árboles (donde aplique)	Contratista / Municipalidad	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de recolección de Desechos Solidos	Contratista / Municipalidad	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de recolección de Desechos peligrosos (donde aplique)	Contratista / Municipalidad	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de Sitio de Disposición Final (donde aplique)	Contratista	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de Banco de Préstamo (donde aplique)	Contratista	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
[Otros]				

*Resolución Ambiental MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023
Teléfono: 2952-2122

San Salvador, 9 de junio de 2023.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Permiso Ambiental.

Arquitecto
Herbert Alexander Armas Guerrero
Apoderado Especial Administrativo
Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Presente

Respetable arquitecto Armas Guerrero:

En atención a nota recibida en fecha 31 de mayo de 2023, con referencia DIE7HMRR7508/2023, en la cual solicita a este Ministerio emitir Permiso Ambiental, para el proyecto 7945 "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador", en esta ocasión se presenta el Paquete 1, que consiste en 28 centros educativos, sus obras de mejora consisten en el mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas.

Habiendo revisado cada uno de los centros educativos; los cuales fueron adjuntados con su nota, tenemos a bien comunicarle que se considerará que el impacto potencial de los mismos será bajo y, conforme el Art. 22, inciso segundo del Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente (D.O. No.17, D.O. No.73, Tomo 347, 12/04/2000), no deben presentar documentación ambiental a este Ministerio los siguientes proyectos:

1. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "MARÍA SALAZAR VIUDA DE MAGAÑA", Código 10008, municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán.
2. ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE AHUACHAPÁN, Código 10047, municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán.
3. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PRESBITERO MATÍAS ROMERO", Código 10196, municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana.
4. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE EL CONGO, Código 10286, municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
5. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA MARÍA ELVIRA SIFONTES" Código 10477, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.

Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medicambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv



MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

6. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DE ACAJUTLA", Código 10570, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.
7. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "SAN RAFAEL", Código 10456, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.
8. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "YOLANDA RAMÍREZ DE DÍAZ", Código 10480, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.
9. ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ILOBASCO, Código 12155, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas.
10. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "GABRIELA MISTRAL", Código 12189, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas.
11. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA CANTÓN LOURDES, Código 11040, municipio de Colón, departamento de La Libertad.
12. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA CASERÍO LAS ARBOLEDAS, CANTÓN LOURDES, Código 68016, municipio de Colón, departamento de La Libertad.
13. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "JARDINES DE LA SABANA", Código 11112, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
14. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA EL ROSARIO, Código 11929, municipio de El Rosario, departamento de La Paz.
15. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA JULITA ALFONSO, Código 12034, municipio de San Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz.
16. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE POPOTLÁN, Código 11322, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
17. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA BERTA ARLINA MOLINA", Código 11346, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
18. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO", Código 11502, municipio de San Martín, departamento de San Salvador.
19. COMPLEJO EDUCATIVO "DISTRITO ITALIA", Código 11741, municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador.
20. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "HUGO LINDO", Código 11357, municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador.
21. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA SANTA LUCÍA", Código 11398, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.
22. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA LAS BRISAS", Código 11722, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.
23. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "SAN FRANCISCO GOTERA", Código 13264, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
24. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI", Código 13077, municipio de San Miguel, departamento de San Miguel.
25. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DE PUERTO EL TRIUNFO", Código 12656, municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután.
26. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DE USULUTÁN", Código 12767, municipio de Usulután, departamento de Usulután.

Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv



MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

27. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "ZACAMIL", Código 11429, municipio de Santiago de Mejicanos, departamento de San Salvador.
28. CENTRO ESCOLAR "JUANA LOPEZ", Código 11594, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Arq. Santos Andrés Schonenberg Llach
Director General de Evaluación y
Cumplimiento Ambiental

MR/PC/GEA



Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv

MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

ANEXO 1.

Listado de criterios que debe cumplir el proyecto: "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador", para aplicar como actividad, obra o proyecto de impacto potencial BAJO, conforme el Art. 22 del Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente.

Sobre los criterios asociados a la conservación ambiental

- El sitio se encuentra fuera de un área natural protegida.
- El sitio se encuentra fuera de las áreas de manglar delimitadas por el MARN.
- El sitio del proyecto se encuentra en zonas donde la actividad es Permitida o Permitida con restricción. Se debe consultar los mapas de zonificación ambiental disponibles en el VIGEA.
- El proyecto se realiza fuera de la delimitación de humedales costeros y continentales (lagos y lagunas).
- El sitio se encuentra fuera de las siguientes delimitaciones:
 1. Bosque Caducifolios;
 2. Bosque Mixto;
 3. Bosque mixto semi caducifolios;
 4. Bosque Siempre Verdes;
 5. Bosques de Coníferas;
 6. Bosques de Galería (a orillas de ríos y quebradas);
 7. Café;
 8. Plantaciones de bosques monoespecíficos;
 9. Praderas Pantanosas;
 10. Sistemas Agroforestales;
 11. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua;
 12. Vegetación Arbustiva Costera;
 13. Zonas Ecotonales.
- El sitio está ubicado a una distancia mayor de 500 metros del límite de un Área Natural Protegida o un bosque de mangle.
- El proyecto debe estar fuera de las zonas núcleo y/o de los corredores de conexión establecidos en los Planes de Manejo Sostenible de sitios RAMSAR o de Reserva de la Biosfera.
- El sitio del proyecto debe estar en un área con recarga baja (Menor a 200mm/año).
- El proyecto no afecta especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción, identificadas en el Acuerdo No.74 (MARN, 2015) u otro vigente.
- El proyecto no implicará la tala de árboles. Las actividades de poda y mantenimiento son permitidas.
- El proyecto se encuentra dentro de zonas con cobertura arbórea baja o media.

Sobre los criterios asociados a la condición del lugar

- El sitio se encuentra en sitios con susceptibilidad de inundación baja o moderada.
- El sitio se ubica en zonas con pendientes de 30 grados o menor. Puede estar en sitios susceptibles a deslizamientos, siempre que se adopten medidas de protección.
- El sitio debe estar fuera de las áreas que el MARN ha determinado que están sujetas a sufrir los efectos de flujos de escombros.
- El sitio debe estar ubicado a más de 50 metros de una quebrada (usualmente asociada a zonas de protección y restauración) *.

Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv



MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

- El sitio debe estar a 100 metros de un río terciario*.
- El sitio debe estar a 250 metros o más de un río primario y/o secundario*.
- La restricción de separación o retiro de áreas de protección en ríos y quebradas (señalado arriba como **) solo aplica para construcción de edificaciones. No aplica para edificaciones existentes.
- El sitio debe estar fuera de áreas susceptibles a inundación por amenazas oceanográficas.

Sobre los criterios asociados a la etapa de construcción

- El proyecto tendrá un área menor a 10,000 metros cuadrados.
- La actividad no incluye el uso de explosivos.



Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv

4.7 Utilización de recursos naturales durante la fase operacional

La realización de los cálculos y el llenado de la tabla será responsabilidad del contratista, como parte del desarrollo del PGAS-C.

Tipo	Procedencia	U/M	Consumo Estimado	
			Construcción	Operación
Agua				
Energía eléctrica				
Forestales				
Otros (gas, leña natural)				

4.8 Acciones y medidas para la recuperación de pasivos ambientales

A la fecha levantamiento de información y de preparación del PGAS para el subproyecto, no se identificaron Pasivos Ambientales en el Centro Educativo.

De ser el caso, en la Etapa de ejecución, el Contratista podrá añadir al listado de pasivos ambientales a recuperar con base en sus observaciones en el terreno y reflejar la información correspondiente al PGAS-C.

Tabla

No	Pasivo ambiental a recuperar	Medidas de recuperación	Medidas o Procedimientos de gestión específicos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

4.9 Reposición del Recurso Forestal

Para este centro escolar, dentro del proyecto propuesto y con base en las necesidades de rehabilitación observadas, no será necesaria la tala de ningún árbol de la zona, puesto que los árboles ubicados dentro y fuera del centro no están en las zonas a intervenir, por lo tanto, no está contemplada la reposición del recurso forestal.

De ser el caso que se determina la necesidad de talar árboles adicionales, entonces el Contratista obtendrá el permiso de tala adicional y realizará la reforestación de acuerdo con los requisitos del MARN. También definirá la responsabilidad por garantizar la sostenibilidad de las actividades de reforestación.

4.10 Continuidad de las actividades educativas

Actualmente se les ha pedido a las autoridades del Centro Escolar que puedan tener una lista de posibles lugares de Reubicación Temporal para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes. Se les ha dicho que esta lista debe de ser de lugares que cumplan las condiciones mínimas de atención a alumnos, incluyendo información como: distancia del actual centro escolar, aranceles de alquiler (o si

puede ser gratuito su uso), dueños del lugar, etc., de conformidad con los criterios establecidos en el Plan de Reubicación Temporal.

En la consulta informativa, se les explicó a los asistentes sobre la implementación del Plan de Reubicación Temporal, se procedió a la lectura del acta y luego la directora y miembros del CDE procedieron a la firma del acta de reubicación temporal. Se adjunta acta y lista de firmas.

4.11 Procesos de participación de las partes interesadas.

Consulta informativa

Esta se realizó en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, en el Departamento de San Salvador, el día miércoles 19 de abril de 2023 a la 1:00 pm. Se contó con la participación de 10 personas: 6 mujeres, 4 hombres. Entre ellos la directora de la escuela, docentes, madres y padres de familia miembros del CDE, y los técnicos del MINEDUCYT. Esta se realizó de acuerdo con la siguiente agenda:

- Registro de participantes
- Bienvenida de parte del director del CE
- Presentación de personal técnico
- Presentación de obras a ejecutar
- Preguntas y respuestas
- Lectura y firma de acta informativa
- Lectura y firma de acta de reubicación temporal
- Refrigerio
- Agradecimientos

Desarrollo: presentación de las obras o actividades que contempla el proyecto de mejoramiento de la escuela, la cual fue desarrollada por personal de infraestructura del MINEDUCYT. Posteriormente se dio a conocer el mecanismo de quejas y reclamos, proporcionándoseles teléfonos y correos electrónicos para tal fin. Lectura y firma de acta de consulta informativa; lectura y firma de acta de Plan e Reubicación Temporal. Preguntas y respuestas.

Una a una se les dio respuesta, quedando satisfechos con las mismas y aprobando las obras presentadas a realizar en el centro educativo. A continuación, se presenta registro fotográfico del desarrollo de la consulta:



A continuación, se presenta el resumen de las consultas realizadas:

Tabla 6 – Resumen de Consulta

Actividad	Lugar y Fecha	Participantes (tipo y número)	Información difundida	Resumen breve de Retroalimentación y Acuerdos
Consulta informativa de Centro Escolar Juana López	Dirección de Educación Departamental de San Salvador Miércoles 19 de abril de 2023	9 miembros del C.D.E 3 técnicos de MINEDUCYT	Informar sobre los alcances del proyecto a desarrollar en el Centro Escolar. Solventar posibles dudas acerca del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> - Observación de la cisterna ya que no se veía planteada en la presentación - Altura de la pérgola a construirse - Cambio de techos, pintura y sanitarios - Al final de solventar dudas, los miembros del C.D.E estuvieron de acuerdo con los alcances del proyecto.

En el Anexo 4 se incluye información adicional sobre las consultas realizadas, incluyendo acta y listas de asistentes.

Anexo 2 - Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social

PRESUPUESTO GENERICO MEDIDAS AMBIENTALES

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTA L
1	Generación de desechos sólidos producto de la etapa de pre-construcción.	Limpiar, recolectar y almacenar los escombros y residuos presentes en el sitio de obra y sus inmediaciones.				
2		Almacenar en sitios designados y adaptados para residuos, dentro de la obra, hasta ser transportados para su disposición final en sitios autorizados.				
3		Depositar los materiales no reciclables, residuos y desechos únicamente en el sitio autorizado, cuidando que no afecten los cuerpos de agua o vegetación presente en el sitio y evitar terrenos potencialmente inundables o cercanos a acuíferos superficiales.				
4		Gestionar y obtener los permisos y autorizaciones necesarias para el manejo y disposición final de los escombros, otorgados por la Alcaldía para este tipo de residuos, especialmente con residuos peligrosos.				
5		Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos de construcción que puedan contener materiales peligrosos (incluyendo asbestos, pintura, solventes, otros hidrocarburos); capacitar al personal participante en la obra				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
		para su aplicación y proporcionar el equipo de protección personal necesario. Este procedimiento deberá indicar la prohibición de quemar los desechos y residuos de la obra.				
6	Generación de desechos sólidos productos de la etapa de ejecución.	Identificar materiales reciclables de los residuos sólidos generados en la demolición de estructuras y sobrantes de materiales de construcción, entregar el material reutilizable a la delegación municipal o por las vías comerciales pertinentes, en función del tipo de residuo.				
		Asignar y utilizar un espacio en el sitio de obra para almacenar temporalmente la basura, debidamente señalizado y delimitado, para su posterior transporte al sitio de disposición final autorizado. Proveer depósitos.				
7		Realizar el almacenamiento temporal y la disposición final de todos los tipos de desechos únicamente en sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua.				
9		Trasladar material de desecho usando carpas que eviten la dispersión de los mismos.				
10		Supervisar a los transportes participantes en la obra y capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Plan de manejo de tráfico vehicular				
11	Generación de desechos peligrosos en la obra.	Identificar la existencia de asbestos previamente a las actividades de demolición y evitar la mezcla de residuos de demolición con asbestos, que deberán ser almacenados y manejados como				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
		residuos peligrosos. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal adicional correspondiente (protección ocular y respiratoria).				
12		Desarrollar y aplicar un Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos que incluya específicamente la gestión de residuos peligrosos (residuos químicos y asbestos); y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. Proporcionar el equipo de protección personal necesario.				
13		Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbesto o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud y seguridad de los trabajadores.				
14		Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia de trabajadores en el sitio.				
15	Generación de aguas residuales. (Excretas)	Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos.				
16		Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.				
17	Daño a la calidad del	Colocar la señalización de riesgos necesaria y los rótulos que indiquen				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
	sitio de la obra en términos de salud y seguridad.	el contenido de cada contenedor o recipiente a utilizar.				
18		Desarrollar y aplicar un Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional, que incluya seguridad en el almacenamiento de materiales dentro de la obra. Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento.				
19		Asignar áreas específicas con delimitación y señalización, dentro del sitio de obra, y cubrir los materiales almacenados para prevenir la dispersión de sus residuos, así como la posibilidad de derrames sobre suelo desnudo.				
20		Las obras deberán contar con instalaciones provisionales o bodega para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción como agregados, cemento, tuberías, madera, hierro, etc.				
21	Reducción de la calidad del aire en el sitio de la obra y terrenos cercanos.	Rociar agua en superficies secas donde se realizan excavaciones y movimiento de materiales, y en vías de circulación, para reducir la emisión de polvos por movimiento de materiales y por la erosión inducida por el viento.				
22		Proporcionar equipo de protección respiratoria a los trabajadores y capacitación para su uso adecuado durante actividades generadoras de polvo.				
23	Infiltración de residuos líquidos.	Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento.				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
24		Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre				
25		Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin.				
26		Dar mantenimiento continuo a los drenajes, aguas estancadas y barriles que contengan agua en el sitio de obra, para evitar la proliferación de vectores.				
27	Transferencia de contaminantes a partir de residuos de materiales de obra no utilizados.	Recuperar las zonas utilizadas para la mezcla de concreto, para reducir afectaciones al medio natural y paisajístico en la zona de obra				
28		Remover y transportar los materiales no utilizados durante la construcción y excedente de material (concreto, pintura, madera, tubería, etc.) a lugares previamente definidos para su almacenamiento o disposición final.				
29		Al finalizar la obra, se deberá limpiar y remover del terreno todo el equipo de construcción, material sobrante, desechos e instalaciones temporales.				
30		Recuperar las zonas utilizadas como instalaciones provisionales, temporal, almacenamiento de material, sanitarios móviles (cada Sanitario portátil, se deberá dejar depósito con agua y jabón para manos), entre otros.				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
31		Conformar, nivelar y revegetar las áreas verdes que fueron afectadas durante la ejecución de las obras.				
32	Manejo inadecuado de desechos peligrosos en la obra. PASIVOS AMBIENTALES	Desarrollar y aplicar un procedimiento para limpieza de letrinas y limpieza de suelos contaminados por letrinas rotas, que evite la transferencia de contaminantes hacia las aguas subterráneas y los suelos aledaños.				
33		Capacitar al personal participante en la obra para la aplicación de los procedimientos mencionados y proporcionar el equipo de protección personal necesario.				
TOTAL						\$

PRESUPUESTO GENERICO MEDIDAS SOCIALES

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
1	Explotación, abuso y acoso sexual.	Establecer y requerir que todo el personal del contratista que trabaje en el proyecto firme un Código de Ética (Código de conducta) para adecuarlo al comportamiento de los trabajadores con la comunidad, con base en el PGMO, y especialmente con relación al acoso sexual a niñas, niños y adolescentes u otras prácticas que pongan en riesgo el Proyecto, la imagen de este y la de las empresas Contratistas.				
2		Capacitar, supervisar y aplicar sanciones a los trabajadores que incumplan el Código de Ética establecido desde el inicio del Proyecto.				


No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
6	Daño a la integridad física de los trabajadores	Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos climatológicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros. Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento				
		Realizar charlas sobre la manera de proceder ante las amenazas naturales y/o antrópicas (respuesta ante fenómenos climatológicos adversos como terremotos, Incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros).				
7		Desarrollar y aplicar Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias, para cada uno de los subproyectos. Este procedimiento deberá considerar los posibles tipos de emergencias que podrán ocurrir en el sitio de obra específico.				
9		Capacitar al personal para la aplicación del Procedimiento de Respuesta a Emergencias				
10		Mantener un botiquín de primeros auxilios (según los requerimientos de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la atención de los trabajadores ante cortaduras, quemaduras o malestares generales.				
11		Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos nocivos como los encharcamientos y la proliferación de vectores que suele estar asociada.				
12		Capacitar a los trabajadores con relación al cuidado de su salud y el control de vectores en los frentes de trabajo.				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECIO	SUBTOTAL
13		Proporcionar a los trabajadores de la obra equipo de seguridad para protegerlos de posibles accidentes. Equipos de protección personal, de acuerdo con el tipo de trabajo y riesgo asociado, como: mascarillas, guantes, protección auditiva, protector facial, entre otros, de acuerdo con el PGMO y según lo requerido por la normativa nacional.				
		Capacitar sobre el uso adecuado de equipo de protección para los trabajadores.				
14	Potenciales enfermedades del personal obrero y comunidad, incluyendo COVID 19.	Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y prevención de enfermedades infecciosas, y capacitar al personal para su aplicación.				
15		Asegurar la provisión de los insumos necesarios para la aplicación del procedimiento, como agua y jabón para el lavado de manos, alcohol en gel o equivalente, cubrebocas, sustancias sanitizantes para la limpieza de utensilios e instalaciones, etc.				
19	Evitar daños a terceros.	Tener disponible un sistema de gestión de quejas para poder gestionar cualquier preocupación que surja a nivel de la comunidad durante el ciclo del proyecto. Oficina de atención de quejas.				
20		Poner en prácticas medidas técnicas para evitar daños a terceros (viviendas de vecinos, medios de trabajo, campos deportivos, cementerios, patrimonios culturales), tales como ruido, polvo y otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. Y establecer medidas para reparar cualquier daño causado.				
23	Interrupción	Desarrollar un Plan de Reubicación				

No .	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION	U	CAN T	PRECI O	SUBTOTAL
		Temporal conforme el MRI del proyecto para organizar en consulta con la comunidad educativa el traslado de los estudiantes a sitios temporales donde podrán continuar cursando el ciclo escolar.				
24	del ciclo escolar	Realizar la verificación de sitios de reubicación temporal (asegurando que los medios de transporte/distancia a los sitios de reubicación temporal son similares en costeo y tiempo), cuando la Dirección de Operaciones realice la entrega de sitio a la empresa. Asimismo, acompañar a la Comunidad Educativa en la Firma de Recepción del Centro Escolar para organizar el regreso a las instalaciones mejoradas.				
TOTAL						\$

Anexo 3 - Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT

**INSTITUTO DE LEGALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD**



**GOBIERNO DE
EL SALVADOR**

EXPEDIENTE: _____ POLÍGONO: _____ LOTE: _____

NOTARIO: Oscar Guadalupe Rostro Ruiz

ACTO O CONTRATO: Título

OTORGADO POR: _____

A FAVOR: MINEDUCYT Centro Escolar Tiana Lopez Cruz

NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE. LIBRO NOVENO. PROTOCOLIZACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DE DILIGENCIAS DE

1 **TITULACIÓN DE INMUEBLE URBANO.** En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día diecinueve de diciembre del año dos mil
2
3 diecinueve. Ante mí y por mí **OSCAR GUADALUPE ROQUE RUIZ**, Notario del domicilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, procedo a
4 Protocolizar la resolución dictada en las Diligencias de Titulación de Inmueble Urbano promovidas ante mis oficios notariales, por el Licenciado
5 **MARIO DONAL SALAZAR OLIVARES**, actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación,
6 en su calidad de solicitante y como delegado del señor Fiscal General de la República en cumplimiento a su funciones como Director de la
7 Defensa de los Intereses del Estado, que literalmente DICE: "" En la ciudad de San Salvador, a las quince horas treinta minutos del día dieciséis
8 de diciembre de dos mil diecinueve. Ante mí y por mí: **OSCAR GUADALUPE ROQUE RUIZ**, Notario del domicilio de Zacatecoluca,
9 departamento de La Paz, DIGO: l) Que con fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, se presentó ante mis oficios notariales el Licenciado
10 **MARIO DONAL SALAZAR OLIVARES**, de cincuenta años de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, con Documento Único de Identidad
11 número: cero dos seis dos cinco dos uno seis - dos y con Número de Identificación Tributaria: cero trescientos quince-doscientos setenta mil
12 novecientos sesenta y nueve- cero cero dos-siete, actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de
13 Educación, Ciencia y Tecnología, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero uno cero uno dos uno - cero cero tres -
14 ocho, en su calidad de delegado del señor Fiscal General de la República, en cumplimiento a sus funciones como Director de la Defensa de los
15 Intereses del Estado; personería que di fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: a) Diario Oficial
16 Número UNO, Tomo CUATROCIENTOS VEINTIDÓS, de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, que contiene el Decreto Legislativo número
17 DOSCIENTOS VEINTE, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por medio del cual la Asamblea Legislativa nombró al Doctor
18 **RAÚL ERNESTO MELARA MORAN**, en el cargo de Fiscal General de la República, para el período que señala la Constitución; b) Acuerdo
19 número CATORCE, de fecha once de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual el señor Fiscal General de la República y en uso de sus
20 facultades legales que le otorga el artículo dieciocho, Literal i) y Artículo diecinueve de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,
21 delega en el Licenciado **MARIO DONAL SALAZAR OLIVARES** las funciones a que se refiere el ordinal quinto del artículo Ciento Noventa y Tres
22 de la Constitución; y c) Acuerdo número QUINCE - UNO CERO NUEVE SIETE, emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación,
23 Ciencia y Tecnología, el día veinte de agosto de dos mil diecinueve, por medio del cual el Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de
24 Educación, Ciencia y Tecnología, solicita la intervención del señor Fiscal General de la República para comparecer ante Notario a promover las

1 Maria Rosa Daysi Vázquez de Salazar y Adolfo Campos Quintanilla, cuyas declaraciones aparecen agregadas a folios catorce, quince y
 2 dieciséis, personas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo Selecientos Tres del Código Civil. IV) De folios ocho al doce,
 3 corren agregadas las citaciones efectuadas a los colindantes y al Síndico Municipal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, departamento de
 4 San Salvador, el día cuatro de diciembre del dos mil diecinueve y a la Fiscalía General de la República, efectuada el día seis de diciembre del
 5 dos mil diecinueve. V) En dichas diligencias se encuentra el acta de inspección de campo que literalmente dice: ***En la Calle Principal y
 6 Avenida Andalucía, casa sin número, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, a las diez horas del día trece de diciembre del
 7 año dos mil diecinueve. Constituido el suscrito Notario: OSCAR GUADALUPE ROQUE RUÍZ, en el lugar señalado anteriormente, para llevar
 8 acabo la Inspección ordenada en las Diligencias de "TITULACIÓN DE INMUEBLE URBANO", seguidas ante mis oficios notariales, a solicitud
 9 del Licenciado MARIO DONAL SALAZAR OLIVARES, actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo
 10 de Educación, Ciencia y Tecnología, y con el objeto de constatar el área, medidas y colindancias y posesión material del inmueble que pretende
 11 titular y siendo éstos el lugar día y hora señalados, se procede a la INSPECCIÓN ordenada; sin la asistencia del Síndico Municipal de la Alcaldía
 12 de San Salvador, la representación de la Fiscalía General de la República ni los colindantes, no obstante haber sido citados en legal forma,
 13 quienes manifestaron con anterioridad, al momento de la entrega de la correspondiente esquila de citación, que no se oponen a la Titulación
 14 solicitada, ya que no interfiere en sus linderos, ni está en menoscabo el área de los terrenos y por estar los linderos debidamente delimitados;
 15 CONSTATÁNDOSE LO SIGUIENTE: a) Que en el terreno en que estamos ubicados es el mismo que se pretende titular, el cual es de naturaleza
 16 Urbana, propiedad y posesión del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, inmueble que ocupa el
 17 "CENTRO ESCOLAR JUANA LOPEZ", con código de infraestructura UNO UNO CINCO NUEVE CUATRO, situado en la Calle Principal y
 18 Avenida Andalucía, casa sin número, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador. b) Que el poseedor del inmueble es el mismo
 19 quién ha estado en posesión material del Inmueble por más de diez años, posesión que ha sido ejercida en forma quieta, pacífica y no
 20 interrumpida. c) Que el terreno inspeccionado no es dominante ni sirviente. No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la
 21 presente acta que consta de una hoja, explicando los efectos legales y leída que hube íntegramente y en un solo acto ininterrumpido,
 22 manifiestan su conformidad, ratificamos su contenido y firmamos, DOY FE.- *****ilegible.*****. RUBRICADAS. Hay un sello circular que se
 23 lee: OSCAR GUADALUPE ROQUE RUÍZ, Notario, República de El Salvador. VI) Que con la prueba documental y testimonial presentada y con
 24 la inspección realizada, se ha probado tanto la posesión material del inmueble a titular por parte del solicitante, así como también ha quedado

Impressus Dilectus 2286 6365 2228 9349 #74199 Tíraje del: 20,826,001 al 22,326,000 del 03/2018



PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

M. DE H.



21808369

establecida el área, medidas y colindancias, prueba que corre agregada de folios cuatro al trece de las diligencias. VII) El inmueble relacionado carece de antecedente registral inscrito; tal como consta en la CERTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN CATASTRAL, expedida por la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional del Centro Nacional de Registros, que tuvo a la vista número CERO SEIS DOS CERO UNO NUEVE CERO UNO TRES TRES CINCO CUATRO. VIII) Que habiendo transcurrido más de quince días desde la última publicación de los Edictos de Ley, publicación efectuada el día seis de noviembre del año dos mil diecinueve; sin que persona alguna haya presentado oposición a la titulación o alegando mejor derecho; se ha establecido plenamente la posesión material que ha ejercido por más de diez años en forma quieta, pacífica y no interrumpida sobre dicho inmueble el Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, inmueble que ocupa el "CENTRO ESCOLAR JUANA LOPEZ", con código de infraestructura UNO UNO CINCO NUEVE CUATRO. Apreciadas que han sido las pruebas aportadas y relacionadas en los considerandos anteriores, de conformidad a lo establecido en el Artículo dieciséis de la Ley al inicio relacionada; y demás disposiciones aplicables; por tanto el Suscrito Notario RESUELVE: A) Apruébase la información vertida en las presentes diligencias; B) Que el Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, inmueble que ocupa el "CENTRO ESCOLAR JUANA LOPEZ", con código de infraestructura UNO UNO CINCO NUEVE CUATRO, es legítimo poseedor de un inmueble de naturaleza Urbana, situado en la Calle Principal y Avenida Andalucía, casa sin número, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, y de conformidad a la inspección realizada, se determinó que su área y descripción técnica real del inmueble es la siguiente: UN MIL CUATRO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, equivalentes a un mil cuatrocientos treinta y siete punto sesenta varas cuadradas, que se describe de la siguiente manera: LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente está formado por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur sesenta y nueve grados cincuenta minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de veintidós punto cincuenta metros; Tramo dos, Sur ochenta y nueve grados cincuenta y ocho minutos cero seis segundos Este con una distancia de cuatro punto cincuenta y cuatro metros; Tramo tres, Norte cuarenta y un grados cincuenta minutos treinta y un segundos Este con una distancia de uno punto treinta y seis metros; Tramo cuatro, Sur setenta y nueve grados cero cero minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de tres punto sesenta y tres metros; Tramo cinco, Sur sesenta y ocho grados cincuenta y dos minutos cincuenta y dos segundos Este con una distancia de dieciséis punto setenta y seis metros; Tramo seis, Sur setenta y siete grados cincuenta minutos cuarenta y un segundos Este con una distancia de tres punto noventa metros; Tramo siete, Sur ochenta y cuatro grados veintiocho minutos diecinueve segundos Este con una distancia de cinco punto cuarenta y siete metros; colindando con EMILIA CANTOR MEJIA, MARTA EMERITA LETONA RAMIREZ Y

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
M. DE H.

PAPEL PARA PROTOCOLO

1 OTROS; CARLOS GUILLERMO AREVALO MOLINA; con muro de por medio. **LINDERO ORIENTE**, partiendo del vértice Nor Oriente está
2 formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero cuatro grados cero tres minutos cero cinco segundos Oeste
3 con una distancia de nueve punto cero siete metros; colindando con JORGE ALBERTO VILLACORTA ALVARENGA, con muro de por medio.
4 **LINDERO SUR**, partiendo del vértice Sur Oriente está formado por ocho tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta
5 y siete grados veintidós minutos veintitrés segundos Oeste con una distancia de cinco punto setenta y seis metros; Tramo dos, Norte ochenta y
6 nueve grados treinta y un minutos diecinueve segundos Oeste con una distancia de cinco punto cincuenta y nueve metros; Tramo tres, Norte
7 ochenta y tres grados diecisiete minutos veinticinco segundos Oeste con una distancia de ocho punto cero cinco metros; Tramo cuatro, Norte
8 ochenta y cinco grados veinticinco minutos cero siete segundos Oeste con una distancia de ocho punto setenta y dos metros; Tramo cinco, Sur
9 ochenta y siete grados cero nueve minutos treinta y un segundos Oeste con una distancia de cinco punto ochenta metros; Tramo seis, Sur
10 setenta y ocho grados cuarenta y cuatro minutos veinticinco segundos Oeste con una distancia de siete punto ochenta y siete metros; Tramo
11 siete, Sur setenta y un grados treinta y seis minutos cincuenta y siete segundos Oeste con una distancia de cinco punto noventa y siete metros;
12 Tramo ocho, Sur sesenta y dos grados cincuenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de ocho punto ochenta y
13 dos metros colindando con ANTULIO AREVALO FUENTES, DINORAH EVELYN ARTEAGA RUBIO, ALEJANDRO PERLA CRUZ E IGLESIA
14 CATOLICA DE EL SALVADOR, con calle de por medio. **LINDERO PONIENTE**, partiendo del vértice Sur Poniente está formado por dos tramos
15 con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta y nueve grados dieciocho minutos veintidós segundos Oeste con una distancia
16 de once punto veintiocho metros; colindando con IGLESIA CATOLICA DE EL SALVADOR, con pasaje de por medio; Tramo dos, Norte veinte
17 grados cero cero minutos cincuenta y tres segundos Este con una distancia de veintidós punto ochenta y tres metros; colindando con EMILIA
18 CANTOR MEJIA, con muro de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. El suscrito
19 Notario da fe y declara: Que el Inmueble descrito tiene construcciones y un valor estimado de **MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE**
20 **PUNTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** de conformidad al artículo veintisiete de la Ley Especial Transitoria
21 para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación; no es dominante ni sirviente, no tiene cargas ni
22 derechos reales, ni está en proindivisión, que tiene un área de **UN MIL CUATRO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS**, cuya
23 descripción técnica, medidas y colindancias son las relacionadas y lo ha poseído por un periodo mayor de diez años, posesión que ha ejercido
24 en forma quieta, pacífica e ininterrumpida. C) Notifíquese esta resolución al interesado. D) PROTOCOLÍCESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN y

Impreso Dilefran 2288-6365 2228/9349 #74189 Tiraje del 20,826,001 al 22,326,000 06/03/2018



PAPEL PARA PROTOCOLO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

M. DE H.




DOS COLONES

21808370

1 extiéndase el testimonio de la misma al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, inmueble que ocupa
 2 el "CENTRO ESCOLAR JUANA LOPEZ", con código de infraestructura UNO UNO CINCO NUEVE CUATRO, para que le sirva de legal Título;
 3 asimismo entréguesele en original las diligencias respectivas. Así me expreso, leo lo escrito, lo ratifico y firmo. DOY FE.-*****ILEGIBLE,*****
 4 RUBRICADAS. Hay un sello circular que se lee: OSCAR GUADALUPE ROQUE RUIZ, Notario, República de El Salvador. EL SUSCRITO
 5 NOTARIO DA FE: a) Que la presente transcripción es conforme con su original. b) Que hice al compareciente las advertencias a que se refieren
 6 los artículos doscientos veinte del Código Tributario y treinta y nueve de la Ley de Notariado. c) De haber tenido a la vista el Decreto Legislativo
 7 número Novecientos Sesenta de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial Número Ochenta y Cuatro, Tomo
 8 Cuatrocientos Siete, de fecha doce de mayo del años dos mil quince, el cual contiene la Ley Especial Transitoria para la Legalización del
 9 Dominio de Inmuebles a Favor del Estado en el Ramo de Educación. Así me expreso, leo lo escrito íntegramente, en un solo acto ininterrumpido,
 10 ratifico su contenido y firmo. DOY FE.-



So ante mí del folio CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS VUELTO al folio CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO FRENTE, del LIBRO NUEVE de mi protocolo, el cual vence el día diez de septiembre de dos mil veinte, y para ser entregado al ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE LA EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, extendo firmo y sello el presente testimonio, en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.



Anexo 4 - Información complementaria de Consulta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA



PROYECTO:

“CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”

MEMORIA DE CONSULTA INFORMATIVA

CENTRO EDUCATIVO “JUANA LOPEZ”

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CÓDIGO: 11594

SAN SALVADOR, MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto del proyecto: “Crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador”, se implementaron las consultas informativas como parte del proceso metodológico que se lleva a cabo con el objetivo de contar con la participación de la comunidad educativa de escuelas de educación parvularia, centros escolares y educación especial en el país.

Es así que se desarrolló la consulta informativa el día miércoles 19 de abril de 2023 en el Centro Escolar “Juana López” del municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con el objetivo general de informar sobre los alcances del proyecto a desarrollar en la escuela.

Se realizó una exposición gráfica e ilustrativa de las mejoras que el proyecto realizará en la escuela. Así mismo se explicó el mecanismo de quejas y reclamos, plan de reubicación temporal, lectura y firma de acta de aceptación de obras a realizar y espacio para preguntas y dudas de los asistentes.

2. OBJETIVO GENERAL

- Informar sobre los alcances del proyecto y mecanismo de quejas y reclamos, y plan de reubicación temporal.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera gráfica e ilustrativa las mejoras que se realizarán en la escuela.
- Explicar el mecanismo de quejas y reclamos que funcionara durante el proyecto a las personas participantes en la consulta.
- Aprobación de las obras a realizar en el centro educativo
- Aceptación de implementación de plan de reubicación temporal
- Aclarar las dudas y preguntas sobre el proyecto de parte de las personas participantes en la consulta.

3. METODOLOGÍA

3.1. PARTICIPANTES IDENTIFICADOS PARA CONVOCATORIA A LA CONSULTA INFORMATIVA

En este apartado se desarrollan los diferentes procesos estratégicos llevados a cabo para la consulta informativa, lo que permitió planificar de forma acertada los diferentes momentos en los cuales se ha dividido dicha actividad, para lograr los objetivos propuestos.

La consulta informativa se centró en la presentación de los alcances que el proyecto contempla como mejorar de la escuela, dirigido a la comunidad educativa: padres y madres de familia, profesores y profesoras y director/a de la escuela. Los cuales se detallan a continuación:

Tabla 1. Listado de personas de la comunidad educativa convocadas

NÚMERO	CARGO
1	Director
2	Profesora
3	Madre de familia
4	Madre de familia
5	Madre de Familia
6	Estudiante
7	Estudiante
8	Estudiante
9	Oficina de Atención a denuncias
10	Profesora

Fuente: elaboración propia con información de campo

Previo a la realización de la convocatoria de la consulta informativa, se estableció comunicación a través de llamada telefónica con el director del centro con el objetivo de informar de la realización de la actividad para que implementara la

convocatoria de la comunidad educativa, especialmente madres/padres de familia y miembros del Concejo Directivo Escolar (CDE).

Se acordó en conjunto con el Director que la consulta se realizaría en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación en San Salvador, en la fecha miércoles 19 de abril de 2023, a las 13:00 horas.

Una vez acordada la fecha, hora, y el lugar se procedió a la elaboración del material de apoyo para la consulta, así como coordinar los preparativos de la logística para la actividad como, por ejemplo: equipo de técnicos, transporte, refrigerios, entre otros.

3.2 NIVEL DE PARTICIPACIÓN OBTENIDO

La consulta informativa inició a las 13:00 horas. Se contó con representantes CDE, madres de familia, profesoras, estudiantes y director de la escuela. A continuación, se describe el proceso que permitió facilitar la socialización de los alcances del proyecto con las personas asistentes.

En la Tablas 2 se presenta la desagregación de participantes, por género.

Tabla 2. Asistencia a consulta informativa

PARTICIPANTES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Mujeres	6	60%
Hombres	4	40%
Total	10	100%

Fuente: elaboración propia a partir de las listas de asistencia.

La consulta informativa contó con una participación de diez personas, hombres y mujeres, profesoras, estudiantes y madres de familia.

3.3. PROCESO DE DESARROLLO DE CONSULTA INFORMATIVA

La agenda desarrollada en la consulta informativa se describe a continuación:

1. Inscripción de participantes
2. Palabras de bienvenida de parte del director de la institución
3. Presentación de personal técnico UIP – DIAE MINEDUCYT

4. Presentación de actividades de obra a realizar
5. Mecanismo de quejas
6. Espacio para preguntas
7. Lectura y firma de acta informativa
8. Lectura y firma de acta de reubicación temporal
9. Refrigerio
10. Agradecimientos

3.3.1. Palabras de bienvenida

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director Jorge Alberto Melara, quien agradeció a las personas participantes la asistencia y explicó brevemente que el objetivo de la consulta informativa era presentar las obras de mejora a desarrollar en la escuela.

3.3.2. Propósito y desarrollo de la consulta informativa

Como ya se explicó el propósito principal de la consulta informativa fue explicar los alcances del proyecto a desarrollar en el centro educativo. En la exposición se explicó de manera amplia las diferentes mejoras que se realizarán en la escuela. Ver Figura 1.



Figura 1. Exposición del proyecto de mejora de la escuela.

3.3.3. Exposición de las actividades que contempla el proyecto

De manera general la exposición se dividió de la siguiente manera:

- i. Presentación de mapa de zonificación y detalles de las actividades constructivas
- ii. Explicación de mecanismo de quejas y reclamos

Cada uno de los apartados anteriores se explicaron utilizando un lenguaje comprensible, de tal manera que se facilitará la comprensión de las actividades que se han contemplado en el proyecto. Las cuales se mencionan a continuación:

- Reparación de fachas y zonas exteriores del Centro Escolar (pintura, pasamanos, portón, barandales, puertas, ventanas)
- Reubicación de baños del área de parvularia
- Cambio de sistema hidráulico del Centro Escolar
- Rehabilitación de servicios sanitarios del centro
- Remodelación de cocina
- Reparación y readecuación del cableado eléctrico, cielo falso, techo,

Del mecanismo de quejas y reclamos se explicó lo siguiente sobre las instancias donde podrán abocarse en cualquier situación que se presente durante la ejecución del proyecto:

- En este momento serán recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del MINEDUCYT. Ubicada en Nivel 1 del Edificio A1 del Plan Maestro (Centro de Gobierno), a los siguientes teléfonos: 25922009, 25922045 y 25922030.
Y al correo salve@mined.gob.sv y en las delegaciones o enlaces en las 14 Direcciones departamentales de Educación del país.
- Oficina de Información (OIR) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte al siguiente teléfono: 25283218 o a la dirección electrónica oir@mop.gob.sv.
- Y cuando inicien las obras, podrán hacerlo con el Contratista, quien pondrá a disposición sus mecanismos de atención de quejas o solicitudes de información.

3.3.4. Espacio para preguntas

Durante el desarrollo de la presentación de las actividades del proyecto, de acuerdo con la dinámica establecida, las personas participantes, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y aclarar todas las dudas que iban surgiendo. Dicha dinámica, permitió establecer una conversación horizontal entre el equipo técnico UIP – DIAE del MINEDUCY y las personas, la cual resultó ser muy enriquecedora, puesto que se contestó y aclararon todas las dudas que surgieron.

Algunas de las interrogantes que surgieron fueron las siguientes:

- ¿Cuándo iniciará la construcción?
- ¿Se debe buscar en este momento un lugar para alquilar y sacar las cosas de la escuela por la construcción?
- ¿El MINEDUCYT apoyará en caso se deba pagar alquiler de local mientras están las obras?
- Además, se plantearon modificaciones menores al diseño que serán incorporadas al proyecto final.

El equipo de infraestructura dio respuesta a cada una de las preguntas de las personas participantes, proyectando el cronograma de actividades, abordando las modificaciones y explicando que en futuras reuniones se establecerá la ayuda del ministerio en los alquileres de locales en caso de ser necesario, de tal manera que hubo satisfacción en las respuestas obtenidas.

LISTADO DE PARTICIPANTES A CONSULTA INFORMATIVA


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE EDUCACION
 SECRETARIA DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: Consulta informativa (FORMATO) ENTIDAD: JOYAS, LUPEN
 LUGAR: Dirección Departamental de Educación de San Salvador
 FECHA: Martes 19 de abril 2022

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	SEXO	INSTITUCION/SECTOR QUE REPRESENTA	TELÉFONO	FECHA
11	Erick Giovanni Lacerda Hernández	M	Educación	7801-3757	Erick
12	Ingela Mariela Molina Pineda	F	Educación	781-0756	Ingela
13	Bonnie Patricia Quintal	M	Educación	7830-2980	Bonnie
14	Alicia Sherrony Arce	F	Rede de Familia	7307-833	Alicia
15	Luzmila Ruiz	F	Rede de Familia	7808-7800	Luzmila
16	Jonas de Orellana	F	Profesor	7307-9536	Jonas
17	Jorge Mario de Mesa	M	Director	7807100	Jorge
18	Glory Chavari Chaves	F	11129/05/ST	7806-5622	Glory
19	Frank R. Montenegro	M	00033/Infancia	7792-0002	Frank
20	Maria Angeles Maclean	F	Rede de Familia	7839309	Maria



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD: Consejo informativo: Cuentas Anuales 2020

LUGAR: Dirección Departamental de Educación de San Salvador

FECHA: Miércoles 19 de abril 2021

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	EDAD	INSTITUCIÓN/SECTOR QUE REPRESENTA	TELÉFONO	FIRMA
01	DR. LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ SANCHEZ	5	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0762-84757	
02	DR. JOSÉ RAMÓN GARCÍA	8	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0762-84757	
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					





MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA CONSULTA INFORMATIVA

PROYECTO: "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador"

Fecha: miércoles 19 de abril de 2023

Hora: 1:00 p.m.

Lugar: Dirección Departamental de Educación de San Salvador

Nombre del CE	Código	Dirección
Centro Escolar "Juana López"	11594	Calle Principal San Antonio Abad San Salvador

Reunidos con autoridades de Centro Escolar "Juana López", representantes del Consejo Directivo Escolar, padres y madres de familia, estudiantes Ignacia Jafar, Emilia Galvez, Jorge Alex, Alma Melba Linares y David, y Técnicos del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, a las una hora de la tarde del día, diecinueve de abril del dos mil veinte y tres, para informar sobre los alcances del proyecto a desarrollar en este centro educativo.

Acuerdos:

1. Observación de Cestería ya que no la ven plasmada en la Rueda
2. Alfara de la Pergola / Se unifican con papel
3. Cambio de techos Pinchar y Sanitizar
4. Al final si estuvieran de Acuerdo con los alcances del Proyecto.

Leída acta de los acuerdos de la presente reunión, aprobados y firmados en Dirección Departamental de Educación de San Salvador, municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador a los diecinueve días, del mes de abril, del año 2023.

Se anexa lista de asistencia:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ACTA DE REUBICACIÓN TEMPORAL

PROYECTO: "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador"

Nombre del Centro Escolar "Juana López"

Departamento: San Salvador

Municipio: San Salvador

Comunidad: Dirección Departamental de Educación de San Salvador.

Dirección: Calle Principal San Antonio Abad San Salvador

Código de Infraestructura: 11594

Tipo de intervención: Construcción / reconstrucción

Reunidos con autoridades del centro educativo Centro Escolar "Juana López", representantes Jorge Atlas, María Machado, Jaqueline Martínez padres y madres de familia, estudiantes, Bruce Balvez, autoridades de la Departamental de San Salvador, representantes de Christian Martínez - Flor Esc. y Técnicos del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología; a la una hora de la tarde del día diecinueve de abril, de dos mil veinte y tres, se les informó sobre las obras a desarrollar en el centro educativo y manifiestan que se implementará el Plan de Reubicación Temporal, ya que para la continuidad educativa de los estudiantes se es importante que las clases se realicen de manera presencial a través de la modalidad flexible, las cuales serán definidas por los directores de los centros educativos en conjunto con las autoridades de las respectivas departamentales.

Por lo cual, el centro educativo, requiere de un Plan de Reubicación Temporal para estudiantes, personales docente y administrativo.

Por tanto, firman la presente Acta de Reubicación Temporal de la comunidad educativa, Centro Escolar "Juana López", municipio de San Salvador departamento de San Salvador a los diecinueve días, del mes de abril de 2023





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CENTRO ESCOLAR JUANA LÓPEZ

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	TELÉFONO	INSTITUCIÓN/SECTOR QUE REPRESENTA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	FIRMA	SEXO
1	Soquelma Martínez	7161-0752	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	M
2	Deysi González	9630-0001	C.E. Juana López Estudiante		[Firma]	F
3	Leick Gullón Benítez	7981-9797	C.E. Juana López Estudiante	propietario@propietario.com	[Firma]	F
4	Alexis Jeffery Arias	9307-1710	C.E. Juana López Estudiante		[Firma]	M
5	Lisette Reio	7099-7460	C.E. Juana López Estudiante		[Firma]	F
6	Yovanna de Orellana	7757-9988	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	F
7	Jorge Alarcón Díaz	7099-9750	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	M
8	Elsy Yussel Chacón	7099-9752	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	F
9	Eris Leante Hernández	7792-8880	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	F
10	Maria Medrano	7099-9688	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	F
11	Harold Montenegro	7162-0077	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	M



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	TELÉFONO	INSTITUCIÓN/SECTOR QUE REPRESENTA	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	FIRMA	SEXO
1	Yani Lora Zayas Nolasco	7200-5742	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	M
2	Maria Magdalena C.	7757-9988	C.E. Juana López Estudiante	mejor@chela5160.com	[Firma]	F
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						



Anexo 5- Plan de Reubicación Temporal

1. Necesidades de reubicación temporal

La descripción de las necesidades de reubicación temporal de los centros educativos a intervenir con obras menores, son condicionantes de la selección que se haga, ya que nos orientan acerca de las características con las que deben contar los sitios.

En el caso del centro educativo que se hace referencia, es importante realizar una descripción de la cantidad de estudiantes, personal docente y administrativo que se reubicara, de acuerdo con el nivel educativo, edad y turnos a los que asisten los estudiantes. En la siguiente tabla se enumera la distribución de los estudiantes:

Tabla 1 Cantidad de estudiantes desagregados por sexo y turno

Niveles educativos	sexo		
	masculino	femenino	total
Grado			
Parvularia 4 matutino			
Sección A	10	19	29
Parvularia 4 vespertino			
Sección B	4	16	20
Parvularia 5 matutino			
Sección A	17	7	24
Parvularia 5 vespertino			
Sección B	18	14	32
Parvularia 6 matutino			
Sección A	16	14	30
Parvularia 6 vespertino			
Sección B	9	10	19

Sección C	8	10	18
Primer grado matutino			
Sección A	13	13	26
Sección B	18	9	27
Primer grado vespertino			
Sección C	10	12	22
Sección D	11	9	20
Segundo grado matutino			
Sección A	10	12	22
Sección B	11	10	21
Segundo grado vespertino			
Sección C	10	15	25
Tercer grado matutino			
Sección A	19	16	35
Tercer grado vespertino			
Sección B	16	14	30
Cuarto grado matutino			
Sección A	17	13	30
Sección B	13	16	29
Cuarto grado vespertino			
Sección C	24	7	31
Quinto grado matutino			
Sección A	14	11	25
Sección B	14	9	23
Quinto grado vespertino			
Sección C	17	16	33

Sexto grado matutino			
Sección A	14	26	40
Sexto grado vespertino			
Sección B	9	9	18
Sección C	7	11	18
Séptimo grado matutino			
Sección A	21	12	33
Séptimo grado vespertino			
Sección B	9	10	19
Sección C	13	6	19
Octavo grado matutino			
Sección A	8	13	21
Sección B	7	13	20
Octavo grado vespertino			
Sección C	15	12	27
Noveno grado matutino			
Sección A	16	8	24
Noveno grado vespertino			
Sección B	9	8	17
Modalidad flexible			
Primer año de bachillerato modalidad flexible	3	13	16
Segundo año de bachillerato modalidad flexible	10	14	24
			867
Personal docente, administrativo y de apoyo			
Cantidad de maestros, personal administrativo y de apoyo	48 docentes 1 ordenanza, 1 cocinera		

En la tabla 2, se describen los espacios con los que actualmente cuenta el centro educativo:

Tabla 2 Espacios con los que cuenta el CE

Espacios	cantidad
aulas	Módulo de aulas “A” tiene cuatro aulas. Módulo de aulas “B” tiene cinco aulas. Módulo de aulas “C” tiene cuatro aulas Módulo de aulas “D” tiene cuatro aulas
cocina	1
dirección	1
bodega	2
Servicios sanitarios	8
Áreas recreativas	1

En la tabla 3, se mencionan los medios de transporte utilizados por estudiantes, docentes y personal administrativo para trasladarse al centro educativo:

Tabla 3 Medios de transporte que utilizan los estudiantes

Transporte de movilización utilizado
Caminando
Motocicleta
Transporte privado
Transporte público

En relación con el equipo se utilizará el que se tiene en funcionamiento en el centro educativo y los materiales los que son proporcionados por Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.

2. **Los principios mínimos que deberán cumplirse en la planificación de la reubicación temporal**

- La protección de la integridad y el interés superior de la niñez.
- Participación de las partes interesadas incluyendo directores, padres de familia, autoridades municipales y de orden público y la comunidad educativa en general, en la toma de decisiones y la implementación de la reubicación temporal, concretado en un acuerdo de reubicación y aceptación del PRT, la selección coordinada del sitio y cambios en horarios, modalidad de estudio y cualquier otro aspecto que conlleve cambios por la nueva situación. (Se tiene acta de reubicación temporal firmada por autoridades del centro educativo)
- Seguridad de los estudiantes y personal del CE, en el trayecto, el entorno y en el interior del sitio de reubicación, incluyendo en el acceso a servicios de alimentación, baños, entre otros. (se considerará en las readecuaciones en el sitio de reubicación seleccionado)
- Acceso universal (se considerará en las readecuaciones del sitio seleccionado)
- Continuidad de los servicios que se tenían en el CE incluyendo condiciones mínimas para que el personal pueda cumplir sus labores (Este aspecto será en coordinación con directora y director departamental)
- Que no genere un incremento significativo en tiempo y costos para los padres de familia. (se cuenta con 3 alternativas de reubicación, al momento de realizar las visitas a dichos sitios, se seleccionará la que cumpla las condiciones más idóneas para la población estudiantil)

3. Identificación Preliminar de Sitios y Ficha de Diagnóstico Rápido

La identificación y análisis preliminar de sitios se realizó en coordinación con la comunidad educativa. Al momento se tienen identificados 2 sitios: a) Parroquia San Antonio Abad para turno matutino, b) Centro Escolar San Antonio Abad para turno vespertino.

El proceso de selección de terrenos o edificaciones debe incluir un Diagnóstico Rápido que incluya, los datos que se sugieren a continuación, para conocer la situación de viabilidad del terreno para el uso que se espera.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL SITIO #: 1				
Identificación del sitio:	Parroquia San Antonio Abad			
Responsable de las instalaciones (propietario, administrador)	Nombre: Teléfono:			
Características básicas del sitio	SI	NO	Requiere mejoras u	Observaciones y requisitos para adaptaciones o mejoras

			otras medida s	
Ubicado en un sector seguro	✓			La iglesia se encuentra sobre la misma calle que el Centro Escolar
Las instalaciones están libres de conflictos de tenencia	✓			En este momento se están realizando las indagaciones respectivas)
Requiere un contrato de alquiler u otro arreglo formal	✓			Se hablará con los propietarios del lugar para un acuerdo en cuanto a la realización de contrato de alquiler y el tiempo estimado.
El sitio es accesible durante los periodos de lluvia y sequía.	✓			Sí, es de fácil acceso
El sitio presenta condiciones físicas seguras para uso de los estudiantes.	✓			
El sitio es fácilmente accesible para los estudiantes, de manera que llegar no signifique un esfuerzo adicional significativo al que hacían con el sitio anterior.	✓			Se encuentra casi al frente del Centro Escolar, por lo que, no es un esfuerzo significativo
Instalaciones suficientemente amplias para albergar a todos los estudiantes	✓			Readecuaciones de división para los diferentes niveles educativos, pero únicamente para el turno matutino.
Instalaciones ventiladas y con luz natural	✓			
Cuenta con agua potable	✓			
Cuenta con energía eléctrica	✓			
Estructura en buen estado	✓			
Hay servicios sanitarios	✓			Ver posibilidad de añadir inodoros portátiles en caso de que sean insuficientes los existentes.
Las instalaciones están libres de problemas de inundaciones				Se están haciendo las indagaciones para determinar este punto.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL SITIO #: 2

Identificación del sitio:	Centro Escolar San Antonio Abad			
Responsable de las instalaciones (propietario, administrador)	Nombre: teléfono:			
Características básicas del sitio	SI	NO	Requiere mejoras u otras medidas	Observaciones y requisitos para adaptaciones o mejoras
Ubicado en un sector seguro	✓			El centro escolar se encuentra sobre la calle principal San Antonio Abad
Las instalaciones están libres de conflictos de tenencia				En este momento se están realizando las indagaciones respectivas
Requiere un contrato de alquiler u otro arreglo formal		✓		No será necesario un contrato de arrendamiento
El sitio es accesible durante los periodos de lluvia y sequía.	✓			Si, es de fácil acceso
El sitio presenta condiciones físicas seguras para uso de los estudiantes.	✓			Es un Centro Escolar en funcionamiento
El sitio es fácilmente accesible para los estudiantes, de manera que llegar no signifique un esfuerzo adicional significativo al que hacían con el sitio anterior.	✓			Está ubicado a 6 cuadras del Centro Escolar Juana López
Instalaciones suficientemente amplias para albergar a todos los estudiantes	✓			Readecuaciones de división para los diferentes niveles educativos. Este local se está tomando en cuenta únicamente para el turno vespertino.
Instalaciones ventiladas y con luz natural	✓			
Cuenta con agua potable	✓			
Cuenta con energía eléctrica	✓			

Estructura en buen estado	✓			
Hay servicios sanitarios	✓			Ver posibilidad de añadir inodoros portátiles en caso de que sean insuficientes los existentes.
Las instalaciones están libres de problemas de inundaciones	✓			Considerar si se pueden tomar algunas medidas razonables y eficientes para evitar las inundaciones.

4. Identificación preliminar de trámites necesarios:

En caso de que el sitio a reubicarse requiera de remodelaciones, se debe identificar si se necesita gestionar permisos y otros trámites, tales como: permisos ambientales y permisos de construcción y operación (de la municipalidad, de ser requerido), autorización para uso del terreno e identificación de impactos en el uso del terreno, pago de alquiler, salud y seguridad ocupacional y de la comunidad (seguridad durante la construcción), gestión adecuada de desechos sólidos, buen manejo de los residuos líquidos, otros permisos aplicables (uso y vertimiento de agua, desbroce o tala de árboles, entre otros).

- ✓ En cuanto a la Parroquia, si este local fuera seleccionado, no se presenta ningún problema de permisos ya que cuenta con todos los permisos necesarios. Además, en las visitas de identificación In situ que se realicen se podrán identificar otros aspectos que en este momento no se tienen contemplados.
- ✓ En cuanto al Centro Escolar San Antonio Abad, no se presenta ningún problema de permisos ya que cuenta con todos los permisos necesarios porque ya está en funcionamiento.

El MINEDUCYT es responsable de los trámites correspondientes como titular del subproyecto, así como el pago de multas, impuestos y trámites.

5. Responsabilidades para el desarrollo del PRT

Acción	Responsable (s)
Confirmación de las necesidades de continuidad educativa	Director del CE y Director departamental

Identificación y evaluación de sitios y necesidades para cada sitio.	Director del CE y Director departamental
Consulta y participación de la comunidad y autoridades municipales	En la consulta informativa realizada en el CE, se les explico la necesidad de reubicación de estudiantes, docentes y personal administrativo y se levantó un acta de aceptación de los participantes en que las clases continúen de manera presencial y sean reubicados.
Desarrollo del documento del PRT	En este momento no se cuentan con todos los insumos e los sitios de reubicación, pero las readecuaciones serán responsabilidad del contratista (se cuenta con un monto estimado para la readecuación, arrendamiento y pago de servicios básicos)
Aprobación del documento del PRT	
Acompañamiento en la reubicación temporal	El MINEDUCYT dará acompañamiento en todas las actividades de readecuación.
Monitoreo	MINEDUCYT, dará seguimiento y monitoreo al proceso
Acompañamiento en la transición a espacios permanentes	MINEDUCYT brindara acompañamiento del regreso al CE

6. Cronograma para el desarrollo del PRT.

Para asegurar que sea finalizado y aprobado por MINEDUCYT con base en los requisitos de este PGAS e implementado (arreglos a sitios temporales realizados, espacios listos para recibir estudiantes y empezar actividades) antes del inicio de cualquier actividad que afecte el uso seguro de los espacios.

Actividad	Cronograma
Consulta inicial a los directores, personal docente y padres de familia sobre el PRT	Previo a la licitación
Identificación de los sitios con potencial de acuerdo a la descripción de necesidades y los criterios de la guía	Previo a la licitación

Identificación preliminar de costos	Previo a la licitación
Selección final de los sitios en coordinación con las partes interesadas	Se realizará en el momento indicado
Desarrollo del documento del PRT	Antes de la orden de inicio al contratista
Aprobación del PRT por parte de MINEDUCYT	Antes de la orden de inicio al contratista
Firma de acuerdo, contrato u otro con propietario o administrador del sitio	Antes del inicio de las obras del subproyecto
Trámites de permisos, licencias, etc.	Antes del inicio de las obras del subproyecto
Ejecución de mejoras o remodelaciones	Conforme el cronograma del PRT específico. Antes del inicio de las obras del subproyecto
Traslado de equipos y materiales	Conforme el cronograma del PRT específico. Antes del inicio de las obras del subproyecto
Funcionamiento del ciclo escolar en sitio reubicado	Conforme el cronograma del PRT específico y las necesidades educativas. Durante la ejecución de la obra
Traslado de equipos y materiales al CE rehabilitado del subproyecto	Conforme el cronograma del PRT específico y las necesidades educativas. Durante la ejecución de la obra
Traslado de los estudiantes y personal al CE del subproyecto	Conforme el cronograma del PRT específico y las necesidades educativas. Durante la ejecución de la obra

7. Identificación preliminar de costos

El director y director departamental han identificado 2 sitios posibles de reubicación: 1) Parroquia San Antonio Abad, 2) Centro Escolar San Antonio Abad.

En este momento se tienen montos generales para el desarrollo de las actividades que conlleva el plan de reubicación temporal, los cuales se detallan a continuación:

- 1- Monto de \$-----, para la readecuación del sitio seleccionado: como por ejemplo divisiones internas, accesos universales, servicios sanitarios provisionales, depósitos para desechos sólidos entre otros.

2- Monto de \$-----; para arrendamiento y servicios básicos (pago de energía eléctrica, agua potable, etc).

8. Planificación para el retorno a la estructura rehabilitada

Para el retorno de los estudiantes a los sitios permanentes, MINEDUCYT en coordinación con el director del plantel y otros actores clave según sea necesario, garantizará los siguientes principios para el retorno a las estructuras permanentes:

- Que el acceso a los sitios nuevos o rehabilitados no requieran la circulación de los estudiantes por la zona de la obra, incluso para acceder a los baños o cualquier otro espacio previsiblemente necesario.
- Que exista una evaluación de los espacios de clases y de circulación de los estudiantes para asegurar que estén libres de peligros para los estudiantes.
- Garantizar que los accesos a la obra se encuentren debidamente cerrados y monitoreados, en caso de que el regreso se realice en fases.
- Que los espacios nuevos en los cuales los estudiantes reciban clases estén libres de polvo, ruido y vibraciones.
- Que todos los permisos necesarios e inspecciones, por ejemplo: eléctricas, de bomberos, etc. se hayan realizado para las estructuras nuevas antes de que los estudiantes retornen a ellas.

Anexo 6 - Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista

En el Manual de Procedimientos de Gestión de mano de obra (PGMO), se encuentran establecidas todas las medidas que se deben de implementar en todos los subproyectos a ejecutar. Es una guía que permite la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales, específicamente el Estándar 2, el cual se denomina “Trabajo y Condiciones Laborales” ampliado en el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), reconociendo en dicho documento, la importancia de la creación del empleo decente, inclusivo e igualitario, que equipare oportunidades para todo tipo de grupos y poblacionales, buscando el incremento de la productividad desde la inversión para estimular la economía de las familias que se encuentran dentro y fuera del área del proyecto. Pero promoviendo las relaciones laborales, en la que no se pueden contratar niños menores de edad y armonizando las relaciones entre el empleado y el empleador.

El Ministerio de Educación y Tecnología Educativa por medio de la Unidad Implementadora de Proyectos las empresas implementadoras que participen en las actividades de construcción se comprometan a:

- Promover la Salud y Seguridad Ocupacional
- Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para trabajadores del Proyecto.
- Proteger a todos los trabajadores del Proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables como: mujeres, personas con discapacidades, niñez e incluso trabajadores migrantes.
- Impedir todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil

- Brindar a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo.

Además, se incluye el Normativo de Conducta, mediante el cual todos los trabajadores que sean contratados al momento de la ejecución de las obras puedan firmar y comprometerse a que se deberán de regir por este.

Es importante también que al momento de la contratación de la mano de obra se consideren los riesgos relacionados a Discriminación racial, étnica, lingüística, orientación sexual y violencia de género, entre otros, Trabajo forzado, Trabajo infantil, Violencia de género, Acoso, abuso y explotación sexual, Desigualdad de Oportunidades y Riesgo de Exclusión, Vulneración a la Libertad Sindical, Desnaturalización de contrato, Riesgo de violencia por pandillas, Uso, consumo, venta o posesión de drogas, Riesgo de Inseguridad Social, Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional durante las Obras Civiles de Construcción. Todos estos aspectos, se detallan en el PGM. Además, se incluye un mecanismo de atención de quejas y reclamos para los trabajadores, en la ejecución de los proyectos; con el objetivo de garantizar procesos transparentes y oportunos, y que permita que los trabajadores manifiesten sus inquietudes sobre los contratos, las medidas de seguridad, entre otras. (Ver Anexo 6 del PGM, CÓDIGOS DE CONDUCTA ESTÁNDAR PARA TRABAJADORES DIRECTOS Y DEL CONTRATISTA)

A continuación, se incluye modelo de Normas de Conducta para cumplimiento por los contratistas y todos los trabajadores.

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripción de las Obras]. Estas Obras se llevarán a cabo en [ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutarán las Obras]. Nuestro Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotación sexual y agresión y violencia de género.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude en la ejecución de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del Contratista" y están sujetas a estas Normas de Conducta.

Estas Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del Contratista. Son de estricto cumplimiento y están dirigidas al personal laboral involucrado en la ejecución de las obras (contratista, subcontratistas, obreros). Estas normas se establecen con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y Seguridad Laboral, bajo el marco de la legislación nacional/ regional y acorde a los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes sin temor a represalias.

Las Normas serán socializadas y serán del entero conocimiento del personal que labora para la empresa contratista. Los trabajadores deberán ser capacitados y advertidos sobre las sanciones al incurrir en alguna falta a las presentes normas.

El contrato de trabajo a realizarse bilateralmente entre el MINED y la Empresa adjudicada deberá hacer referencia al conocimiento de las Normas de Conducta para los Trabajadores (NCT), para que, a la firma de este, se den por entendidos de que conocen las Normas y que su aplicación y cumplimiento es contractual para cada individuo perteneciente a la empresa.

CONDUCTA REQUERIDA

El Personal contratado por el contratista para trabajar en el proyecto deberá:

- 1. Desempeñar sus funciones de manera competente y diligente;*
- 2. Cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier otra persona;*
- 3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:*
 - a) asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;*
 - b) respetar todas las instrucciones de trabajo, la señalización en la obra y usar el equipo de protección personal requerido;*
 - c) utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; y*
 - d) seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.*
- 4. Informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y retirarse de una situación laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave para su vida o salud;*
- 5. Tomar medidas de higiene y de prevención de enfermedades. Evitar la acumulación de charcos de agua y tapar recipientes que almacenen agua.*
- 6. Adoptar medidas de ahorro de recursos como: el agua y la energía, así como evitar la pérdida de materiales por falta de protección o por derroche de los mismos.*
- 7. Estar enterado de que el uso de sustancias ilegales en el interior de la obra es inadmisibles. Igualmente, el consumo de alcohol u otras sustancias que alteren el*

comportamiento de las personas. Así mismo se dejará en claro que está prohibido el ingreso de armas de fuego y/o corto punzantes a la obra.

- 8. Manejar que el robo de materiales, equipos o cualquier cosa dentro de la obra, será seriamente sancionado, este tipo de comportamiento es inaceptable. Se debe hacer un llamado a mantener valores y buenas costumbres en el equipo de trabajo. Igualmente, acciones de vandalismo por parte de la comunidad deben ser denunciados ante las autoridades correspondientes, a fin de mantener el orden y bien andanza de la obra.*
- 9. No deberá realizar conexiones temporales a la red eléctrica del alojamiento de trabajadores y/o bodega, ni ninguna otra parte de la obra, sin que estas estén debidamente autorizadas.*
- 10. Mantener el respeto hacia las personas, su cultura, su idioma, su origen de nacimiento, género, discapacidad, sus creencias religiosas o políticas. Las actitudes de discriminación entre los trabajadores deben ser motivo de llamado de atención.*
- 11. Mantener comunicación con la comunidad, mostrando respeto en todo momento y atendiendo las inquietudes o consultas que esta tenga, sin discriminar a la población por su condición, nivel educativo o su nivel económico. Deberán tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos específicos como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o niños.*
- 12. Mantener en todo momento respeto para dirigirse a la población en general, y en especial, a las niñas y niños, mujeres y ancianos de la comunidad. Evitando expresar palabras soeces, gestos con referencia sexual, piropos y/o toqueteos.*
- 13. No participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual con el personal de otras instituciones o del MINEDUCYT.*
- 14. No participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro.*
- 15. No participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas.*
- 16. No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en caso de matrimonio preexistente.*

17. *Completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y Explotación y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx);*
18. *Deberán tener especial cuidado en la comunicación con las comunidades indígenas y afrodescendientes, respetando a las autoridades locales o líderes comunales, la cultura, idioma y formas de vida. Se debe tener especial cuidado en respetar objetos y sitios sagrados, templos u otros de índole religiosos, evitar tomar fotografías sin autorización, evitar dañar bosques, ríos o sitios protegidos por las comunidades.*
19. *Estar enterados que las actitudes de violencia en la obra o sitios de alojamiento de personal serán sancionadas. Manejar que se les podrá destituir de su cargo en caso de mal comportamiento como: propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, actividades ilegales o criminales.*
20. *No permitir el acceso de menores de edad a las obras. Igualmente, No permitir el acceso de personal no autorizado en la obra. Las visitas deberán ser aprobadas por los supervisores de obra, los visitantes deberán portar cascos, chalecos y zapatos cerrados para poder acceder a la obra.*
21. *Mantener la limpieza en los servicios sanitarios. No se permitirá realizar evacuaciones fisiológicas, fuera de las instalaciones sanitarias proporcionadas por la empresa.*
22. *Deberá proteger y hacer uso adecuado de la propiedad, no quemar basura o cazar animales silvestres, no derramar sustancias contaminantes, no cortar árboles que estén fuera del permiso forestal, no dañar áreas que no serán intervenidas por el proyecto.*
23. *Denunciar el no cumplimiento del Código de Conducta, ya que no se tomarán represalias en este sentido. El incumplimiento deberá ser reportado al Ingeniero Residente o Equivalente de la empresa contratista, el cual procederá a verificar la denuncia para aplicar las acciones correctivas necesarias.*

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal del Contratista puede resultar en consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades legales.

Las Normas deben ser monitoreadas y su cumplimiento deberá ser reportado por el Ingeniero Residente de la Empresa Contratista, a la Gerencia del proyecto de la empresa contratista, al Supervisor de Obras Residente-MINEDUCYT y a la Gerencia del proyecto por parte del MINEDUCYT.

El Contratista deberá asegurar:

- Que cada trabajador reciba una copia de este Código de Conducta.
- Que al trabajador se le capacite en la aplicación de este Código de Conducta.
- Que el trabajador reconozca que el cumplimiento del Código de Conducta es obligatorio y que es un requisito para obtener el trabajo.
- Que el trabajador reconozca que el incumplimiento del Código de Conducta puede causar su despido o inclusive acusación ante autoridades legales.

Anexo 7. Plan de Mitigación por Afectaciones Menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto

Introducción

El Banco Mundial ha establecido como requisito previo para el financiamiento de proyectos, la planificación previa para un adecuado tratamiento de la población y/o grupos afectados. Producto de la caracterización socio económica, se ha determinado que, dentro de algunos Centros Escolares, hay pequeños negocios para proveer alimentos a estudiantes y personal del Centro Escolar, los que verán afectadas su actividad debido a la ejecución del proyecto. Es por ello que, MINEDUCYT ha establecido un “Plan de Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación nacional,.

El presente documento contiene el Plan de mitigación por afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto, que define el proceso, método y medidas con las personas en las que recaerán afectaciones menores generadas en el marco del Sub Proyecto, todo de conformidad con el Estándar Ambiental y Social 5.

Se ha considerado que, dado los bajos niveles de impacto adverso y que las medidas tomadas entre el proyecto y personas afectadas, el alcance de este plan, es suficiente para eliminar dichos efectos adversos.

Las negociaciones parten de un acuerdo justo y consensuado entre las partes garantizando el cumplimiento de las leyes nacionales y el marco ambiental y social del Banco Mundial, con base en los procedimientos establecidos en el MRI del Proyecto.

Objetivo

El objetivo de este Plan es evitar o mitigar los casos de afectaciones económicas en el área de intervención del proyecto, estableciendo medidas basadas en acuerdos justos entre las personas afectadas y MINEDUCYT, garantizando el cumplimiento de las leyes nacionales y el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.

Este plan refleja las medidas para afectaciones de menores dimensiones que al final dejará la situación del Centro Escolar y de los particulares en iguales o mejores condiciones de las encontradas, de acuerdo los principios, criterios y requisitos del EAS5.

Justificación

De acuerdo con lo establecido por el EAS5 cuando no pueda evitarse la afectación económica de terceros, producto de las actividades del proyecto, el Prestatario ofrecerá a las personas afectadas compensación al costo de reposición y otro tipo de asistencia que sea necesaria para ayudarlas a mejorar o, al menos, restablecer sus estándares de vida o medios de subsistencia

El grado de impacto estará en dependencia de diversos factores de las personas afectadas, así como de las particularidades del negocio o bien mismo. Es por ello se realiza una caracterización socio económica de los afectados. Para abordar las situaciones identificadas, el Prestatario preparará un plan acorde a los riesgos e impactos asociados con el proyecto. En cuanto a la relación de la persona con el bien o recurso debe tomarse en consideración el nivel de dependencia respecto a sus ingresos o seguridad alimentaria.

De la combinación de los datos personales y del bien o recurso se podrá verificar la magnitud del impacto y de ahí, las medidas que se deben adoptar. En todo caso, es indispensable la comunicación con la persona potencialmente afectas para estar seguros que se evitarán impactos significativos y que además lo acordado no afecte la calidad de la obra.

Es indispensable que los acuerdos establecidos en el presente plan, se hayan implementado antes del inicio de los obras.

Caracterización del chalet y caracterización socioeconómica de la persona.

Información sobre el chalet o negocio dentro del centro educativo

La tienda escolar como comúnmente se le denomina a la tienda que funciona dentro de un centro escolar, generalmente es administrada por una persona externa a dicho centro escolar. De acuerdo a la negociación entre el Consejo Directivo Escolar y la persona interesada en administrarlo.

En el caso del Centro Escolar Juana López, la estructura de la que está construido el “chalet” es de lámina y tubo, de aproximadamente unos 2 x 3 metros, cuenta con energía eléctrica y agua potable que le provee el centro escolar. La estructura de la tienda escolar fue construida con fondos propios de la persona que atiende el chalet hace ya varios años atrás y se encuentra dentro de las instalaciones del centro escolar; pero se fue descontando de los pagos que realiza a diario, A la fecha el chalet es propiedad del centro educativo. Pero el director manifiesta que puede prestar el material para que se construya de manera provisional donde se reubiquen los estudiantes y de esta manera garantizar la continuidad de los ingresos económicos de la propietaria. La persona que atiende y propietaria de la estructura del chalet se llama Ana Ruth Alvarado.

El acuerdo entre la persona que atiende la tienda escolar y el centro escolar es un acuerdo informal de carácter verbal, puesto que la persona tiene años de atender el chalet y existe ya cierta relación de confianza con ella, por lo que no hay plazos de tiempo, pero si una cuota diaria que cancela a la dirección del centro escolar que es de \$16 dólares diarios, esto se traduce a que mensualmente el centro escolar percibe de \$320 que son utilizados para suplir diversas necesidades.

La tienda escolar es atendido por tres personas, la dueña y dos empleadas a las cuales les paga \$12 dólares diarios. Los productos que prepara son:

Descripción de la pérdidas o afectaciones:

De conformidad con la verificación in situ, describir las afectaciones que tendrá el proyecto sobre el chalet y la persona. Ingresos que se dejarían de percibir por las obras de manera temporal o permanente, estructuras propiedad de la persona que se afectarán. Describir si la afectación será temporal o permanente.

- El flujo de ingresos se verá afectado producto de la reubicación temporal que sufrirán los estudiantes, docentes y demás personal del centro escolar. Esta situación será de manera temporal, mientras se realizan las obras previstas para el mejoramiento del centro escolar.
- Los ingresos no se verán disminuidos ya que dentro de las propuestas la propietaria manifestó que cuenta con la capacidad de vender alimentos preparados a los trabajadores de la construcción y puede continuar vendiendo en el sitio de reubicación temporal de estudiantes. También el centro escolar se verá afectado, puesto que el cobro por alquiler se verá reducido en la misma proporción.



*Esta pendiente la persona afectada por el proyecto debe describir o verbal ilustrar con fotografía.

Medida para mitigar el impacto de la afectada y el Proyecto:



Describir las opciones para evitar, minimizar o mitigar los impactos que se han discutido con la persona y las medidas acordadas, tanto para afectaciones temporales como para afectaciones permanentes. Detallar las medidas.

Las opciones para evitar que la persona no tenga ningún impacto negativo por la implementación de las obras, se discutió con la persona y las medidas acordadas, tanto para afectaciones temporales como para afectaciones permanentes, las cuales se detallan a continuación:

Por ejemplo:

- permitir que la Sra. Tenorio venda alimentos preparados a los trabajadores del proyecto luego de una estimación de que los ingresos serán incrementados y guardando las medidas de salud y seguridad.
- La tienda escolar se trasladará al sitio temporal cubriendo toda la logística y costos del traslado el MINEDUCYT.

Acuerdos

1. Que el método de compensación o asistencia será el siguiente:
 - Construcción de tienda escolar tipo en el cual podrá continuar con sus actividades.
 - La nueva construcción contará con los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, drenaje de aguas negras y lavatrastos.
 - Los materiales de las inversiones hechas por el propietario de la tienda escolar actual serán desmontadas y utilizadas en la construcción temporal.

2. Que el responsable de la tienda escolar hará las siguientes acciones (definir claramente las actividades y fechas).

Retiro de todos sus productos y bienes previo al inicio de las obras (se le comunicará 15 días antes).

La o el propietario se compromete a cumplir con la Normativa de cafetines-tiendas escolares saludables, dentro de las cuales se mencionan las siguientes: contrato anual, venta de productos saludables descritos en la normativa, mantener el área de la cafetería limpia y ordenada, contar con depósitos de basura, contar con los depósitos higiénicos propios para el área de la cafetería, estar dispuesta a recibir capacitaciones sobre higiene y seguridad de cómo preparar y mantener los alimentos, garantizar la disponibilidad de alimentos saludables, colaborar en cualquier actividad

Metodología

Se realizan las interacciones necesarias con la persona afectada con el objetivo de informarles acerca de las obras y medidas a tomar, discutir con ellos las alternativas posibles y confirmar que existe anuencia de su parte. El proceso se documenta en el presente Plan, incluyendo un Acta de Cierre, todo ello con el objetivo de asegurar que se ha efectuado un proceso adecuado. Los acuerdos deberán realizarse antes de iniciar la obra.

El Proyecto ha mantenido una comunicación fluida y transparente con los afectados y se ha:

- Mantenido una comunicación permanente con las autoridades del Centro Escolar
- Realizada la identificación de posibles afectaciones
- Informado oportunamente y de forma directa a los afectados, acerca de los beneficios del proyecto, así como las políticas y alternativas de solución, ofrecidas para mitigar los impactos que podría provocar el Proyecto.
- Asesorado a los afectados respecto a las medidas más convenientes para mitigar o evitar la afectación.
- Establecido los términos de los Acuerdos.

Resumen del proceso de negociación

Para documentar el caso se requerirá al menos la siguiente información:

- Información socio económica de la persona afectada
- Datos del bien o activo que se afecta y su proporción
- Fotografías pertinentes
- Memoria de reuniones informativas
- Acuerdo entre el Proyecto y la persona afectada
- Informe de cierre

Anexo 1. Modelo de Acta de Acuerdo (s) de negociación



Ministerio del Interior
Secretaría de Gobierno
Plan de Operación de Seguridad

El Plan de Operación de Seguridad (POS) es el documento que define la estrategia y las acciones a seguir para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional. Este plan se elabora en el marco de la Ley N° 1.250/12, que establece el sistema de seguridad pública, y tiene como objetivo principal prevenir y combatir los delitos y las conductas que afectan la seguridad de la población.

Objetivos

1. Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en todo el territorio nacional.
2. Prevenir y combatir los delitos y las conductas que afectan la seguridad de la población.
3. Fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad pública.
4. Promover la participación ciudadana en la seguridad pública.
5. Mejorar la calidad de los servicios de seguridad pública.
6. Reducir la tasa de criminalidad y la violencia.

Alcance

1. El POS se aplica a todas las instituciones de seguridad pública.
2. El POS se aplica a todas las acciones de seguridad pública.
3. El POS se aplica a todas las personas que participan en la seguridad pública.
4. El POS se aplica a todas las actividades de seguridad pública.
5. El POS se aplica a todas las áreas de seguridad pública.

En el momento de comenzar a viajar por la frontera de internacionalización de la ciudad, desde la estación de transporte de pasajeros, donde se encuentra el punto de partida de la ruta, se puede observar la gran cantidad de personas que se dirigen a la zona de la frontera, lo que indica que la zona es muy atractiva para los visitantes. En el momento de salir de la ciudad, se puede observar la gran cantidad de personas que se dirigen a la zona de la frontera, lo que indica que la zona es muy atractiva para los visitantes.

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

Anexo 2. Modelo de Acta de entrega de cierre(pendiente)

En el municipio de __, departamento de ____, a las __horas del día__ de año ____,
reunidos (nombre, cargo, ____, ____, ____, por parte del Proyecto (identificación del
Proyecto) y (nombre y generales de ley) ____, ____, ____, por parte del propietario de
(identificar el bien afectado), con el objetivo de finiquitar Acuerdo en el marco del
subproyecto “ Proyecto Escuela...”, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, en Acta de fecha tal las partes llegaron a los siguientes Acuerdos definitivos:
2. Que, en cumplimiento de los Acuerdos antes señalados, se procede a hacer entrega de:
 - a.
3. Que el señor (a) manifiesta que se encuentra conforme según lo acordado y en fe de aceptación firma la presente Acta junto con fulano de tal en representación del proyecto, en dos tantos del mismo tenor.
4. Se adjuntan a la presente Actas: (fotos, memorias, recibos,...)

Nombre y firmas de las partes